

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2014-08-03A, ze dne 4. 12. 2014
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Sokolnice
Sídlo: Komenského 435, 664 52 Sokolnice
IČ: 002 82 596
DIČ: CZ00282596
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Libor Beránek, starosta obce
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PROSTAVBY a.s.
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Viktor Svoboda, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací. Součástí předmětu dodatku je i odečet stavebních prací, které nebudou na žádost investora realizovány.

CENA

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu příloh tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena víceprací bez DPH celkem	670.002,- Kč
Cena méněprací bez DPH celkem	8.844,- Kč
Rozdíl cen tedy činí bez DPH	661.158,- Kč

CELKOVÁ CENA DODATKU č.4 vč. 21 % DPH 800.001,- Kč

Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy č.2014-08-03A ze dne 4.12.2014 zůstávají v platnosti.

Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Obce Sokolnice dne 24.9.2015

V Sokolnicích dne 25.9.2015

Za Objednatele:
Mgr. Libor Beránek
Starosta obce Sokolnice

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

V Otnicích dne 25.9.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130
Za Zhotovitele:
Viktor Svoboda
Předseda představenstva PROSTAVBY a.s.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 29 Zpomalovací práh

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 662,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 662,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 662,10 CZK
Základní DPH	21 %	3 499,04 CZK
Zaokrouhlení		-0,14 CZK


Cena celkem s DPH **20 161,00 CZK**

v


PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130 ⑤
Za zhotovitele

dne

17.9.2015


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			11 762,10	71
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			4 900,00	29
Cena celkem					16 662,10	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	29	Zpomalovací práh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				11 762,10
1	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MMACO 11+ 50/70Zahrnuje všechny práce a, dodávku materiálu. Vše dle PD. 27,5+9,9	M2	37,40000	278,00	10 397,20
2	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MMACL 16+ 50/70Zahrnuje všechny práce a, dodávku materiálu. Vše dle PD. 27,5+9,9	M2	37,40000	371,00	13 875,40
3	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAMzámková dlažba s impragnací do, lože tl. 40 mmZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	M2	9,90000	-580,00	-5 742,00
4	572211 OA0	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. (27,5+9,9)*2	m2	74,80000	25,00	1 870,00
5	58221 OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVAdlažba z žulových kostek tl. 80 mm do lože tl., 40 mmZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.	m2	27,50000	-803,00	-22 082,50
6	Práh 1	Práh zpomalovací průběžný 500x430x30mm 30km/h čern	kus	8,00000	695,00	5 560,00
7	Práh 2	Práh zpomalovací průběžný 500x430x30mm 30km/h žlut	kus	8,00000	657,00	5 256,00
8	Práh 3	Práh zpomalovací koncový 215x430x30mm 30km/h černý	kus	2,00000	694,50	1 389,00
9	Práh 4	Práh zpomalovací koncový 215x430x30mm 30km/h žlutý	kus	2,00000	619,50	1 239,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				4 900,00
10	914121 OA0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽKompletní provedení. Vše, dle PD. 2	kus	2,00000	2 450,00	4 900,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 40 Popelnicové stání

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			36 656,78
PSV			51 901,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			88 558,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 558,28 CZK
Základní DPH	21 %	18 597,24 CZK

Zaokrouhlení 0,48 CZK


Cena celkem s DPH 107 156,00 CZK

v 

dne

17.9.2015


PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130 ⑤
Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 715,36	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 800,00	2
5	Komunikace	HSV			11 095,56	13
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			3 025,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 136,00	4
711	Izolace proti vodě	PSV			1 113,00	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 288,50	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			44 500,00	50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 884,86	13
Cena celkem					88 558,28	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	40	Popelnicové stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				5 715,36
	1 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 D1.1.14,D1.1.02 : 4,2*3,6*0,5 od -1,40 : B0.2,na -2,45,od -1,40 : rozšíření :	m3	7,56000 7,56000	756,00	5 715,36
Díl: 2	2	Základy a zvláštní zakládání				1 800,00
	2 Patka 1	Základová patka pod ocel.konstrukci 0,3*0,3*0,6 4		4,00000 4,00000	450,00	1 800,00
Díl: 5	5	Komunikace				11 095,56
	3 56333 OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MMŠDA 0/63 GEZahrnuje všechny práce a dodávku, materiálu. Vše dle PD. 3,6*4,9	m2	17,64000 17,64000	130,00	2 293,20
	4 56334 OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MMŠDA 0/63 GEZahrnuje všechny práce a dodávku, materiálu. Vše dle PD. 3,6*4,9	m2	17,64000 17,64000	169,00	2 981,16
	5 582611 OA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAMZámková dlažba s impragnací do lože tl., 40 mmZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. 4,9*3,6	m2	17,64000 17,64000	330,00	5 821,20
Díl: 9	9	Ostatní konstrukce a práce				3 025,00
	6 91722 OA0	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮZahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. 11	m	11,00000 11,00000	275,00	3 025,00
Díl: 96	96	Bourání konstrukcí				3 136,00
	7 961044111R00	Bourání základů z betonu prostého podezděni schodiště cca : 3,2*0,8*0,5	m3	1,28000 1,28000	2 450,00	3 136,00
Díl: 711	711	Izolace proti vodě				1 113,00
	8 711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků 6	m2	6,00000 6,00000	185,50	1 113,00
Díl: 764	764	Konstrukce klempířské				6 288,50
	9 K1.10	Lemování vrcholu zastřešení rampy a obvodové stěny RS 230 Ti Zn D1.1.27 : 10	m	10,00000 10,00000	427,00	4 270,00
	10 K1.8	Žlab podokapní RS 250 Ti Zn,vč čel a rohu D1.1.27 : 4	m	4,00000 4,00000	374,00	1 496,00
	11 K1.9	Svod kruhový DN 100 Ti Zn,kotlík,objimky D1.1.27 : 2,5	m	2,50000 2,50000	209,00	522,50
Díl: 767	767	Konstrukce zámečnické				44 500,00
	12 Zámečník	Popelnicové stání D+M, žárový zinek 1		1,00000 1,00000	44 500,00	44 500,00
Díl: D96	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				11 884,86
	13 979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	14,91200	300,00	4 473,60

		1,28*2,2		2,81600		
		7,56*1,6		12,09600		
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91200	246,00	3 668,35
		1,28*2,2		2,81600		
		7,56*1,6		12,09600		
15	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,64800	14,00	835,07
		1,28*2,2*4		11,26400		
		7,56*1,6*4		48,38400		
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,91200	195,00	2 907,84
		1,28*2,2		2,81600		
		7,56*1,6		12,09600		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 41 Podlaha čekárna - zvýšená pracnost a prořez

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			17 507,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 507,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 507,50 CZK
Základní DPH	21 %	3 676,58 CZK

Zaokrouhlení -0,08 CZK

Cena celkem s DPH

21 184,00 CZK

v

Ohlad

dne

17.9.2015

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: 544210817, www.prostavby.eu

DIČ: CZ27713130



Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE

664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			17 507,50	100
Cena celkem					17 507,50	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	41	Podlaha čekárna - zvýšená pracnost a prořez

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				17 507,50
1	Podlahář	Podlaha v čekárně - zvýšená pracnost a prořez 117,5		117,50000 117,50000	149,00	17 507,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 42 Dešťová vpust' - dvůr rest. U husara

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			981,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			981,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	981,00 CZK
Základní DPH	21 %	206,01 CZK

Zaokrouhlení -0,01 CZK


Cena celkem s DPH 1 187,00 CZK

v 

dne

17.9.2015


PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130 ⑤
Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			981,00	100
Cena celkem					981,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	42	Dešťová vpust' - dvůr rest. U husara

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				981,00
1	96687 OA0	ÚPRAVA ULIČNÍ VPUSTI KOMPLETNÍ Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku, a poplatku za skládku. Vše dle PD. 1	kus	1,00000 1,00000	981,00	981,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 43 Zábradlí hlavního schodiště

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			12 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 000,00


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 520,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 14 520,00 CZK

v Otnice dne 17.9.2015


PROSTAVBY, a.s.
 Dědina 447, 683 54 OTNICE
 Tel: 544210817, www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130 ⑤
 Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
 664 52, okres Brno - venkov
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 000,00	100
Cena celkem					12 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	43	Zábradlí hlavního schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				12 000,00
1	Z1.25	Vnitřní zábradlí hlavního schodiště mezi 1.NP a 2.NP,nátěr D.1.1.26+příloha č.4 : 1	ks	1,00000	-17 900,00	-17 900,00
2	Z1.25a	Vnitřní zábradlí hlavního schodiště mezi 1.NP a 2.NP,tahokov D.1.1.26+příloha č.4 : 1	ks	1,00000	29 900,00	29 900,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 44a Vybavení čekárny - varianta II

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			191 813,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			191 813,60

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	191 813,60 CZK
Základní DPH	21 %	40 280,86 CZK

Zaokrouhlení -0,46 CZK

Cena celkem s DPH 232 094,00 CZK

v  dne
PROSTAVBY, a.s.
 Dědina 447, 683 54 OTNICE
 Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130 

 Za zhotovitele

17.9.2015

OBEC SOKOLNICE
 664 52, okres Brno - venkov
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Vybavení čekárny	HSV			191 813,60	100
Cena celkem					191 813,60	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	44a	Vybavení čekárny - varianta II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	001	Vybavení čekárny				191 813,60
1	i1	Trojlavice 9		9,00000 9,00000	8 450,00	76 050,00
2	i10	Dekorační laťový pás 40x40 mm 55,2		55,20000 55,20000	168,00	9 273,60
3	i11	Odkládací uzamykatelné boxy š.900 mm, v.1700 mm, hl.420 mm buk 1		1,00000 1,00000	8 650,00	8 650,00
4	i12	Informativní cedule centrální 500x700 mm 1		1,00000 1,00000	3 200,00	3 200,00
5	i13	Informativní cedulka 187 x 125 mm 10		10,00000 10,00000	284,00	2 840,00
6	i14	Stojan na letáky COMPACT SOISTES 3xA4, v.1140 mm 3		3,00000 3,00000	5 796,00	17 388,00
7	i2	Kruhová lavice 2		2,00000 2,00000	19 850,00	39 700,00
8	i3	Odkládací stolek 600 x 600 mm 1		1,00000 1,00000	2 430,00	2 430,00
9	i4	Odkládací stolek 500 x 500 mm 1		1,00000 1,00000	1 930,00	1 930,00
10	i5	Stolek na kávu, šířka 600 mm, výška 950 mm 1		1,00000 1,00000	2 600,00	2 600,00
11	i6	Věšák DOMENICO - černý, výška 1730 mm 3		3,00000 3,00000	1 950,00	5 850,00
12	i7	Odpadkový koš SIMPLE LINE 27130 300x600, 30l nerez 3		3,00000 3,00000	649,00	1 947,00
13	i8	Kryt květináče - lamino bílé, š. 2000 mm, v. 550 mm, hl. 450 mm 1		1,00000 1,00000	10 725,00	10 725,00
14	i9	Kryt květináče, Lamino bílé, š.1150 mm, v.550 mm, hl. 1150 mm 1		1,00000 1,00000	9 230,00	9 230,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET**

Objekt: **SO999 Vícepráce**

Rozpočet: **45 Vícepráce elektro**

Objednatel: **Obec Sokolnice** IČ: **00282596**
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.** IČ: **27713130**
Dědina 447 DIČ: **CZ27713130**
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			28 892,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 892,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 892,67 CZK
Základní DPH	21 %	6 067,46 CZK

Zaokrouhlení -0,13 CZK


Cena celkem s DPH 34 960,00 CZK

v 

dne **17.9.2015**

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
F0851	Elektroinstalace	HSV			28 892,67	100
Cena celkem					28 892,67	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	45	Vícepráce elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	F0851	Elektroinstalace				28 892,67
1	210020922R00	UCPAVKA PROTIPOZAR-PRUCH STENOU-30 CM	m2	0,20000	4 410,00	882,00
2	210810005R00	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 VOL 183	m	183,00000 183,00000	19,00	3 477,00
3	210810006R00	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X2,5 VOL 221	m	221,00000 221,00000	19,00	4 199,00
4	210810017R00	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X6 VOL 20	m	20,00000 20,00000	27,00	540,00
5	210011096	TRUBKA PLAST OHEBNA P.O. pr. 100MM 14	m	14,00000 14,00000	89,00	1 246,00
6	482938T10	Podružný materiál 1	sada	1,00000 1,00000	1 228,24	1 228,24
7	488305T10	Zednické výpomoci 14	hod	14,00000 14,00000	200,00	2 800,00
8	500111250	H07V-U 4mm2 Z/ZL (CY) 38	M	38,00000 38,00000	9,00	342,00
9	520605786	CYKY-J 3X1,5mm2 /C/ 183	M	183,00000 183,00000	11,00	2 013,00
10	520605885	CYKY-J 3X2,5mm2 /C/ 221	M	221,00000 221,00000	17,00	3 757,00
11	520612781	CYKY-J 5X6mm2 /C/ 20	M	20,00000 20,00000	70,00	1 400,00
12	Elektro1	Jističe 10A - 32 A 5		5,00000 5,00000	260,00	1 300,00
13	Pol__30	UTP kabel cat.6, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení v trubce nebo žlabu 97	m	97,00000 97,00000	22,19	2 152,43
14	Pol__42	DVOJZÁS.5583A-C02357B s.P.O. 2	KS	2,00000 2,00000	769,00	1 538,00
15	Pol__49	ZÁSUVKA S P.O.IP445598-29298 a VÍČKEM	KS	2,00000	829,00	1 658,00
16	Pol__58	Krabice 1903 12	KS	12,00000 12,00000	30,00	360,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 46 Vícepráce ZTI + UT

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			37 197,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 197,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 197,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 811,37 CZK

Zaokrouhlení -0,37 CZK

Cena celkem s DPH 45 008,00 CZK

v  dne
PROSTAVBY, a.s.
 Dědina 447, 683 54 OTNICE
 Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130


 Za zhotovitele

17.9.2015

OBEC SOKOLNICE
 664 52, okres Brno - venkov
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 727,00	10
722	Vnitřní vodovod	PSV			18 100,00	49
725	Zařizovací předměty	PSV			3 830,00	10
733	Rozvod potrubí	PSV			9 440,00	25
734	Armatury	PSV			2 100,00	6
Cena celkem					37 197,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	46	Vícepráce ZTI + UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				3 727,00
1	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 24	m	24,00000 24,00000	88,00	2 112,00
2	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm 1,5	m	1,50000 1,50000	342,00	513,00
3	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,00000	44,00	220,00
4	721225203R00	Uzávěrka zápach.pro odvod kondenzátu DN 40 vodní + mech uzávěr 2	kus	2,00000 2,00000	441,00	882,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				18 100,00
5	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm 47	m	47,00000 47,00000	191,00	8 977,00
6	722181242RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 79	m	79,00000 79,00000	61,00	4 819,00
7	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 12	kus	12,00000 12,00000	132,00	1 584,00
8	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 4	kus	4,00000 4,00000	180,00	720,00
9	488305T10	Zednické výpomoci 10	hod	10,00000 10,00000	200,00	2 000,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				3 830,00
10	725017151R00	Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé	soubor	1,00000	1 810,00	1 810,00
11	725810402R00	Ventil rohový bez připoj. trubičky TE 66 G 1/2 2	soubor	2,00000 2,00000	154,00	308,00
12	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu 1	kus	1,00000 1,00000	1 712,00	1 712,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				9 440,00
13	733164104RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájením na měkko 32	m	32,00000 32,00000	154,00	4 928,00
14	19632375R	Trubka měděná E Cu 99,99 polotvr. 22x1 mm 32	m	32,00000 32,00000	141,00	4 512,00
Díl:	734	Armatury				2 100,00
15	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2 10	kus	10,00000 10,00000	50,00	500,00
16	734261211T00	Fitinky - vsuvky, šroubení; 10	kus	10,00000 10,00000	160,00	1 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 47 Úprava podlahy stomatologie

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 535,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 535,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 535,80 CZK
Základní DPH	21 %	1 792,52 CZK

Zaokrouhlení -0,32 CZK

Cena celkem s DPH 10 328,00 CZK

v 

dne

17.9.2015

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: 544210817, www.prostavby.eu

DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 535,80	100
Cena celkem					8 535,80	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	47	Úprava podlahy stomatologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 535,80
1	Podlahy 1	Vyřezání anhydritu 7	bm	7,00000 7,00000	165,00	1 155,00
2	Podlahy 2	Vybourání podlahy včetně odvozu a uložení 0,25*5,3+0,6*0,7	m2	1,74500 1,74500	490,00	855,05
3	Podlahy 3	Spojovací kotvy, dodávka a montáž 8	ks	8,00000 8,00000	65,00	520,00
4	Podlahy 4	Zaliti opravnou hmotou - rychleschnoucí 0,25*5,3+0,6*0,7	m2	1,74500 1,74500	2 400,00	4 188,00
5	Podlahy 5	Sponkování podlahy 33	ks	33,00000 33,00000	26,00	858,00
6	Podlahy 6	Samonivelační stěrka včetně vybroušení 0,25*5,3+0,6*0,7		1,74500 1,74500	550,00	959,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 48 Ovladače klimatizačních jednotek

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 200,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 452,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 25 652,00 CZK


v 

dne

17.9.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
F0830	Klimatizace, vzduchotechnika	HSV			21 200,00	100
Cena celkem					21 200,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	48	Ovladače klimatizačních jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	F0830	Klimatizace, vzduchotechnika				21 200,00
1	Klima 1	Dálkové ovladače klimatizačních jednotek 8	ks	8,00000 8,00000	2 650,00	21 200,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 49 Měření el. energie klimatizačního zařízení

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			198 955,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			198 955,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 955,00 CZK
Základní DPH	21 %	41 780,55 CZK

Zaokrouhlení 0,45 CZK

Cena celkem s DPH 240 736,00 CZK

v  dne 17.9.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130


Za zhotovitele



OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
F0830	Klimatizace, vzduchotechnika	HSV			198 955,00	100
Cena celkem					198 955,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	49	Měření el. energie klimatizačního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	F0830	Klimatizace, vzduchotechnika				198 955,00
1	Klima 1	UTY - ALGX počítačový ovladač 1	ks	1,00000 1,00000	64 046,00	64 046,00
2	Klima 2	75010R USB Network Interface 1	ks	1,00000 1,00000	9 149,00	9 149,00
3	Klima 3	UTY-PLGXA1 počítačový ovladač 1	ks	1,00000 1,00000	25 654,00	25 654,00
4	Klima 4	Uživatelská stanice (PC) 1	ks	1,00000 1,00000	34 983,00	34 983,00
5	Klima 5	Instalace systému, nastavení 1	ks	1,00000 1,00000	16 352,00	16 352,00
6	Klima 6	Kabeláž včetně žlabů 1	ks	1,00000 1,00000	12 558,00	12 558,00
7	Klima 7	Elektroměr 1	ks	1,00000 1,00000	3 438,00	3 438,00
8	Klima 8	Montáž 1	ks	1,00000 1,00000	32 775,00	32 775,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 50 Lišta na schodišti - odečet

Objednatel: Obec Sokolnice
Komenského 435
66452 Sokolnice

IČ: 00282596

DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČ: 27713130

DIČ: CZ27713130

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-8 844,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 844,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 844,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 857,24 CZK

Zaokrouhlení 0,24 CZK

Cena celkem s DPH **-10 701,00 CZK**

v



dne

17.9.2015

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 OTNICE

Tel.: 544210817, www.prostavby.eu

DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele

OBEC SOKOLNICE

664 52, okres Brno - venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-8 844,00	100
Cena celkem					-8 844,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	50	Lišta na schodišti - odečet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-8 844,00
1	771277801R00	Profily na hrany stupňů kombinované z tvrdé a měkké plastické hmoty, výšky 8 mm D1.2.04 11*2*1,50	m	33,00000 33,00000	-268,00	-8 844,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 51 Stojan na kola

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 528,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 528,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 528,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 050,88 CZK

Zaokrouhlení 0,12 CZK

Cena celkem s DPH 17 579,00 CZK

v  dne 17.9.2015
PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
101	Městský mobiliář	HSV			14 528,00	100
Cena celkem					14 528,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	51	Stojan na kola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	101	Městský mobiliář				14 528,00
1	101_003	Stojan na kola , VL 145, 1510 x 600 x 845 mm, Žárově zinkovaná ocelová konstrukce opatřená, nástřikem práškového vypalovacího laku, se šesti drážkami pro jízdní kolo, s madlem pro připoutání	kus	1,00000	14 528,00	14 528,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 52 Kóje pro kočárky

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			45 770,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 770,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 770,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 611,70 CZK

Zaokrouhlení 0,30 CZK

Cena celkem s DPH 55 382,00 CZK

v



dne

17.9.2015

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 OTNICE
Tel: 544210817, www.prostavby.a.s.
DIČ: CZ27713130

Za zhotovitele


OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 770,00	100
Cena celkem					45 770,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	52	Kóje pro kočárky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				45 770,00
1	101_003	Kóje pro kočárky, 3 místa, ocel + tahokov KOMAXIT RAL 9006, díle PD dodávka a montáž	kus	1,00000	45 770,00	45 770,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-08-03a Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET

Objekt: SO999 Vícepráce

Rozpočet: 53 Sestava poštovních schránek

Objednatel: Obec Sokolnice IČ: 00282596
Komenského 435 DIČ:
66452 Sokolnice

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČ: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			8 890,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 890,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 890,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 866,90 CZK

Zaokrouhlení 0,10 CZK

Cena celkem s DPH 10 757,00 CZK

v  dne
PROSTAVBY, a.s.
 Dědina 447, 683 54 OTNICE
 Tel.: 544210617, www.prostavby.eu
 DIČ: CZ27713130

 Za zhotovitele

17.9.2015

OBEC SOKOLNICE
 664 52, okres Brno - venkov
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 890,00	100
Cena celkem					8 890,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-08-03a	Sokolnice-investor OBEC- SOUTĚŽNÍ ROZPOČET
O:	SO999	Vícepráce
R:	53	Sestava poštovních schránek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 890,00
1	101_003	Sestava poštovních schránek 5x3 ks, RAL 9006, dle PD dodávka + montáž	kpl.	1,00000	8 890,00	8 890,00