

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : **Město Svitavy**
se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupený starostou : Mgr. Davidem Šimkem
IČ: 002 77 444
DIČ: CZ00277444
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 520591/0100

(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : **Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.**
se sídlem **Lačnov čp. 322, 568 02 Svitavy**
zastoupen: Miroslavem Křížovským a Jiřím Kynclem, jednatelem
IČ: 481 50 347
DIČ: CZ48150347
Banka: KB Svitavy
č.ú.: 12206-591/0100
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v H. Králové, oddíl
C, vložka 3297

(dále též jako zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.12.2013 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Snížení energetické náročnosti budov mateřské školy na ulici Pražská 1608/2A ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla v souladu s oddílem XV. bodem 1. účinnosti dne 31.3.2014, tj. dnem uzavření smlouvy mezi městem Svitavy a Státním fondem životního prostředí ČR, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na dílo dle Smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo předpokládala, že provádění díla bude zahájeno dne 5.8.2013, zhotovitel tedy nemohl zahájit dílo tak, jak se předpokládalo v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky.

Původní termín provedení díla dohodnutý v prvním odstavci bodu 4. oddílu IV. Smlouvy o dílo byl dohodnut na 15.8.2014.

S ohledem na ujednání druhého odstavce bodu 4. oddílu IV. Smlouvy o dílo vznesl zhotovitel požadavek na posunutí termínu dokončení díla o dobu, o kterou mu objednatel umožnil zahájit provedení díla později. Smlouva o dílo nabyla účinnosti až dne 31.3.2014. Od tohoto dne mohl zhotovitel zahájit provádění stavebních prací. Zhotovitel má tedy právo na prodloužení termínu pro provedení díla o 374 dní a z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek.

B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že stávající znění oddílu IV. bodu 4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„4.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne **10.4.2015.**

Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na díle dříve než 30 dnů před dohodnutým termínem předání.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 23.6.2014

Ve Svitavách dne : 24.6.2014

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Mgr. David Šimek
starosta
města Svitavy



.....
Miroslav Křížovský Jiří Kyncl
jednatel jednatel
Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.

Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.
Svitavy, Lačnov č.p. 322, PSČ 568 02
IČO: 49150347, DIČ: CZ49150347
telefon: 461 535 140
fax: 461 541 890 (6)