

Harmonogram projektu Nová radnice pro Prahu 7

ID	název části	počet měsíců	BOD ARCHITEKTI ●																			
1	I. etapa - návrh stavby, energetická koncepce	1,5																				
2	II. etapa - vypracování DSP	2																				
3	obstarání stanovišek DOSS a DOO a podání na st. úřad	1,5																				
4	obstarání st. povolení	2																				
5	III. etapa - vypracování DPS a DZS	4,5																				
6	IV. etapa - interier	3																				
7	V. etapa - součinnost v průb. zadávacího řízení	cca 2																				
8	VI. etapa - výkon AD	13																				

Projekční práce Inženýrská činnost součinnost s objednatelem součinnost s dodavatelem

Podpis smlouvy oběma stranami vydání stavebního povolení

Harmonogram představuje lhůty a ideální postup plnění díla, termínově musí být postupně upřesňován v návaznosti na skutečné lhůty, které mohou být ovlivněny nečinností DOSS, DOO, prodloužením správních lhůt na delší dobu než standardní, vyšší mocí, případným procesem EIA, nebo požadavky na změny návrhu ze strany objednatele po ukončení I. etapy.