

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Svitavy**
se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupený starostou : Mgr. Davidem Šimkem
IČ: 002 77 444
DIČ: CZ00277444
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 520591/0100

(dále též jako objednatel)

a

Zhotovitel : **AKVAMONT, společnost s ručením omezeným**
se sídlem Svitavy – Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
za nějž jedná Jaroslav Jerie, jednatel
IČ: 150 35 221
DIČ: CZ15035221
Banka: Komerční banka Svitavy
č.ú.: 136241-591/0100

zapsán: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 697

(dále též jako zhotovitel)

uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo:

A.

Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2013 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „**I/43 - Svitavy – Moravský Lačnov – OŽK**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Během provádění díla se zjistila potřeba provést některé práce, které nebyly předpokládány, a naopak se neprovede část dohodnutých prací.

Na živičním krytu místních komunikací a přilehlých plochách stavebních objektů 105, 106 a 107 se odfrézovala vrstva v tloušťce 40 – 60 mm, a to vzhledem k proměnlivým podkladům opravovaných asfaltových ploch. Po odfrézování se na některých úsecích místních komunikací a přilehlých ploch objevily narušené, někde neúnosné, podkladní vrstvy, které k řádnému provedení díla vyžadují zpevnění. Jedná se především o sanace původních podkladů v zálivu u autobusové zastávky a výjezdů z garáží po pravé straně ve směru staničení na ulici Bezručova. Dále jde o opravy podkladních vrstev v místech napojení na mosty ve staničení 1,730 – 2,030 - 2,158 a v místě napojení na lávku ve staničení 2,230.

Nezbytná je úprava nájezdu do ulice Lidická z důvodu špatných spádových poměrů (prudký spád ke komunikaci I/43).

Lokálně se musí opravovat podklady v místní komunikaci Bratří Čapků a na vjezdu v ulici Lanškrounská.

Ostatní stavební úpravy jsou drobnějšího charakteru, kde se jedná o opravy dlažby s obrubníky, o zarovnání styčných spár napojení na hlavní komunikaci I/43 a o úpravu vjezdu k liniové vpusti ve staničení 3,200.

Po dohodě s objednatelem zhotovitel neprovede základová pouzdra a dvě lampy veřejného osvětlení poblíž Úřadu práce, připraví však pro další etapu do chrániček kabelové rezervy pro osvětlení, poněvadž se v tomto místě počítá do budoucna s přechodem pro chodce.

Cena víceprací činí : 394 478,- Kč bez DPH.

Cena méněprací činí : 32 123,- Kč bez DPH.

Podrobně jsou vícepráce a méněpráce specifikovány ve 12-ti samostatných rozpočtech jednotlivých úprav, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo takto :

1) za stávající bod 2. II. oddílu - Předmět díla se doplňuje nový bod 2a., který zní:

„2a.

Podrobná specifikace díla je dále upřesněna v příloze č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

2) stávající znění bodu 1. V. oddílu – Cena díla se ruší a nahrazuje tímto novým zněním :

„1.

Cena díla „**I/43 – Svitavy – Moravský Lačnov – OŽK**“ byla dohodnuta ve výši **2 325 321,- Kč** bez DPH (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - rozpočet víceprací a méněprací.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů :


Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Svitavy dne 4.11.2013

Ve Svitavách dne : 5.11.2013

Za objednatele :


.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Za zhotovitele:


.....
Jaroslav Jerie, jednatel
AKVAMONT, společnost s ručením
omezeným

společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 Svitavy
IČO: 150 35 221 DIČ: CZ15035221