

# FINANČNÍ HARMONOGRAM

## Malý obchvat města Bzence, II.etapa

| rok<br>měsíc<br>týden |                                | celková cena<br>za objekt | 2013     |    |    |          |         |    |       |    |   |      |   |   | 2014   |   |   |       |   |           |        |    |    |         |         |    |    |           |           |    |    |        |        |    |    |    |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|----|----|----------|---------|----|-------|----|---|------|---|---|--------|---|---|-------|---|-----------|--------|----|----|---------|---------|----|----|-----------|-----------|----|----|--------|--------|----|----|----|
|                       |                                |                           | listopad |    |    | prosinec |         |    | leden |    |   | únor |   |   | březen |   |   | duben |   |           | květen |    |    | červen  |         |    |    |           |           |    |    |        |        |    |    |    |
|                       |                                |                           | 45       | 46 | 47 | 48       | 49      | 50 | 51    | 52 | 1 | 2    | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8     | 9 | 10        | 11     | 12 | 13 | 14      | 15      | 16 | 17 | 18        | 19        | 20 | 21 | 22     | 23     | 24 | 25 | 26 |
|                       |                                |                           |          |    |    |          |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   |           |        |    |    |         |         |    |    |           |           |    |    |        |        |    |    |    |
| SO 01                 | Komunikace                     | 4 117 703                 |          |    |    |          | 200 000 |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   | 1 057 004 |        |    |    |         | 982 833 |    |    |           | 1 800 774 |    |    |        | 77 092 |    |    |    |
|                       | zemní práce                    | 739 543                   |          |    |    | 200 000  |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   | 250 000   |        |    |    |         | 250 000 |    |    |           |           |    |    | 39 543 |        |    |    |    |
|                       | základy, zvláštní zakládání    | 806 504                   |          |    |    |          |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   | 806 504   |        |    |    |         |         |    |    |           |           |    |    |        |        |    |    |    |
|                       | vodorovné konstrukce           | 2 525                     |          |    |    |          |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   |           |        |    |    | 2 525   |         |    |    |           |           |    |    |        |        |    |    |    |
|                       | komunikace                     | 2 520 274                 |          |    |    |          |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   |           |        |    |    | 720 000 |         |    |    | 1 800 274 |           |    |    |        |        |    |    |    |
|                       | doplňující práce na komunikaci | 37 334                    |          |    |    |          |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   |           |        |    |    |         |         |    |    |           |           |    |    | 37 334 |        |    |    |    |
| SO 02                 | staveništní přesun hmot        | 1 715                     |          |    |    |          |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   | 500       |        |    |    |         | 500     |    |    |           | 500       |    |    | 215    |        |    |    |    |
|                       | zemní práce při montážích      | 9 808                     |          |    |    |          |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   |           |        |    |    | 9 808   |         |    |    |           |           |    |    |        |        |    |    |    |
|                       | Kanalizace                     | 1 129 118                 |          |    |    |          |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   | 300 000   |        |    |    |         | 300 000 |    |    |           | 529 118   |    |    |        |        |    |    |    |
| SO 03                 | Drenáže                        | 639 235                   |          |    |    | 50 000   |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   | 250 000   |        |    |    |         | 339 235 |    |    |           |           |    |    |        |        |    |    |    |
|                       | Vedlejší a ostatní náklady     | 107 100                   |          |    |    | 20 000   |         |    |       |    |   |      |   |   |        |   |   |       |   | 20 000    |        |    |    |         | 20 000  |    |    |           | 20 000    |    |    | 27 100 |        |    |    |    |

přerušení stavebních prací (zimní přestávka)

|                              |         |         |   |           |   |           |           |           |         |
|------------------------------|---------|---------|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| Finanční plnění v Kč bez DPH | měsíční | 270 000 | 0 | 0         | 0 | 1 627 004 | 1 642 068 | 2 349 892 | 104 192 |
|                              | roční   | 270 000 |   | 5 723 156 |   |           |           |           |         |
|                              | celkem  |         |   | 5 993 156 |   |           |           |           |         |
|                              |         |         |   |           |   |           |           |           |         |

.....  
Ing. Robert Bilík  
oblastní manažer  
z pověření P/3090/2013

.....  
Ing. Lenka Bijarová  
obchodní manažer  
z pověření P/3090/2013