

DOPORUČENĚ

Město Strmilov
Martin Novák, starosta
Náměstí 60
378 53 Strmilov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

/

NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO:

151 / /CTI

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

České budějovice / 16.10.2019

VĚC: Vyjádření projektanta ke změnovému listu 01

Akce: Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV Změnový list 01 – Změna trasy kanalizace C2-3

Popis změny:

Změna vedení trasy stoky C2-3 v části úseku mezi Š99 a Š104. Změna polohy Š103, Š102, zřízení spadiště SP1 a nové lomové šachty Š102a, zaústění úseku do původní Š101.

Původní řešení:

V původním řešení byla trasa vedena v úzkém, velmi svažitém průchodu (který je zčásti tvořen schodištěm) mezi stávajícími obytnými budovami. Realizace tohoto úseku by byla technicky mimořádně náročná, ale v době přípravy PD nebyl k dispozici žádný jiný pozemek pro vedení trasy.

Nové řešení:

Úspěšná jednání s majitelem sousedních pozemků v době mezi odevzdáním PD a realizací stavby umožnila vedení tohoto problematického úseku C2-3 po soukromé zahradě paralelně s původní trasou. Nová trasa je poněkud delší a vyžaduje vložení spadiště SP1, ale z hlediska realizace je mnohem bezpečnější a šetrnější zejména ve vztahu ke stávajícím budovám.

1 (2)

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4
telefon +420 261 102 242
fax +420 261 215 186

IČ: 26475081

praha@sweco.cz
www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vyřizuje:

Ing. Jan Ctibor
přímý telefon +420 386 103 525
mobilní telefon +420 602 257 055
jan.ctibor@sweco.cz

Stanovisko projektanta:

Nové řešení je po technické a kvalitativní stránce plnohodnotnou náhradou původního návrhu. Projektant se změnou souhlasí.

Zpracoval: Ing. Jan Ctibor
České Budějovice, 16. 10. 2019

SWECO Hydroprojekt a.s.
Ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

DOPORUČENÉ

Město Strmilov
Martin Novák, starosta
Náměstí 60
378 53 Strmilov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

/

NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO:

151 / /CTI

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

České budějovice / 16.10.2019

VĚC: Vyjádření projektanta ke změnovému listu 02

Akce: Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV Změnový list 02 – Posunutí ČS3

Popis změny:

Čerpací stanice ČS3 na stoce C2-3-4 se přemístí z pozemku 1384/4 na pozemek 4082/1, kde bude umístěna na místě šachty Š123a. Gravitační část stoky mezi novým a původním umístěním ČS3 nebude realizována, stejně jako výtlač z původní ČS3 do Š94. Výtlač z nově lokalizované ČS3 bude veden po nové trase do Š99. K objektu ČS bude přivedena kabelová přípojka NN, jejímž napojovacím místem je pilíř RE2, stejně jako v původním řešení.

Původní řešení:

V původním řešení byla ČS3 umístěna na pozemku, který je sice ve vlastnictví Města Strmilov, ale přívodní stoka byla vedena po okraji soukromých pozemků, jejichž vlastníci měli proti provádění stoky námitky.

Nové řešení:

Nové umístění ČS3 umožní vyhnout se soukromým pozemkům. Umístění ČS3 v nové lokaci je ale podmíněno splněním požadavků majitele sousedního pozemku na opatření proti zpětnému vzduší odpadní splaškové vody v ČS3 při případném výpadku čerpadel, a dále požadavku na možnost pojiždění krycí desky ČS3 nákladním vozidlem.

1 (2)

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4
telefon +420 261 102 242
fax +420 261 215 186

IČ: 26475081
praha@sweco.cz
www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vyřizuje:
Ing. Jan Ctibor
přímý telefon +420 386 103 525
mobilní telefon +420 602 257 055
jan.ctibor@sweco.cz

Stanovisko projektanta:

Nové řešení je po technické a kvalitativní stránce plnohodnotnou náhradou původního návrhu, všechny objekty na trase budou moci být napojeny na kanalizační síť. Projektant se změnou souhlasí.

Zpracoval: Ing. Jan Ctibor
České Budějovice, 16. 10. 2019

SWECO Hydroprojekt a.s.
Ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4

DOPORUČENÉ

Město Strmilov
Martin Novák, starosta
Náměstí 60
378 53 Strmilov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

/

NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO:

151 / /CTI

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

České Budějovice / 16.10.2019

VĚC: Vyjádření projektanta ke změnovému listu 03

Akce: Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV Změnový list 03 – Osazení nové ČS7

Popis změny:

Změna nivelety části kanalizační stoky C2-3 v úseku mezi šachtami Š94 až Š99. Kanalizace v tomto úseku bude vedena v menších hloubkách, než bylo původně projektováno, což v důsledku vede ke zřízení nové čerpací stanice ČS7, ke **zkrácení stoky C2-3-5 a ke zrušení šachet Š95 a Š119.**

Původní řešení:

Původní řešení preferovalo gravitační odtok na stoce C2-3-5 a kanalizace byla navržena v tomu odpovídajících hloubkách. Stoka C2-3-5 byla zaústěna do stoky C2-3 v šachtě Š97, která byla řešena jako šachta spadišťová.

Nové řešení:

V důsledku problémů při realizaci původní trasy C2-3 v původně navržených hloubkách bylo rozhodnuto vést tuto stoku mělčeji a zrušit spadiště v šachtě Š97. To ale vyvolalo potřebu zřízení nové čerpací stanice ČS7 na stoce C2-3-5 a napojení této stoky do Š97 výtlačkem. Zároveň došlo k optimalizaci situace v okolí Š95 a ke zrušení šachet Š96 a Š119.

1 (2)

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4
telefon +420 261 102 242
fax +420 261 215 186

IČ: 26475081
praha@sweco.cz
www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vyřizuje:
Ing. Jan Ctibor
přímý telefon +420 386 103 525
mobilní telefon +420 602 257 055
jan.ctibor@sweco.cz

Stanovisko projektanta:

Nové řešení je po technické a kvalitativní stránce plnohodnotnou náhradou původního návrhu a umožňuje připojení stavby čp. 166 na kanalizační síť. Záměna gravitačního systému za výtlač přináší určité provozní nevýhody, ale je vyvážena **úsporou investičních nákladů**. Projektant se změnou souhlasí.

Zpracoval: Ing. Jan Ctibor
České Budějovice, 16. 10. 2019

SWECO Hydroprojekt a.s.
Ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4