

C - J - 38 819 / 2012

9

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Název zakázky: **Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně**

Číslo zakázky: **VZ/2012/7/140/1**

Druh zadávacího řízení: **dle § 34 zákona - jednací řízení bez uveřejnění**

Zadavatel

Název: **Zlínský kraj**
Sídlo: **Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90**
Právní forma: **804 – kraj**
právníká osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
IČ: **70891320**
DIČ: **CZ70891320**
Zastoupený: **MVDr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje**

a) předmět veřejné zakázky a cena sjednaná v dodatku smlouvy (§ 85 odst. 2 písm. a, zákona)

Předmět veřejné zakázky

V průběhu realizace stavby vznikly na základě nově zjištěných skutečností dodatečné stavební práce a tím dochází ke změně předmětu díla. Tyto nové dodávky a práce nebylo možné v rámci projektové přípravy zjistit a jejich potřeba vznikla na základě zadavatelem objektivně nepředvídatelných okolností. Tyto dodávky a práce je nezbytné realizovat k řádnému dokončení původních stavebních prací a dodávek.

- Projektová dokumentace – SO 101 Komunikace vozidlové, SO 102 Parkovací stání - stanovila odfrézování stávajícího povrchu a provedení nového živičného povrchu komunikace. Zpracovatel projektové dokumentace provedl několik sond do stávající komunikace pro ověření stavu konstrukce, na základě které předpokládal vyhovující stav podloží a provedení nového živičného krytu vozovky. Vzhledem k výsledkům průzkumu nemohl projektant předpokládat, že lokálně má podloží nedostatečnou únosnost, což bylo zjištěno až při realizaci prací. Po odfrézování stávajícího povrchu bylo zjištěno, že stávající komunikace má lokálně nedostatečnou únosnost podloží a také rozdílnou tloušťku podkladní konstrukce. Proto bylo nutné v těchto místech provést úpravu podloží a podkladní konstrukce tak, aby odpovídaly požadavkům ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
- Projektová dokumentace – SO 102 Parkovací stání, část parkovací sloupky (pollery) - uvažovala s připojením přemístěných parkovacích sloupků a informačních desek před budovou 21 na stávající rozvody. Vzhledem k tomu, že tyto rozvody byly instalovány před 7-mi lety, nemohl projektant předpokládat, že izolace kabelů je narušena vlivem chemického složení zeminy.

Pro splnění podmínek ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení je nezbytné instalovat od paty objektu 21 nové slaboproudé a silnoproudé rozvody.

Cena sjednaná v dodatku smlouvy

- | | |
|------------------|-----------------|
| ▪ Cena bez DPH | 12 445 812,- Kč |
| ▪ sazba DPH 20 % | 2 489 163,- Kč |

- celková cena včetně DPH 14 934 975,- Kč
- vícepráce včetně DPH činí: 1 428 023,- Kč

b) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele (§ 85 odst. 2 písm. b, zákona)

Číslo nabídky	Název obchodní firmy nebo jméno a příjmení	Sídlo nebo adresa	Identifikační číslo
1.	KKS, spol. s r.o.	Příluky 386 760 01 Zlín	42340802

Pořadí nabídek

Pořadí nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	KKS, spol. s r.o., IČ: 42340802	1 428 023,- Kč

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Po podrobném prostudování a posouzení nabídky komise konstatovala, že nabídka splňuje požadavky zákona i zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

c) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení (§ 85 odst. 1 písm. c, zákona)

Žádný uchazeč nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

d) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou cenu (§ 85 odst. 1 písm. d, zákona)

Žádná nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

e) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita

Veřejná zakázka byla vypsána jako jednací řízení bez uveřejnění.

Dne 17. 1. 2012 byla, v souladu se schváleným investičním záměrem č. 735/3/140/007/11/10 zahájena realizace akce „Revitalizace třídy J. A. Bati ve Zlíně“.

V průběhu realizace stavby vznikly na základě nově zjištěných skutečností dodatečné stavební práce a tím dochází ke změně předmětu díla. Tyto nové dodávky a práce nebylo možné v rámci projektové přípravy zjistit a jejich potřeba vznikla na základě zadavatelem objektivně nepředvídatelných okolností. Tyto dodávky a práce je nezbytné realizovat k řádnému dokončení původních stavebních prací a dodávek.

- Projektová dokumentace – SO 101 Komunikace vozidlové, SO 102 Parkovací stání - stanovila odfrézování stávajícího povrchu a provedení nového živičného povrchu komunikace. Zpracovatel projektové dokumentace provedl několik sond do stávající komunikace pro ověření stavu konstrukce, na základě které předpokládal vyhovující stav podloží a provedení nového živičného krytu vozovky. Vzhledem k výsledkům průzkumu nemohl projektant předpokládat, že lokálně má podloží nedostatečnou únosnost, což bylo zjištěno až při realizaci prací. Po odfrézování stávajícího povrchu bylo zjištěno, že stávající komunikace má lokálně nedostatečnou únosnost podloží a také rozdílnou tloušťku podkladní konstrukce. Proto bylo nutné v těchto místech provést úpravu podloží a podkladní konstrukce tak, aby odpovídaly požadavkům ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
- Projektová dokumentace – SO 102 Parkovací stání, část parkovací sloupky (pollery) - uvažovala s připojením přemístěných parkovacích sloupků a informačních desek před budovou 21 na stávající rozvody. Vzhledem k tomu, že tyto rozvody byly instalovány před 7-mi lety, nemohl projektant předpokládat, že izolace kabelů je narušena vlivem chemického složení zeminy.
Pro splnění podmínek ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení je nezbytné instalovat od paty objektu 21 nové slaboproudé a silnoproudé rozvody.

Všechny uvedené změny stavby byly v souladu s pravidly řízení změn odůvodněny a projednány na kontrolních dnech za účasti investora, TDS, projektanta a zhotovitele.

Předpokládaná hodnota dodatečných stavebních prací představuje cca 9,5% ceny původní veřejné zakázky na dodávku stavby a nepřekročí zákonem stanovený limit 20%. Realizaci těchto prací nelze zadat samostatně z důvodu návaznosti ostatních stavebních činností prováděných dodavatelem a nutností dodržení termínu dokončení a zprovoznění třídy J.A.Bati.

Práce byly předloženy investorovi v souladu se smlouvou o dílo s dodavatelem stavby k odsouhlasení ve formě Změnového listu č. 3. Změnový list obsahuje podrobný rozpis stavebních prací, výkaz výměr s popisem prací a všechny potřebné podklady pro ocenění stavebních prací.

f) Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo li zadávací řízení zrušeno

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Ve Zlíně dne 21.6.2012

Chovancová

Martina Chovancová Hromečková DiS.
Odbor investic
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín



Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **35083447-103984-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **120626065624**

do podoby elektronické, skládající se z **3** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Renata Struminská**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 26.6.2012