

DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4.9.2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Bratčice

Sídlo: Bratčice 36, 664 67 Syrovice
Zastoupen: Bc. Jan Buršík, starostou obce
IČ: 00488127
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení KB Brno – venkov
Číslo účtu 13426641/0100
Zástupce ve věcech technických: Bc. Jan Buršík
Tel:
Email:

2. Zhotovitel:

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu, v oddílu C, vložce 25818
Zastoupený: Ing. Vít Rybákem, jednatelem
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Číslo účtu: 4060025929/6800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Bednařík, tel.: 736 680 495
Tel: 605 946 363
Email: rybak@rybak.cz

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 4.9.2019.
2. V článku III Doba plnění díla, odst. 1:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín odevzdání projektové dokumentace ke kontrole kcí:	do 30.1.2020
Termín dokončení díla a jeho předání:	do 31.3.2020
Termín podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí:	do 31.3.2020

3. Důvodem pro uzavření dodatku je zpoždění prací na zpevnění koryta potoka Lejtna, které byly dokončeny až v prosinci 2019 a zásadním způsobem ovlivňují návrh nových mostních objektů v místě potoka Lejtna.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 13.1. 2020 Zastupitelstvem obce Bratčice, usnesením č 7.

4. Smluvní strany dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Bratčicích dne: 17.1.2020


V Brně dne: 20.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Obec Bratčice
Bc. Jan Buršík
starosta obce



.....
RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Ing. Vít Rybák
jednatel

OBEC BRATČICE
664 67 Syrovice ②
okres Brno-venkov

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80