

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.08.2020

**uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)**

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název: Obec Městečko Trnávka
Sídlo: Městečko Trnávka 5, 56941
IČ: 00276987
Zastoupený: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
E-mail: starosta@mtrnavka.cz
Bankovní spojení: 1283437329/0800
94-5719591/0710

Zadavatel ve vztahu k projektu není plátce DPH.
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **SPH stavby s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
zastoupená: Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo Ing. arch. Petr Horáček,
jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

čl.I Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 4. Termíny plnění uzavřené Smlouvy o dílo, resp. **změna/prodloužení termínu předání dokončeného díla objednateli**, a to z níže uvedených důvodů:

- pozastavení realizace díla z důvodu klimatických podmínek ze strany TDI 12.10.2020
- vyhlášení nouzového stavu dne 5.10.2020 vládou ČR
- probíhající celosvětová pandemie a aktuální stav (jeden z nejhorších na světě) v ČR
- nařízená karanténa zaměstnanců zhotovitele

Z výše uvedených důvodů, které lze považovat za tzv. vyšší moc, resp. důvody dle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„ObčZ“¹, tj. mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, avšak většina důvodů je dána na straně objednatele, přičemž nový termín nelze v tuto chvíli z důvodu začátku zimního období a rovněž z důvodu probíhající pandemie objektivně stanovit a bude mezi smluvními stranami sjednán formou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo poté, co budou výše popsaná rizika eliminována.

Pokud nedojde k uzavření dodatku č. 2 do 31.03.2021, bude mezi smluvními stranami vyvoláno jednání o dalším postupu ve věci uzavřené smlouvy o dílo ze dne 27.08.2020.


čl.II

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Městečka Trnávky č. XII/261020 ze dne 26.10.2020.

V Městečku Trnávce dne : 27.10.2020


za zhotovitele: na
pevných základech

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz
DIČ CZ22-200470

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276937 DIČ: CZ00276937
3-

za objednatele:

¹ Povinnosti k náhradě se škůdce zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští.