

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.08.2020

**uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“)**

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název: Obec Městečko Trnávka
Sídlo: Městečko Trnávka 5, 56941
IČ: 00276987
Zastoupený: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
E-mail: starosta@mtrnavka.cz
Bankovní spojení: 1283437329/0800
94-5719591/0710

Zadavatel ve vztahu k projektu není plátce DPH.
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **SPH stavby s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
zastoupená: Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo Ing. arch. Petr Horáček,
jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

čl.I

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 4. Termíny plnění uzavřené Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 (Doba plnění a místo předání), resp. **změna/prodloužení termínu předání dokončeného díla objednateli**, a to v návaznosti na uzavřený dodatek č. 1, z níže uvedených důvodů:

- pozastavení realizace díla z důvodu klimatických podmínek ze strany TDI bylo ke dni 12.10.2020
- původní lhůta pro zhotovení díla byla v délce 73 dnů
- od 3.9.2020 do 12.10.2020 uběhlo z lhůty 39 dnů
- na dokončení stavby zbývá 34 dnů

V tuto chvíli byli ze strany TDI vyhodnoceny klimatické podmínky po zimním období byl navržen termín pro znovuzahájení stavební prací takto:

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

Termín opětovného zahájení prací: 3.5.2021
Termín dokončení díla: 5.6.2021

čl.II Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Schváleno usnesením Rady obce Městečka Trnávky č.LIV/080321 ze dne 8.3.2021

V Městečku Trnávce dne 10.3.2021

.....
za zhotovitele:



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

.....
za objednatele:

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276987 DIČ CZ00276987