

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**
IČ: 608 91 068
DIČ: CZ60891068
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02
zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem
Pardubického kraje
zastoupen jednatelem svazku Ing. Markem Antošem
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EVT Stavby s.r.o.**
IČ: 252 60 766
DIČ: CZ25260766
sídlo V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
zastoupen Josefem Kuncem, jednatelem společnosti
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.6.2014 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla pod názvem: **Rekonstrukce vodovodního řádu v ul. Zadní, Svitavy - I. část**, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 19.6.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla se v trase výkopu objevila stará přerušená drenáž, která zaplavovala výkop. Bylo rozhodnuto, že dojde k napojení drenáže do Lačnovského potoka. Ohledně změny stavby před jejím dokončením vydal Městský úřad Svitavy, vodoprávní úřad rozhodnutí č.j. 39228-14/OZP-bik ze dne 4.8.2014.

Z důvodů shora uvedených se strany dohodly, že zhotovitel nad rámec původně plánovaného rozsahu díla provede vícepráce za celkovou cenu 46 191,- Kč bez DPH a prodlouží se termín provedení díla. Vícepráce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

C.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že:

- v článku I. se za bod 1.2. vkládá nový bod 1.2a., který zní:
„1.2a. Dílo dále spočívá v provedení víceprací specifikovaných v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy.“
- stávající znění bodu 2.4. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„2.4. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat objednateli do 29.8.2014.“

- stávající znění bodu 3.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„3.1. Cena za dílo byla dohodnuta takto: **2 745 191,- Kč** bez DPH.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


D.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - položkový rozpočet.

Ve Svitavách dne 6.8.2014

Za objednatele :

Za zhotovitele :



.....
Ing. Marek Antoš
jednatel
Skupinový vodovod Svitavy


EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

.....
Josef Kunc
jednatel
EVT Stavby s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Drenáž s napojením do Lačnovskéh	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014/034	Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní Svítav		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2014/034
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	46 191		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	46 191		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	46 191	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	46 191	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : JOSEF KULC		Jméno : Milan ASOS
Datum :		Datum : 1.8.2014		Datum : 6.8.2014
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
		EVT Stavby s.r.o. V Zahradkách 3, 568 02 SVÍTAVY - 4 -		SKUPINOVÝ VODOVOD SVÍTAVY SVAZEK OBCÍ T. G. Masaryka 25, 568 02 Svítavy tel.: 461 330 240, 461 330 211 fax: 461 332 141
Základ pro DPH		21,0 %	46 191 Kč	
DPH		21,0 %	9 700 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				55 891 Kč

Poznámka :

Stavba :	2014/034 Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní Svi	Rozpočet : 3
Objekt :	01 Stavební část	Drenáž s napojením do Lačnovského po

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 571	0	0	0	0
13 Zemní práce - hloubené vykopávky	320	0	0	0	0
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu	126	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 985	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 921	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 911	0	0	0	0
99 Přesun hmot	2 944	0	0	0	0
998 Přesun hmot	3 414	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 191	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/034 Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Stavební část	Drenáž s napojením do Lačnovského potoka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107223R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	7,70	47,60	366,52
2	113107243R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 150 mm	m2	7,70	56,90	438,13
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,93	46,50	89,51
4	132201202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	21,33	500,00	10 665,00
5	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,33	24,00	511,92
6	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	15,00	20,00	300,00
7	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	15,00	10,00	150,00
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,33	76,40	1 629,61
9	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,16	200,00	3 032,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,16	18,00	272,88
11	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,29	20,00	545,76
12	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,36	98,00	2 485,28
13	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,61	351,50	1 268,92
14	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	7,70	19,90	153,23
15	181301104R00	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,70	73,50	565,95
16	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	23,10	300,00	6 930,00
17	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	7,22	300,00	2 166,00
	Celkem za	1 Zemní práce				31 570,71
Díl: 13		Zemní práce - hloubené vykopávky				
18	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,13	150,00	319,95
	Celkem za	13 Zemní práce - hloubené vykopávky				319,95
Díl: 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				
19	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,23	120,00	27,72
20	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,70	12,70	97,79
	Celkem za	18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu				125,51
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
21	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	16,40	182,00	2 984,80
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 984,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	2,70	1 082,00	2 921,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 921,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
23	919735114R00	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 200 mm	m	14,00	136,50	1 911,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 911,00
Díl: 99		Přesun hmot				
24	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,51	250,00	1 378,35
25	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	49,62	26,00	1 290,14
26	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,43	50,00	121,66

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/034 Rekonstrukce vodovodních řadů v ul. Zadní	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Stavební část	Drenáž s napojením do Lačnovského potoka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3,08	50,00	154,00
Celkem za		99 Přesun hmot				2 944,15
Díl: 998		Přesun hmot				
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	39,88	85,60	3 413,98
Celkem za		998 Přesun hmot				3 413,98