

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EKOTERM CZ s.r.o.**
IČO: 253 07 002, DIČ: CZ25307002
se sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24157
zastoupena Ing. Stanislavem Kambou, jednatelem
- dále jen zhotovitel -

A.

Zhotovitel uzavřel dne 27.4.2015 se společností Kanalizace Svitavy s.r.o., IČO: 032 28 711 jako objednatelem Smlouvu o dílo ohledně díla „**Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dne 25.5.2015 přešlo jmění společnosti Kanalizace Svitavy s.r.o. na jediného společníka - město Svitavy, IČO: 002 77 444, a společnost Kanalizace Svitavy s.r.o. byla vymazána z obchodního rejstříku. Město Svitavy je právním nástupcem společnosti Kanalizace Svitavy s.r.o. a z toho důvodu je objednatelem dle Smlouvy o dílo.

B.

Při provádění díla bylo až při výkopových pracích zjištěno, že v trase vyprojektované dešťové kanalizace se nachází vodovodní řád, a proto objednatel zajistil provedení úpravy tohoto řádu. V důsledku daného zjištění bylo provádění díla přerušeno a z toho důvodu se automaticky posunul termín pro provedení díla.

Vzhledem k nutnosti přeložit vodovod nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je dále nutné provést vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, za cenu 440 000,- Kč bez DPH, a prodloužit termín pro provedení díla. Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.8.2015.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 388 821,95 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 7.7.2015

Ve Svitavách dne 14.7.2015

Za objednatele:



Za zhotovitele:



.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

.....
Ing. Stanislav Kamba
jednatel EKOTERM CZ s.r.o.