

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo s názvem

„Šanov – Výstavba chodníků U trati II. etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Šanov
Se sídlem: Hlavní 65, 671 68 Šanov
IČ: 002 93 571
Zastoupený: Petrem Škarkem, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 3329741/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Šerhalka s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 96415
Se sídlem: Oleksovice 261, 671 62 Oleksovice
IČ: 294 53 518
DIČ: CZ29453518
Zastoupený: Evžení Ondřejkovou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Drahoslav Mikulka
kontakt: 602 531 339
Bankovní spojení: Moneta Money bank
č.ú.: 169417645/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.5.2024 na provedení stavebních prací

SCHEVÁLENO RO 29.7.2024, us.č. 14/RO/20.

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16.5.2024, a to úprava předmětu smlouvy o méně a vícepráce a s tím související změna ceny díla a čas plnění díla.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je neprovedení některých prací stanovených smlouvou o dílo (dále jen „méněpráce“) a provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly původně obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Šanov – Výstavba chodníků U trati II. etapa**“

2.3. Vícepráce budou prováděny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4. Cena za méně a vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

2.5. Původní cena za dílo:

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1 137 161,91 Kč	238 804,- Kč	1 375 965,91 Kč

2.6. Cena díla se započtením méně a víceprací

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1 289 463,69 Kč	270 787,37 Kč	1 560 251,06 Kč

2.7. Vzhledem k navýšení objemu prací se prodlužuje termín dokončení prací do 25.8.2024


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 SoD je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 SoD je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení

V Šanově dne 30.7.2024

Za objednatele:


OBEC ŠANOV
671 68 Šanov
IČO: 002 93 571
DIČ: CZ00293571 ①



Petr Škarek, starosta obce Šanov

Za zhotovitele:

ŠERHALKA s.r.o.
Oleksovice 261
671 62 Oleksovice
IČ: 29453518, DIČ: CZ29453518



Evžen Ondřejková, jednatel Šerhalka s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2405-1
Stavba: Šanov - chodník- méně a vícepráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20.7.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			152 301,78
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	152 301,78	31 983,37
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			184 285,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Zhotovitel

ŠERHALKA s.r.o.
Olekovice 261
671 62 Olekovice
IČ: 29453518, DIČ: CZ29453518
olek

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2405-1

Stavba:Šanov - chodník- méně a vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:20.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			152 301,78	184 285,15
2405-1a		Chodník - Méněpráce	-100 436,07	-121 527,64
2405-1b		Chodník- vícepráce	252 737,85	305 812,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šanov - chodník- méně a vícepráce
Objekt:
2405-1a - Chodník - Méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-100 436,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-100 436,07	21,00%	-21 091,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-121 527,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šanov - chodník- méně a vícepráce

Objekt:

2405-1a - Chodník - Méněpráce

Místo:

Datum: 20.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-100 436,07

HSV - Práce a dodávky HSV

-100 436,07

1 - Zemní práce

-1 507,80

8 - Trubní vedení

-98 400,00

998 - Přesun hmot

-528,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šanov - chodník- méně a vícepráce

Objekt:

2405-1a - Chodník - Méněpráce

Místo:

Datum: 20.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-100 436,07

D HSV Práce a dodávky HSV

-100 436,07

D 1 Zemní práce

-1 507,80

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých-poškozených	m	-21,000	71,80	-1 507,80
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D 8 Trubní vedení

-98 400,00

2	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	-20,000	3 320,00	-66 400,00
3	M	55241104	<i>poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu</i>	kus	-20,000	1 600,00	-32 000,00

D 998 Přesun hmot

-528,27

4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-2,229	237,00	-528,27
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šanov - chodník- méně a vícepráce

Objekt:

2405-1b - Chodník- vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

252 737,85

DPH základní
snížená

Základ daně

252 737,85

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

53 074,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

305 812,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šanov - chodník- méně a vícepráce
Objekt: 2405-1b - Chodník- vícepráce

Místo: Datum: 20.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		252 737,85
HSV - Práce a dodávky HSV		252 737,85
1 - Zemní práce		59 768,92
5 - Komunikace pozemní		88 719,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		65 974,38
997 - Přesun sutě		28 876,37
998 - Přesun hmot		9 399,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šanov - chodník- méně a vícepráce

Objekt:

2405-1b - Chodník- vícepráce

Místo:

Datum: 20.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

252 737,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

252 737,85

D 1

Zemní práce

59 768,92

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně- (Bourání vhodů a vjezdů)	m2	47,000	128,00	6 016,00
2	K	113107022	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	47,000	601,00	28 247,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých-poškozených	m	85,000	71,80	6 103,00
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,135	85,20	2 567,50

VV

"ornice" 287*0,7*0,15

30,135

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,135	164,00	4 942,14
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV

"ornice" 287*0,7*0,15

30,135

6	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	200,900	59,20	11 893,28
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV

287*0,7

200,900

D 5

Komunikace pozemní

88 719,00

7	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	47,000	234,00	10 998,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

47

47,000

8	K	567120109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm	m2	47,000	276,00	12 972,00
9	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,000	457,00	21 479,00
10	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	47,000	515,00	24 205,00
11	K	2962112pc1	Oprava chodníku na počátku úseku vč výškové úpravy vodovodních vpustí	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
12	K	2962221- pc2	Oprava AB na ul. Břizová vč vyřezání a doplnění	m2	0,700	2 450,00	1 715,00
13	K	2962112pc3	Oprava nového asfaltu v nové zástavbě - Ševčík starší vč obrub	kpl	1,000	7 550,00	7 550,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 974,38

14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,000	342,00	25 308,00
15	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	75,480	231,00	17 435,88
VV					74*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		
					75,480		
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,250	4 170,00	17 722,50
17	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu - dlažby hl přes 50 do 100 mm	m	27,000	204,00	5 508,00

D 997

Přesun sutě

28 876,37

18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,630	50,90	693,77
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

VV

"Podklad" 13,63

13,630

19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	327,120	11,40	3 729,17
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV

"odvoz do 25km" 13,63*24

327,120

20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	30,790	57,20	1 761,19
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV

"dlažba" 13,365

13,365

VV

"obruby" 17,425

17,425

VV

Součet

30,790

21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	738,960	14,50	10 714,92
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VV

"dlažba" 13,365*24

320,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		W	"obruby" 17,425*24			418,200	
		W	Součet			738,960	
22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	30,790	250,00	7 697,50
		W	"dlažba" 13,365			13,365	
		W	"obruby" 17,425			17,425	
		W	Součet			30,790	
23	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,630	314,00	4 279,82
		W	"Podklad" 13,63			13,630	
	D	998	Přesun hmot				9 399,18
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	39,659	237,00	9 399,18