



Číslo smlouvy objednatele :
Číslo smlouvy zhotovitele : D 2130789

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 1.1. **Objednatel**
- | | |
|--------------------------|--|
| Sídlo | : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace |
| Statutární orgán | : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště |
| Osoby oprávněné jednat | : Mgr. Bronislav Vajdík |
| a) ve věcech smluvních | : Mgr. Bronislav Vajdík, ředitel |
| b) ve věcech technických | : Romana Kročová, investiční referent |
| | : Ing. Milena Marečková, vedoucí DZP Velehrad-Vincentinum |
| IČ | : 00092096 |
| DIČ | : neplátce DPH |
| Bankovní ústav | : KB a.s., Uherské Hradiště |
| Číslo účtu | : 21733721/0100 |
| Tel. / Fax | : 572 414 512 / 572 414 571 |
| E-mail | : sekretariat@ouss-uh.cz |
- 1.2. **Zhotovitel**
- | | |
|------------------------------|---|
| Sídlo | : Sdružení CGM Morava - CGM Czech |
| Statutární orgán | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o. |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 156168 |
| Osoby oprávněné jednat | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o. |
| a) ve věcech smluvních | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o. |
| b) ve věcech technických | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o. |
| IČ | : 289 62 265 |
| DIČ | : CZ 289 62 265 |
| Bankovní ústav | : UniCredit Bank Czech Republic, a.s. |
| Číslo účtu | : 2108387007/2700 |
| Tel. / Fax | : 604 584 097 / 572 501 818 |
| E-mail | : mchlachula@cgm-morava.cz |

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo D 2130789 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 30.4.2013 na akci:

„Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad“

- 2.2. Důvody pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou:

- 2.2.1 Po zahájení zemních prací na objektu SO 04 Most bylo odkryto kamenné zdivo v korytě potoka Salaška. V souladu se zákonem 183/2006, Stavební zákon bylo provedeno oznámení o nálezu stavebnímu úřadu a příslušnému dotčenému orgánu památkové péče. Vzhledem k tomu, že nález, který představuje pozůstatek kamenného zdiva renesančního mostu musí být zachován, byla zpracována úprava schválené projektové dokumentace zahrnující posunutí založení mostu. Dodatek č. 2 ke Smlouvě zohledňuje práce, které nebudou z důvodu úpravy projektové dokumentace provedeny (méněpráce) v rozsahu dle uzavřené Smlouvy. (Práce, které si naopak úprava projektové dokumentace vyžádá, budou řešeny samostatným dodatkem Smlouvy).

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě se mění:

3. CENA DÍLA

Původní znění článku 5.1. Smlouvy - dodatku č. 1 – Cena díla:

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla včetně DPH uvedené v článku 4. Smlouvy v souvislosti s úpravou sazby DPH u objektu SO 01:

Cena bez DPH 9.294.507,00 Kč
198.084,00 Kč DPH 15%
1.674.529,00 Kč DPH 21%
11.167.120,00 Kč (včetně DPH)

Cena díla se upravuje o tyto položky:

- 3.2. Cena méněprací dle změnového listu č. 1: - 17 624,00 Kč (včetně DPH)

Článek 4.2. Smlouvy po změnách zní:

- 3.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 Smlouvy, která činí:

Cena bez DPH 9.279 942,00 Kč
198.084,00 Kč DPH 15%
1.671.470,00 Kč DPH 21%
11.149.496,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenáctmilionůstočtyřicetdevěttisícčtyřistadevadesátšest korun českých)



4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy a jejích dodatků, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 4.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že tento byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.5. Přílohy tohoto dodatku č. 2 tvoří:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) méněprací

V Uherském Hradišti dne: 14. 10. 2013

V Praze dne: 8.10.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Bronislav Vajdík
ředitel organizace

Sociální služby Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 092096
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště

Sdružení CGM Morava – CGM Czech

Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o.

Ing. Karel Slovák, místopředseda představenstva CGM Czech a.s.
Petr Gottwald, člen představenstva CGM Czech a.s.

CGM CGM Morava s.r.o.
CGM MORAVA U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

Název akce:

“Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad”

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/3.1.00/28.01425

Změnový list

číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu s
„Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“

1. Objekt a oddíl stavby: SO 02 – Komunikace, parkoviště
SO 04 – Most

2. Zpracovatel změnového listu: **CGM Morava s.r.o.,**
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – Krč

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

3.1. stavební deník: číslo 1, zápis ze dne....., str. č.

3.2. kontrolní den : (běžný) KD-002 ze dne: 24.7.2013 číslo bodu: 4.05

Změna mostu kvůli archeologickému nálezu

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

Předmětem tohoto Změnového listu č.1 je odpočet položek ze smluvního rozpočtu v návaznosti na návrh změny nového mostu přes vodní tok Salaška v souvislosti s archeologickým nálezem v místě levobřežní opěry.

Během realizace mostů byly při zemních pracích v 07/2013 v místě navržené levobřežní opěry nalezeny základy ranně neorenesančního mostu (viz.příloha foto 3 a 4).

Základy tvoří pískovcové bloky výšky cca 0,8m a šířky cca 1,5m, které je nutno zachovat. Z tohoto důvodu byl navržen posun levobřežní opěry za ohradní zeď. Posun opěry proti původně projektované pozici bude o 2,3m.

Na mostě proti původnímu návrhu byly navrženy tyto změny :

1. Posun levobřežní opěry o 2300mm (proti původně projektované pozici) směrem za ohradní zeď
2. Změna úrovně založení levobřežní opěry a doplnění křídel na opěře
3. Změna pozice a délky pilot u levobřežní opěry z 5,0m na 7,0m
4. Změna délky pilot u pravobřežní opěry z 5,0m na 5,5m
5. Změna tl. nosné konstrukce mostu z 480mm na 620mm a její prodloužení o 2300mm
6. Změna – zvýšení nivelety vozovky viz.řez „A-A“
7. Prodloužení říms a zábradlí na nový konec mostu
8. Levý břeh koryta pod mostem nebude tvořit žb opěra, ale je zde navrženo doplnění ohradní zdi
9. Založení zděných pilířů brány bude na doplněné ohradní zdi

Posun opěry směrem za ohradní zeď nevyvolá změnu průtočného profilu koryta pod mostem. Levý břeh koryta nebude tvořen žb opěrou, ale je zde navrženo doplnění stávající ohradní zdi. Spodní hrana mostovky byla umístěna 0,5m nad Q100=205,86 m n.m.

Změna je méněprací a je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

5. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou: CGM Morava s.r.o. (viz příloha)

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
	-14 565,25,-Kč	-3 058,70,-Kč	-17 623,95,-Kč
CELKEM	-14 565,25,-Kč	-3 058,70,-Kč	-17 623,95,-Kč

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Uvedené práce a činnosti jsou pro zhotovitele méněpráce, které byly zjištěny až v průběhu realizace výkopových prací pro základové konstrukce mostu a toto nebylo možno předpokládat při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci této akce.

Objekt SO 02 – Komunikace, parkoviště:

- méněpráce spojené s prodloužením mostovky až do komunikace – odpočet dlažby a podkladu

Objekt SO 04 – Most:

- původní založení celé levobřežní strany se nebude realizovat – jedná se o piloty a mostní konstrukci, nad základovou patkou, dále dojde k úpravě pilířů u brány v ohradní zdi, takže se nebude provádět povrchová úprava

Zhotovitel zajistí realizaci méněprací, dle tohoto Změnového listu č.1, po jeho odsouhlasení objednatelem bez vlivu na konečný termín dle SoD, 30.11.2013.

.....
Josef Krušina
(zpracovatel ZL)

CGM CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 [2]
IČ: 28962265 · DIČ: CZ28962265

.....
Michal Chlachula
(jednatel)

7. Disponibilní finanční zdroje k datu schválení změny pracovní skupinou PŘS s komentářem:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ZÚSTATEK zdrojů z předchozího ZL	0	0
PŘÍRŮSTEK zdrojů z úspor řešené změny	14 565,25	17 623,95
PŘÍRŮSTEK zdrojů z vkladu investora	0	0
VRATKA VKLADŮ investorovi v rámci řešené změny	0	0
DISPONIBILNÍ ZDROJE – celkem	14 565,25	17 623,95
POTŘEBA ZDROJŮ na vyřešení změny	0	0
PŘEVOD zdrojů do následného ZL	14 565,25	17 623,95

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

8. Stanovisko GP:

Popis změny souhlasí. Archeologický nález nebylo možno zjistit při zpracování projektu a při zpracovávání cenové nabídky. Navržené ocenění víceprací a tabulku disponibilních finančních zdrojů nemohu posoudit. Investorovi byly předány ceny víceprací a méněprací zpracované podle RTS.

Souhlasím

Datum: 8.10.2013


.....
Ing. Arch. Dalibor Fiala
GP

9. Stanovisko TDS:

Výše uvedená změna byla projednána s projektantem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáním přímo na místě stavby. Varianty řešení byly posouzeny a nově navržené řešení bylo vyhodnoceno jako optimální z hlediska ekonomického, technického i provozního. Všechny požadavky budou zapracovány do realizační dokumentace zajišťované zhotovitelem. Naceněný soupis prací je nedílnou součástí tohoto ZL. Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

Změnový list č.1 řeší pouze odpočty smluvních položek (méněpráce) tudíž dochází k úspoře investičních nákladů stavby (viz příloha). Nicméně ZL č. 2 řeší vícepráce související s touto změnou. Stanovení ceny prací je v souladu s SOD na dodávku stavby.


Tato změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla a nesnižuje standard díla.

Provedením výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením (změnou stavby před dokončením).

TDS doporučuje mandantovi tento ZL č. 1 odsouhlasit.

Souhlasím

Datum: 8.10.2013

 **archico**
G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576 517 107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432 -4

.....
Ing. Petr Slunečko
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Souhlasím s postupem dle odst. 9 Změnového listu

Datum: 14.10.2012


.....
Mgr. Bronislav Vajdík
ředitel organizace
SSI Uh. Hradiště, p.o.


.....
Romana Kročová
investiční referent
SSI Uh. Hradiště, p.o.

Přílohy ke změnovému listu:

1. Aktualizovaný naceněný výkaz výměr
2. Fotodokumentace

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	CGM Morava s.r.o.
Ulice a č.p.	U Habrovky 247/11
Místo	Praha 4
PSČ	140 00
IČO	28962265
DIČ	CZ28962265
Kontaktní osoba	Josef Krušina
telefon, fax	603 529 343
e-mail	borsice@cgmmorava.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

Stavba :	0	0	
Objekt :	SO 02	Komunikace, parkoviště	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**
Komunikace, parkoviště

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02.1	Komunikace, parkoviště - méněpráce	-14 565,25
	Celkem objekt SO 02	-14 565,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012018f_Více a Vybudování příst.kom.a park.stání Velehrad - DPS
O:	SO 02 Komunikace, parkoviště
R:	02.1 Komunikace, parkoviště - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	5	Komunikace				-14 565,25		
1	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 -7,81	m2	-7,81000	216,00	-1 686,96		RTS
2	567142111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.21 cm Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 -7,81	m2	-7,81000	466,00	-3 639,46		RTS
3	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 -1*(41,3-33,49)	m2	-7,81000	296,00	-2 311,76		Vlastní
4	58380129	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná I tř. 1t=4,5-5,0 m2 Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 -1*(7,81/4,50*1,02)	T	-1,77027	3 913,00	-6 927,07		Vlastní