



Číslo smlouvy objednatele :
Číslo smlouvy zhotovitele : D 2130789

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 1.1. Objednatel**
- | | |
|--------------------------|--|
| Sídlo | : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace |
| Statutární orgán | : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště |
| Osoby oprávněné jednat | : Mgr. Bronislav Vajdík |
| a) ve věcech smluvních | : Mgr. Bronislav Vajdík, ředitel |
| b) ve věcech technických | : Romana Kročová, investiční referent |
| | : Ing. Milena Marečková, vedoucí DZP Velehrad-Vincentinum |
| IČ | : 00092096 |
| DIČ | : neplátce DPH |
| Bankovní ústav | : KB a.s., Uherské Hradiště |
| Číslo účtu | : 21733721/0100 |
| Tel. / Fax | : 572 414 512 / 572 414 571 |
| E-mail | : sekretariat@ouss-uh.cz |
- 1.2. Zhotovitel**
- | | |
|------------------------------|---|
| Sídlo | : Sdružení CGM Morava - CGM Czech |
| Statutární orgán | : |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o. |
| Osoby oprávněné jednat | : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 156168 |
| a) ve věcech smluvních | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o. |
| b) ve věcech technických | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o. |
| | : Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o. |
| IČ | : 289 62 265 |
| DIČ | : CZ 289 62 265 |
| Bankovní ústav | : UniCredit Bank Czech Republic, a.s. |
| Číslo účtu | : 2108387007/2700 |
| Tel. / Fax | : 604 584 097 / 572 501 818 |
| E-mail | : mchlachula@cgm-morava.cz |



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo D 2130789 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 30.4.2013 na akci:

„Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad“

- 2.2. Důvody pro zpracování tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě jsou:

2.2.1 Dodatek č. 3 ke Smlouvě zahrnuje práce (vícepráce) s ohledem na úpravu projektové dokumentace – změna založení mostu z důvodu archeologického nálezu, které jsou nezbytné provést ke zdárnému dokončení díla.

2.2.2 Posun termínu dokončení – protokolárního předání a převzetí díla. Důvodem posunutí termínu je časově náročný proces schválení změny stavby včetně úpravy projektové dokumentace, z důvodu archeologického nálezu, kdy není reálné dílo ukončit v původně smluveném termínu. Termín se posunuje také s ohledem na nadcházející zimní měsíce a návaznost dalších stavebních prací na objekt SO 04 Most.

Dodatkem č. 3 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Článek 3.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

- 3.1. Termín dokončení – protokolární předání
a převzetí díla:

31.05.2014

4. CENA DÍLA

Původní znění článku 3.3. Smlouvy - dodatku č. 2 – Cena díla:

- 4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 Smlouvy, která činí:

Cena bez DPH 9.279.942,00 Kč

198.084,00 Kč DPH 15%

1.671.470,00 Kč DPH 21%

11.149.496,00 Kč (včetně DPH)

Cena díla se upravuje o tyto položky:

- 4.2. Cena víceprací dle změnového listu č. 2: **+ 332.787,00 Kč (včetně DPH)**

Článek 4.2. Smlouvy po změnách zní:

- 4.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 Smlouvy, která činí:

Cena bez DPH 9.554.972,00 Kč

198.084,00 Kč DPH 15%

1.729.227,00 Kč DPH 21%

11.482.283,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenáctmilionů čtyřista osmdesát dvěstě a osmdesát tři korun českých)



5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy a jejích dodatků nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.
- 5.2. Dodatek č. 3 nabude platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými, přičemž jeho účinnost nastává dnem, kdy bude splněna podmínka podepsání tohoto dodatku č. 3 oběma smluvními stranami a zároveň bude schválen dodatek č. 2 investičního záměru v Radě Zlínského kraje, o jehož schválení bude zhotovitel bezodkladně informován.
- 5.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že tento byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.5. Přílohy tohoto dodatku č. 3 tvoří:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
Příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram stavby v členění SO a měsíce, který nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy - dodatku č. 1
Příloha č. 3 – oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) víceprací
Příloha č. 4 – členění ceny kompletní dodávky stavebních prací po objektech
Příloha č. 5 – aktualizovaný platební kalendář v členění na kalendářní měsíce, který nahrazuje přílohu č. 3 Smlouvy - dodatku č. 1

V Uherském Hradišti dne: 7.11.2013

Za objednatele:

Mgr. Bronislav Vajdík
ředitel organizace

Sociální služby Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, IČ 092096
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště

V Praze dne: 29.10.2013

Za zhotovitele:

Sdružení CGM Morava – CGM Czech

Michal Chlachula, jednatel společnosti CGM Morava s.r.o.

Ing. Karel Slovák, místopředseda představenstva CGM Czech a.s.
Petr Gottwald, člen představenstva CGM Czech a.s.

CGM CGM Morava s.r.o.
CGM MORAVA U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4 ☐
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

Název akce:

“Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad“

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/3.1.00/28.01425

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 2**

zpracovaný v souladu s
„Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 04 – Most**

2. Zpracovatel změnového listu: **CGM Morava s.r.o.,**

U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 – Krč

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

3.1. stavební deník: číslo 1, zápis ze dne....., str. č.

3.2. kontrolní den : (běžný) KD-002 ze dne: 24.7.2013 číslo bodu: 4.05

Změna mostu kvůli archeologickému nálezu

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

Předmětem tohoto Změnového listu je přípočet položek ze smluvního rozpočtu v návaznosti na návrh změny nového mostu přes vodní tok Salaška v souvislosti s archeologickým nálezem v místě levobřežní opěry.

Během realizace mostu byly při zemních pracích v 07/2013 v místě navržené levobřežní opěry nalezeny základy ranně neorenesančního mostu (viz.příloha foto 3 a 4).

Základy tvoří pískovcové bloky výšky cca 0,8m a šířky cca 1,5m, které je nutno zachovat. Z tohoto důvodu byl navržen posun levobřežní opěry za ohradní zeď. Posun opěry proti původně projektované pozici bude o 2,3m.

Na mostě proti původnímu návrhu byly navrženy tyto změny :

1. Posun levobřežní opěry o 2300mm (proti původně projektované pozici) směrem za ohradní zeď
2. Změna úrovně založení levobřežní opěry a doplnění křídel na opěře
3. Změna pozice a délky pilot u levobřežní opěry z 5,0m na 7,0m
4. Změna délky pilot u pravobřežní opěry z 5,0m na 5,5m
5. Změna tl. nosné konstrukce mostu z 480mm na 620mm a její prodloužení o 2300mm
6. Změna – zvýšení nivelety vozovky viz.řez „A-A“
7. Prodloužení říms a zábradlí na nový konec mostu
8. Levý břeh koryta pod mostem nebude tvořit žb opěra, ale je zde navrženo doplnění ohradní zdi
9. Založení zděných pilířů brány bude na doplněné ohradní zdi

Posun opěry směrem za ohradní zeď nevyvolá změnu průtočného profilu koryta pod mostem. Levý břeh koryta nebude tvořen žb opěrou, ale je zde navrženo doplnění stávající ohradní zdi. Spodní hrana mostovky byla umístěna 0,5m nad Q100=205,86 m n.m.

Změna je víceprací a je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

5. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou: CGM Morava s.r.o. (viz příloha)

	<i>Bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Včetně DPH</i>
CELKEM	275 030,38,- Kč	57 756,38,-Kč	332 786,76,- Kč

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Uvedené práce a činnosti jsou pro zhotovitele vícepráce, které byly zjištěny až v průběhu realizace výkopových prací pro základové konstrukce mostu a toto nebylo možno předpokládat při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci této akce.

Objekt SO 04 – Most:

- vícepráce souvisí s posunem levobřežní podpěry mostu kvůli nálezu původní neorenesanční podpěry mostu – prodloužení mostovky vč. dlažby a podkladních vrstev a navažujících konstrukcí např. zábradlí, větší délka pilotového založení, větší rozsah zemních prací a doplnění ohradní zdi z kamene.

Zhotovitel zajistí realizaci víceprací, dle tohoto Změnového listu č.2, po jeho odsouhlasení objednatelem. Uvedené vícepráce mají výrazný vliv na termín dokončení stavby. Zhotovitel navrhuje, díky zastavení prací a přepracování projektu, nový termín dokončení výstavby: 31.5.2014.

CGM CGM Morava s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265


.....
Josef Krušina
(zpracovatel ZL)


.....
Michal Chlachula
(jednatel)

7. Disponibilní finanční zdroje k datu schválení změny pracovní skupinou PŘS s komentářem:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ZŮSTATEK zdrojů z předchozího ZL	14 565,25	17 623,95
PŘÍRŮSTEK zdrojů z úspor řešené změny	0	0
PŘÍRŮSTEK zdrojů z vkladu investora	260 465,13	315 162,81
VRATKA VKLADŮ investorovi v rámci řešené změny	0	0
DISPONIBILNÍ ZDROJE – celkem	275 030,38	332 786,76
POTŘEBA ZDROJŮ na vyřešení změny	275 030,38	332 786,76
PŘEVOD zdrojů do následného ZL	0	0

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

8. Stanovisko GP:

Popis změny souhlasí. Archeologický nález nebylo možno zjistit při zpracování projektu a při zpracovávání cenové nabídky. Navržené ocenění víceprací a tabulku disponibilních finančních zdrojů nemohu posoudit. Investorovi byly předány ceny víceprací a méněprací zpracované podle RTS.

Souhlasím

Datum: 8.10.2013


.....
Ing. Arch. Dalibor Fiala
GP

9. Stanovisko TDS:

Výše uvedená změna byla projednána s projektantem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáním přímo na místě stavby. Varianty řešení byly posouzeny a nově navržené řešení bylo vyhodnoceno jako optimální z hlediska ekonomického, technického i provozního. Všechny požadavky budou zapracovány do realizační dokumentace zajišťované zhotovitelem. Naceněný soupis prací je nedílnou součástí tohoto ZL. Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

Změnový list č.2 řeší pouze přípočty smluvních položek (vícepráce) s ohledem na změnu projektové dokumentace, tudíž dochází k navýšení investičních nákladů stavby (viz příloha). Stanovení ceny prací je v souladu s SOD na dodávku stavby.


Tato změna má vliv na konečný termín dokončení díla, ale nesnižuje standard díla.

Provedením výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením (změnou stavby před dokončením).

TDS doporučuje mandantovi tento ZL č. 2 odsouhlasit.

Souhlasím

Datum: 8.10.2013


G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí 1291, Tel.: 576517107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432 4

.....
Ing. Petr Slupečko
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Souhlasím s postupem dle odst. 9 Změnového listu

Datum: 14.10.2013


.....
Mgr. Bronislav Vajdík
ředitel organizace
SSI Uh. Hradiště, p.o.


.....
Romana Kročová
investiční referent
SSI Uh. Hradiště, p.o.

Přílohy ke změnovému listu:

1. Aktualizovaný naceněný výkaz výměr
2. Fotodokumentace
3. Harmonogram

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.



IČ. : 289 622 65 DIČ. : CZ 289 622 65

[illegible]

CGM MORAVA
CGM MORAVA s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4 

DIČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

Jednatel : Michal Chlachula

29.10.2013

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	CGM Morava s.r.o.
Ulice a č.p.	U Habrovky 247/11
Místo	Praha 4
PSC	140 00
IČO	28962265
DIČ	CZ28962265
Kontaktní osoba	Josef Krušina
telefon, fax	603 529 343
e-mail	borsice@cgm-morava.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

Stavba :	0	0	
Objekt :	SO 04	Most	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 04**
Most

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1.1	Most - vícepráce	275 030,38
	Celkem objekt SO 04	275 030,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2012018f_Více a Vybudování příst.kom.a park.stání Velehrad - DPS
O:	SO 04
R:	1.1
	Most - vícepráce

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	22	Piloty				37 498,49		
1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	2,54340	176,00	447,64		Vlastní
		Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4						
		z vrtaných pilot Nová : 3,14*0,45*0,45*7,00*2		8,90190				
		z vrtaných pilot původní : -(3,14*0,45*0,45*5,0*2)		-6,35850				
2	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	t	4,32344	135,00	583,66		Vlastní
		Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4						
		Nová hodnota : 8,9019*1,7		15,13320				
		Původní hodnota : -6,3587*1,7		-10,80980				
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,54340	14,00	35,61		Vlastní
		Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4						
		dle pol č.1 : 2,54340		2,54340				
4	224321222R00	Výplň pilot z ŽB V8 B30 z cem. struskop. se susp.	m3	2,92491	3 779,00	11 053,23		Vlastní
		Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4						
		Nová hodnota : 3,14*0,45*0,45*14*1,15		10,23720				
		Původní hodnota : -(3,14*0,45*0,45*5,0*2*1,15)		-7,31230				
5	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505	t	0,26000	27 009,00	7 022,34		Vlastní
		Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4						
		Nová hodnota : 14*0,065		0,91000				
		Původní hodnota : -10*0,065		-0,65000				
6	224382112R00	Zřízení výplně pilot z ŽB do 10 m,D do 1250mm	m	4,00000	810,00	3 240,00		Vlastní
		Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4						
		Nová hodnota : 7,0*2		14,00000				
		Původní hodnota : -5,0*2		-10,00000				
7	264312111R00	Vrty pro piloty nezap.do 1050 mm hl.0-5 m hor.3	m	4,00000	3 779,00	15 116,00		Vlastní

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

23	71114159RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 3,1*4,60*0,30*2	m2	8,55600	81,00	693,04	Vlastní
24	71114259RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 8,556	m2	8,55600	108,00	924,05	Vlastní
25	711482020RZ1	Izolační systém svisle včetně dodávky fólie a doplňků Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 12,8	m2	12,80000	297,00	3 801,60	Vlastní
26	711212002R00	Svislá a vodorovná pečetící vrstva Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 svislá B : 3,1*4,6+4,1*3,6 vodor A : 3,1*4,6+0,30*2	m2	43,88000	674,00	29 575,12	Vlastní
27	62832134	Pás asfaltovaný těžký Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 (8,556+12,8)*1,15	m2	24,55940	108,00	2 652,42	Vlastní
28	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4	%	392,55440	3,75	1 472,08	Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				60 316,15	
29	767162220R00	Montáž kovaného zábradlí na mostní konstrukci výšky 1,10 m Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 29,3-24	m	5,30000	674,00	3 572,20	Vlastní
30	767162230R00	Montáž kovaného zábradlí na mostní konstrukci výšky 1,80 m Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 0,6	m	0,60000	919,00	551,40	Vlastní
31	NC	Zábradlí železného kované výšky 1800 mm vč.brány Dle PD z 08/2013 2012018-DPS SO 04, výkresu číslo _D04/4 5,4-4,8	m	0,60000	14 854,00	8 912,40	Vlastní
32	NC	Zábradlí železného kované výšky 1100 mm	m	5,30000	8 777,00	46 518,10	Vlastní

FORMULÁŘ – členění nabídkové ceny

pro veřejnou zakázku na stavební práce

„Vybudování přístupové komunikace Velehrad“

CGM Morava s.r.o	
U Habrovky 247/11	středisko Boršice
IČ: 28962265 / DIČ: CZ 28962265	
Papoušek Miroslav	

Členění veřejné zakázky	celkové náklady	celkem
		<i>Včetně 15 %, 21 %</i>
STAVEBNÍ ČÁST v Kč	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>
<i>Stavební objekty:</i>		
1 Vedlejší a ostatní náklady	138 000,00	166 980,00
2 Vedlejší náklady stavby	218 000,00	263 780,00
3 Stavební část - úprava	920 422,00	1 058 485,30
3 Elektroinstalace a slaboproud	280 534,00	322 614,10
4 Zdravotechnika	39 455,00	45 373,25
5 Vytápění a vzduchotechnika	80 150,00	92 172,50
6 Komunikace	4 361 440,75	5 277 343,31
7 Parkoviště - veřejné osvětlení	169 375,00	204 943,75
8 Chodníky	649 179,00	785 506,59
9 Most	2 698 416,38	3 265 083,82
Celkem stavební objekty	9 554 972,13	11 482 283

		<i>Včetně 15 %, 21 %</i>
TECHNOLOGICKÁ ČÁST v Kč	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>
<i>Provozní objekty:</i>		
Celkem provozní soubory	0,00	0
Celkem náklady stavební a technologické části, bez DPH:	9 554 972	
15 %, 21% DPH:		1 927 310
Celkem náklady stavební a technologické části, vč. DPH		11 482 283

V dne

razítko a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Poznámka k rozpočtu :

DPH 15 %

Cena s DPH 15 %	1 518 645,15	
Cena s DPH 21 %	9 963 637,47	11 482 282,62

IČ. : 289 622 65 DIČ. : CZ 289 622 65

HARMONOGRAM PRACÍ - Vybudování přístupové komunikace Velehrad

[illegible]

CGM
CGM MORAVA s.r.o.
U Habrovky 247/11
CGM MORAVA 140 00 Praha 4 
IČ: 28962265 • DIČ: CZ28962265

Jednatel : Michal Chlachula

29.10.2013