

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele:.....
č.smlouvy zhotovitele: R - 6016170

I. Smluvní strany

1. Obec Starý Jičín

Na adrese: 742 31 Starý Jičín
Zastoupen: **Ing. Rudolf Hrnčíř** – starosta obce
IČ/DIČ: 002 98 425 / CZ00298425
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 17600219309/0800

(dále jen „objednatel“)

2. POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Místo podnikání/Sídlo: Holasická 1632/57A, 74705 Opava
Zastoupen: Jan Fleischer, MBA – vedoucí odštěpného závodu Opava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jan Fleischer, MBA
Ing. Marek Brodňan, MBA
kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Mosler, (tel.: +420 602 261 664)
Ing. Petr Sedláček, MBA, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Sberbank cz, a.s.
Číslo účtu: 4200388634/6800

(dále jen „zhotovitel“)

III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o bod 8 v tomto znění:

8. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu smlouvy v rozsahu:
méněpráce:

- v rámci SO 032 Dosazovací nádrže neprovedení zámečn. prvků – prvek „Z3 - schody“,
- v rámci SO 06 Retenční nádrž neprovedení nerezových šachtových stupadel v počtu 30 ks.
- v rámci PS 01 Technologie ČOV neprovedení
plošiny v ČS, plošiny pro přístup do ČS, nosná konstrukce vč. okopových plechů,
zábradlí, žebříků,
Žebřík do mechanického předčištění d. 2,67 m,
Lávka přes DN š. 0,8m,d. 4,2m vč. okopových plechů a zábradlí.

vícepráce:

- na základě požadavku objednatele, změna integrovaného zařízení mechanického předčištění pro větší přítokové poměry do ČOV,
- na základě změny integrovaného zařízení mechanického předčištění, stavební úprava bezpečnostního přepadu,
- na základě změny geologických poměrů, změna zajištění stavební jámy pro výstavbu retenční nádrže a dosazovacích nádrží prohloubením jámy na požadovanou únosnost základové spáry a zajištění jámy štětovnicemi.

**VI.
Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla do 20. 10. 2017.

**VII.
Cena díla**

2. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla bez DPH	15.722.272,43 Kč
Dodatek č. 1	579 637,38 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1	16 301 909,81 Kč
DPH 21 % celkem	3 423 401,06 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	19 725 310,87 Kč

Příloha : Změnový List č.1

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Starém Jičíně, dne 12.10.2017

V Opavě, dne 12.10.2017



Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce



Jan Fleischer, MBA
vedoucí odštěpného závodu Opava

Doložka platnosti právního úkonu
dle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen
usnesením rady obce č.
ze dne: 11.10.2017

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Výběr zhotovitele rekonstrukce ČOV Starý Jičín-Vlčnov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 032, SO 06, SO 09, PS 01

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 032, SO 06,
SO 09, PS 01

Číslo změny stavby:

1

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6.9.2016, číslo smlouvy objednatele:; číslo smlouvy zhotovitele: 6016170

Objednavatel: Obec Starý Jičín, 742 31 Starý Jičín, IČO: 00298425

Zhotovitel: POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava, se sídlem Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO: 25606468

Technický dozor stavebníka (TDS): Jakub Horáček - EKO RIA, se sídlem Bruntál, Partyzánská 275/55, PSČ 792 01, IČO: 68154950

Přílohy:

1) Změnové rozpočty víceprací a méněprací

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Změna provádění:

Pokládka potrubí otevřeným výkopem se částečně nahrazuje provedením pomocí bezvýkopové technologie poladky vodovodního řádu.

SO 032 Dosazovací nádrže

-33 153,40 Kč

SO 06 Retenční nádrž

-17 109,12 Kč

PS 01 Technologie ČOV

-192 253,50 Kč

Cena bez DPH soupis MNP

-242 516,02 Kč

SO 06A Stavební jáma RN a DN

487 215,79 Kč

SO 09A Bezpečnostní přepad

68 937,61 Kč

PS 01 Technologie ČOV

266 000,00 Kč

Cena bez DPH soupis VCP

822 153,40 Kč

časový vliv na plnění SoD:

nemá vliv na termín realizace v SoD

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-242 516,02	-1,54%	822 153,40	5,23%	579 637,38

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Lubomír Křížek	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Kamil Šamárek	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jiří Mosler	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Rudolf Hrnčíř	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Číslo paré:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ČOV Starý Jičín - Vlčnov - dodatek č. 1

Objekt: 04 - Dodatek č. 1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Starý Jičín

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:

Ing. Lubomír Novák - AVONA

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2017

IČ:

00298425

DIČ:

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

IČ:

12650757

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

579 637,38

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

579 637,38

DPH základní

21,00%

ze

579 637,38

121 723,85

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

701 361,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC STARÝ JIČÍN
742 31 Starý Jičín

reus

POHL cz, a.s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 OPAVA S
☎ 553 622 810, Fax: 553 622 792
IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ČOV Starý Jičín - Vlčnov - dodatek č. 1

Objekt: 04 - Dodatek č. 1

Místo: Datum: 10. 10. 2017

Objednatel: Obec Starý Jičín Projektant: Ing. Lubomír Novák - AVONA

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 579 637,38

D1 - Méněpráce -242 516,02

032 - SO 032 - Dosazovací nádrže -33 153,40

D8 - kovové stavební konstrukce -33 153,40

06 - SO 06 - Retenční nádrž -17 109,12

D7 - drobné objekty a zařízení -17 109,12

PS 01 - PS 01 - Technologie ČOV -192 253,50

D3 - Ocelové konstrukce -192 253,50

D2 - Vícepráce 822 153,40

06A - SO 06A - Stavební jáma RN a DN 487 215,78

HSV - zemní práce 391 761,15

D4 - podkladní a vedl. konstrukce 95 454,63

09A - SO 09A - Bezpečnostní přepad 68 937,62

HSV - zemní práce 68 937,62

PS 01 - PS 01 - Technologie ČOV 266 000,00

D5 - Strojní vybavení 266 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 579 637,38

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ČOV Starý Jičín - Vlčnov - dodatek č. 1

Objekt: 04 - Dodatek č. 1

Místo: Datum: 10. 10. 2017

Objednatel: Obec Starý Jičín Projektant: Ing. Lubomír Novák - AVONA
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 579 637,38

D1 - Měněpráce -242 516,02

032 - SO 032 - Dosazovací nádrže -33 153,40

D8 - kovové stavební konstrukce -33 153,40

1	K	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg Schody Z3)	kg	192,000	-29,97	-5 754,24
2	K	Pol22	Schody Z3-UE profil č. 160+L č.130x40x5mm, 48kg	ks	4,000	-4 857,93	-19 431,72
3	K	Pol23	Schody Z3-Rošt kompozit v. 28mm	m2	2,400	-2 939,22	-7 054,13
4	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,057	-864,06	-913,31

06 - SO 06 - Retenční nádrž -17 109,12

D7 - drobné objekty a zařízení -17 109,12

5	K	899501211	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná do vynechaných otvorů	ks	20,000	-113,11	-2 262,20
6	K	55243780	STUPADLO NEREZOVÉ SACHTOVE	ks	20,000	-679,43	-13 588,60
7	K	891355321	Montáž zpětných klapků DN 200	ks	2,000	-629,16	-1 258,32

PS 01 - PS 01 - Technologie ČOV -192 253,50

D3 - Ocelové konstrukce -192 253,50

8	K	34	Plošina v ČS, Plošina pro přístup do ČS, Nosná konstrukce vč. okopových plechů a zábradlí a žebříku, provedení AISI304 a kompozit	ks	1,000	-31 718,80	-31 718,80
9	K	35	Žebřík do mechanického předčištění, Žebřík délky 2 670 mm, vč. kotvení, provedení AISI304	ks	2,000	-10 255,38	-20 510,76
10	K	36	Lávka přes DN, Lávka šíře 800 mm, délka 4 200, vč. okopových plechů a zábradlí, provedení AISI304	ks	2,000	-70 011,97	-140 023,94

D2 - Vícepráce 822 153,40

06A - SO 06A - Stavební jáma RN a DN 487 215,78

HSV - zemní práce 391 761,15

11	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	99,600	476,09	47 418,56
12	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	99,600	54,87	5 465,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	99,600	123,07	12 257,77
14	K	01	Zřízení štetovnicového zajištění stavební jámy	kpl	1,000	254 850,00	254 850,00
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	99,600	286,03	28 488,59
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	99,600	147,68	14 708,93
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	99,600	16,87	1 680,25
18	K	SML.CENA	Poplatek za skládku	t	179,280	150,00	26 892,00

D4 - podkladní a vedl. konstrukce

95 454,63

19	K	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 175 mm	m2	166,000	151,59	25 163,94
20	K	69310211	GEOMRIZE PLAST. DVOUSLOJE SS30	m2	64,000	141,21	9 037,44
21	K	451575111	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku	m3	74,700	819,99	61 253,25

09A - SO 09A - Bezpečnostní přepad

68 937,62

HSV - zemní práce

68 937,62

22	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	422,42	5 069,04
23	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,000	27,02	324,24
24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,000	81,92	983,04
25	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	56,34	676,08
26	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,800	415,70	1 995,36
27	K	58337304	STERKOPISEK 0-16 B A	t	8,640	309,43	2 673,48
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,200	110,11	792,79
29	K	171401000	Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 3 nebo 4	m3	7,200	191,60	1 379,52
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,800	975,51	4 682,45
31	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	20,000	30,72	614,40
32	K	Pol178	Potrž. žebrované polypropylen PP, DIN 16961, SN8 DN 300 ,2m	KUS	10,000	2 799,30	27 993,00
33	K	877370310	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub PVC DN 300	kus	2,000	297,00	594,00
34	K	286147650	koleno 90st. PP 315mm	kus	2,000	1 462,50	2 925,00
35	K	891375111	Montáž zpětných klapek DN 300	kus	1,000	1 112,01	1 112,01
36	K	422840240	klapka zpětná DN300	kus	1,000	1 612,50	1 612,50
37	K	998276101	Přesun hmot pro plast a sklolaminát	t	17,746	874,04	15 510,71

PS 01 - PS 01 - Technologie ČOV

266 000,00

D5 - Strojní vybavení

266 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	1	Integrované zařízení mechanického předčištění - navýšení ceny v rámci pořízení většího typu stroje pro větší nátokové poměry	ks	1,000	266 000,00	266 000,00