



Číslo smlouvy zhotovitele: 200125-440-17

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Strmilov

se sídlem: Náměstí 60, 378 53 Strmilov
Osoba oprávněná jednat: Martin Novák , starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Martin Novák, starosta města
- ve věcech technických: Jaromír Krátký
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0600432309/0800
Identifikační číslo: 00247511
DIČ: CZ00247511

dále jen „**Objednatel**“

a

Společnost VHST + 1.Ždárská plynařská a vodařská

se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
oprávněný zástupce: Ing. David Štursa, na základě plné moci
- ve věcech smluvních: Ing. David Štursa
- ve věcech technických: Ing. David Štursa
- ve věcech stavby: Ing. David Štursa, František Štursa

Vedoucí společník: **VHST s.r.o.**
Se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČ: 02464471
DIČ: CZ02464471
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Pelhřimov
Číslo účtu: 107-7343790237/0100
Tel: 565 323 133
E-mail: info@vhst.cz
Datová schránka: aueagat
Zástupce: František Štursa – jednatel společnosti



Spisová značka: Ing. David Štursa – jednatel společnosti
vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294

Společník : **1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**
Se sídlem: Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
IČ: 255 31 328
DIČ: CZ25531328
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 5364020267/0100
Tel: 566 623 798
E-mail: 1zpv@1zpv.cz
Datová schránka: j54g72n
Zástupce: Daniel Havránek- předseda představenstva
Michaela Havránková, Miroslav Brúha – členové představenstva
Spisová značka: vedená v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18483

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 200125-440-17, ze dne 7. 12. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ustanovením § 222 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v položkových rozpočtech, které jsou součástí změnových listů 1-3, jež jsou přílohou tohoto dodatku. Vícepráce řeší především nutnost změny trasy kanalizace, posunutí čerpací stanice a vybudování nové čerpací stanice (osazení). Veškeré změny rozsahu díla, jejich vliv na délku realizace a nabídkovou cenu je podrobně specifikován ve změnových listech. Ve změnových listech jsou jednoznačně definovány dotčené vícepráce a také méněpráce, které důsledkem změn rozsahu díla vznikly.

ZL 1 – změna trasy kanalizace C-2-3	dopad do celkové ceny: -18 928,22 Kč
ZL 2 – Posunutí ČS Č. 3	dopad do celkové ceny: -189 717,04 Kč
ZL 3 – Osazení nové ČS 7	dopad do celkové ceny: +299 314,24 Kč
ZL 4 – Změna termínu dokončení stavby	dopad do celkové ceny: 0 Kč

Dále se tímto dodatkem upravuje a posouvá termín realizace díla, jelikož s ohledem na výše uvedené změny v rozsahu díla vznikla časová prodleva v realizaci díla (doloženo v přílohách Dodatku). U změny trasy kanalizace musela být přepracována projektová dokumentace a následně bylo požádáno o změnu stavby před dokončením. U požadavku na novou ČS musela být v plánu organizace výstavby zohledněna její výroba, začlenění do projektu a následné osazení. Další objektivní skutečnosti mající



vliv na prodloužení termínů realizace jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 4. Veškeré výše uvedené změny měly výrazný zásah do plánu organizace výstavby a tímto došlo k posunu termínu realizace díla tak, jak je definován ve změnových listech.

Ve druhé části roku 2019 mělo dojít k finální úpravě komunikací a realizace díla měla být dokončena. S ohledem na výše uvedené změny by k finální úpravě komunikací mělo dojít v období podzim/zima 2019, což je nevhodné s ohledem na klimatické podmínky, které by realizaci zpevněných ploch degradovaly. Smluvní strany se tak dohodly s ohledem na čl. XVIII. odst. 1 na realizaci komunikací (finální úpravě) v prvním pololetí roku 2020. Dohodou Smluvních stran s ohledem na objektivní skutečnosti definované výše se termín realizace prodlužuje do 30. 6. 2020.

Smlouva o dílo bude stran termínu upravena tímto dodatkem o adekvátní a objektivní počet dnů s ohledem na výše uvedené změny, přičemž do této doby se nebude započítávat dohodnuté přerušení díla na zimní období, kdy nebude probíhat realizace, tj. období od 16. 12. 2019 do 31. 3. 2020. Realizace komunikací se předpokládá v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020.

Změna termínu je na základě změnových listů:

ZL 1 – změna trasy kanalizace C-2-3, která byla řešena změnou stavby před dokončením

ZL 2 – Posunutí ČS Č. 3, která byla řešena změnou PD

ZL 3 – Osazení nové ČS 7, která byla řešena revizí PD

ZL 4 – Změna termínu dokončení stavby

Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

2. Čl. VI odst. 1 ke smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje se odstavcem novým ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 704 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.“

3. Čl. VII odst. 1 se ruší a nahrazuje se odst. novým ve znění:

„Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
<i>nabídková cena dle výkazu výměr</i>	122 255 637,85 Kč		25 673 683,95 Kč	147 929 321,80 Kč
<i>Vícepráce dle dodatku č.1</i>	90 668,98 Kč		19 040,48 Kč	109 709,46 Kč
Celková nabídková cena	122 346 306,83 Kč		25 692 724,43 Kč	148 039 031,26 Kč



”

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7. 12. 2017, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č.1 – ZL 1 – změna trasy kanalizace C-2-3
Příloha č.2 – ZL 2 – Posunutí ČS Č. 3
Příloha č.3 – ZL 3 - Osazení nové ČS 7
Příloha č.4 – ZL 4 - Změna termínu dokončení stavby
6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Objednatelům na zasedání zastupitelstva obce dne, číslo usnesení

Ve Strmilově dne: 19.9.2019

V Pelhřimově dne: 19.9.2019

za Objednatele:

za Zhotovitele: 12



MĚSTO STRMILOV
okres Jindřichův Hradec
PSČ: 378 53
IČ: 00247511, DIČ: CZ00247511

.....
Martin Novák, starosta města


VHST S.R.O.
Myslotinská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

.....
Ing. David Štursa, na základě plné moci

Prosím na konec smlouvy (lze i za podpisy) vložit:

Zákonná doložka:

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem města dne 19.9.2019 usnesením č. 12/19