

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Číslo u objednatele :

Číslo u zhotovitele : 12 034/D1

Smluvní strany :

objednatel: Obec Čejkovice

se sídlem : Čejkovice 64
373 41 Hluboká nad Vltavou

zastoupený Bc. Pavlem Chaloupkou
starostou obce

IČO objednatele : 00244724

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice
č. účtu: 12225 – 231/0100

Tel. : 608 200 806 e-mail: cejkovice.obec@seznam.cz

dále jen objednatel

a

zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

se sídlem : Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253.

zastoupený Ing. Josefem Novotným
jednatel společnosti

IČO zhotovitele : 14499924
DIČ zhotovitele : CZ14499924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice
č. účtu: 380044-231/0100

Tel.: 387 203 619 Fax: 387 203 617

dále jen zhotovitel

se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená smlouva ze dne 31. 7. 2012 se mění následovně :

I.

Předmět smlouvy

Odstavec 1 tohoto článku se doplňuje následovně:

1. Předmět smlouvy se mění dle požadavku objednatele – část kanalizačního řadu A2 v úseku Š14 až Š17 nebude realizována.

Důvodem změny rozsahu prací je požadavek vlastníka dotčených pozemků. Podkladem pro změnu rozsahu prací je položkový rozpočet změn, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku smlouvy o dílo.

III.

Cenové a platební podmínky

Odstavec 1 tohoto článku se mění následovně:

1. Obě strany se dohodly, že cena za provedení předmět smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy se podle ust. §2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách stanoví částkou :

Smluvní cena díla bez DPH	2,440.565,- Kč
Změna dle Dodatku č.1 bez DPH – odpočet méněprací	- 335.041,- Kč
Cena celkem bez DPH	2,105.524,- Kč
DPH v zákonné výši 20%	421.105,- Kč
Smluvní cena dle Dodatku č.1 včetně DPH	2,526.629,- Kč

Podkladem pro stanovení ceny předmětu smlouvy je položkový rozpočet změn, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jako příloha č. 1.

Závěrečná ustanovení k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 : Položkový rozpočet změn

V Čejkovicích dne 23. 8. 2012


Za objednatele:

OBEC ČEJKOVICE
Čejkovice 64
373 41 Hluboká n./ Vlt.
IČO 244724 (3)



Bc. Pavel Chaloupek
starosta obce

Za zhotovitele:


Ing. Josef Novotný
jednatel společnosti

VHS **VODOHOSPODÁŘSKÉ**
STAVBY, spol. s r.o.
Litvinovická 1567/4
370 01 České Budějovice

Položkový rozpočet změn

Čejkovice - oddílná kanalizace

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.
SO-01: Kanalizace - řad A2 - odpočet							
001: Zemní práce							
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	145,2	208,50	30 274		61,9
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	72,6	19,80	1 437		—
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	363,0	33,20	12 052	0,00085	0,3
151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	363,0	13,40	4 864		—
162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	52,8	212,10	11 199		—
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,4	89,70	8 288		—
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	36,23	349,30	12 655		—
58343872	uloženým do 3 m od kraje výkopu	t	61,59	342,20	21 076	1,00000	61,6
113107163	Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 třída A	m2	—	78,80	—		—
113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	—	70,70	—		—
121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	27,17	32,90	894		—
180402111	Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	271,67	13,60	3 695		—
181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	271,67	41,80	11 356		—
572410	Osivo směs travní parková rekreační	kg	5,43	103,50	562	0,00100	0,0
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	52,8	22,60	1 193		—
004: Vodorovné konstrukce							
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,8	909,80	8 006	1,89077	16,6
005: Komunikace							
					—		—

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.
577156212	Asfaltový beton ABVH II tl 70 mm š do 3 m	m2	-	381,20	-	0,17946	-
577154211	Asfaltový beton ABS II tl 60 mm š do 3 m	m2	-	333,10	-	0,15319	-
564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	-	152,40	-	0,29160	-
564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	-	135,70	-	0,30361	-
008: Trubní vedení							
871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	110,0	48,80	5 368	0,00001	0,0
28615222	Trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 300 mm/ 5 m	kus	22,0	4 892,90	107 644	0,03194	0,7
28615516	Těsnění UL TRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 300 mm	kus	7,0	123,50	865	0,00075	0,0
28615519	Oblouk ULTRA RIB UR-2 DIN - DN 300	kus	-	2 598,80	-	0,00300	-
894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	-	1 285,40	-	0,03724	-
894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	2,0	6 625,10	13 250	2,03037	4,1
59224176	Přstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	2,0	328,50	657	0,05100	0,1
59224305	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,0	1 086,70	2 173	0,25000	0,5
59224306	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	-	1 750,20	-	0,50000	-
59224399	Dno šachetní 1000/600, vč.vložek	kus	2,0	6 441,90	12 884	1,25000	2,5
59224312	Konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,0	2 288,30	4 577	0,58500	1,2
59224348	Těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	4,0	213,20	853	0,00200	0,0
55243442	Poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	2,0	3 132,60	6 265	0,19400	0,4
899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	2,0	520,80	1 042	0,01170	0,0
R-0022	Dno šachtové UPONAL DN 400, P 300	kus	1,0	4 049,70	4 050	-	-
R-0024	Dno šachtové UPONAL DN 400, PL 300	kus	-	4 392,10	-	-	-
R-0025	Poklop B125 vč. teleskopického nástavce DN 300	kus	1,0	2 696,20	2 696	-	-
R-0026	Poklop D400 vč. teleskopického nástavce DN 300	kus	-	4 097,50	-	-	-
R-0027	Šachtové prodloužení dl. 400	kus	1,0	689,80	690	-	-
R-0028	Šachtové prodloužení dl. 800	kus	-	1 339,40	-	-	-
R-0029	Šachtové prodloužení dl. 1200	kus	-	1 881,70	-	-	-
R-0030	Šachtové prodloužení dl. 1600	kus	-	2 333,90	-	-	-
R-0031	Šachtové prodloužení dl. 2000	kus	-	2 920,30	-	-	-

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.
R-0032	Těsnění DN 400 - prodloužení x šachtové dno	kus	1,0	195,60	196		-
R-0033	Těsnění manžeta prodloužení x nástavec	kus	1,0	933,10	933		-
R-0034	Montáž kanalizační šachty plastové	kus	1,0	2 872,20	2 872		-
	009: Ostatní konstrukce a práce				13 222		-
892381112	Kamerová zkouška potrubí DN 300	m	110,0	46,60	5 126		-
919735114	Řezání stávajícího živého koryta hl do 200 mm	m	-	163,30	-	0,00001	-
979082318	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 10000 m	t	-	250,70	-		-
979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	89,76	90,20	8 096		-
979099131	Poplatek za skládku - kámen bez příměsí	t	-	105,40	-		-
979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	-	172,50	-		-
	099: Přesun hmot HSV				23 936		-
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	88,0	272,00	23 936		-
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				3 317		-
7	Zařízení staveniště	%	1,0	3 317,24	3 317		-