

*Tento projekt „REKONSTRUKCE AREÁLU FARY MALENICE (IKS centrum MALENICE)“ je
spolufinancován Evropskou unií*

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 20. 5. 2013 uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Malenice**, se sídlem Na Návsí 95,
387 06 Malenice, IČ: 00251461, zastoupenou starostou obce, panem Josefem Bláhovcem
a
zhotovitelem: **PRIMA, akciovou společností**, se sídlem Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice,
IČ: 47239743, zastoupenou předsedou představenstva, panem Ing. Stanislavem Bočánkem
ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se na základě dohody obou smluvních stran prodlužuje. Z důvodu probíhajícího archeologického průzkumu není možné plynulé provádění stavebních prací dle původního harmonogramu provádění díla. Realizace díla se navíc oproti původnímu předpokladu posouvá do zimního období, ve kterém nelze řadu stavebních činností z důvodu technologických postupů provádět.

Původní znění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **1. 6. 2013**
- dokončení stavebních prací: **2. 12. 2013**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

čl. IV.2. se nemění.

čl. IV.3. se nemění.

Nové znění čl. IV odst. 1:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **1. 6. 2013**
- dokončení stavebních prací: **27. 6. 2014**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

čl. IV.2. se nemění.

čl. IV.3. se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Příloha č. 1 dodatku č. 1 – Harmonogram provádění díla

V Malenicích dne 26. 11. 2013

Za objednatele:



Josef Bláhovec
starosta obce



Ve Strakonicih dne 26. 11. 2013

Za zhotovitele:



Ing. Stanislav Bočánek
předseda představenstva

