



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2014

uzavřené v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce zámku Miroslav (I. fáze)“

Došlo: 20.06.2014		Zpracováno: Fo
Čj.: 2319	v hod. min	Číslo doporučení: 2319
Příloha:	Počet:	

Smluvní strany

Město Miroslav

se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav

IČ: 00293164

Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

OSP, spol. s r.o.

IČ: 44026421, DIČ: CZ44026421

se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 3612

bankovní spojení: 15602741/0100

jednatel ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

jednatel ve věcech technických: Ing. Jan Horgoš, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

čl. I.

Předmět dodatku

1.1 Čl. III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště dle čl. IX. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 365 (slovy: třišedesátipět) dnů ode dne předání staveniště (limitní termín).“

se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště dle čl. IX. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 20. května 2015 (limitní termín).“

1.2 Dále se mění Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Podrobný harmonogram výstavby, a to tak, že upravený Podrobný harmonogram výstavby reflektuje změnu v termínu realizace předmětu díla, spočívající ve zkrácení termínu realizace díla tak, jak vyplývá z čl. I. odst. 1.1 tohoto dodatku. Upravený Podrobný harmonogram výstavby tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Původní Podrobný harmonogram výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, tímto pozbývá platnosti.

čl. II.

Ustanovení závěrečná

2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Miroslavi dne 20-06-2014

Za objednatele:

Ing. Augustin Forman
starosta města



Za zhotovitele:

OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Místo Krumlov
DIČ: CZ44026471, IČO: 44026421
Telefon: 516 322 511, 516 322 555

Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

Měsíc	červen							červenec							srpen							září							říjen							listopad							prosinec							leden							únor							březen							duben						
Týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																													
Popis činnosti																																																																													
Zařízení staveniště																																																																													
Venkovní Fasáda																																																																													
Montáž lešení																																																																													
Statika																																																																													
odstranění omítek 60. léta																																																																													
restaurátorské práce včetně průzkumů																																																																													
omítky																																																																													
doplnění + omítky říms																																																																													
demonitáž lešení																																																																													
Vnitřní fasáda																																																																													
Montáž Lešení																																																																													
Statika																																																																													
Odstranění omítek 60. léta																																																																													
restaurátorské práce včetně průzkumů																																																																													
omítky																																																																													
doplnění + omítky říms																																																																													
demonitáž lešení																																																																													
Nadvoří																																																																													
bourání + vývoz sutí																																																																													
Odbourání komína včetně mříž + dmitž lešení																																																																													
Opěrná zeď																																																																													
Nové dlažbění, schodiště																																																																													
Střecha																																																																													
Demonitáž sítěšní krytiny																																																																													
Oprava Krovu																																																																													
kempirské práce																																																																													
Komíny																																																																													
Nová krytina																																																																													
Opravy komínů																																																																													
Vnitřní práce																																																																													
bourání k-ci																																																																													
Přezdvížení otvorů																																																																													
vyzdvíky příček																																																																													
Zti hrubé rozvody																																																																													
Zti Kompletace																																																																													
Ut Rozvody																																																																													
Ut kompletace																																																																													
Elektroinstalace - rozvody																																																																													
Elektroinstalace - kompletace																																																																													
Vnitřní omítky																																																																													
Podlahy																																																																													
Výmalba																																																																													
Statika																																																																													
Zb věnce ve 2 NP + láhla																																																																													
Oprava a výměna povazových stropů																																																																													

[illegible]