



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	„Kanalizace Radiměř“
Identifikační údaje zadavatele:	Obec Radiměř, se sídlem Radiměř 170, 569 07 Radiměř, IČ: 00277258
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení	Jednací řízení bez uveřejnění

2. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ A PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení dodatečných stavebních prací na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky byly stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací. Jedná se tedy o jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odstavec 7 písmeno a) zákona.

Dodatečné stavební práce jsou specifikovány ve změnových listech č. 2, č. 5 – č. 18.

Předmětem veřejné zakázky jsou konkrétně tyto dodatečné stavební práce:

Změnový list č. 2:

Při výstavbě byla zjištěna jiná poloha stávajících inženýrských sítí oproti předpokladu. Z uvedeného důvodu nelze provést startovací či cílové jámy protlaků. V těchto místech bude proveden překop komunikace.

Změnový list č. 5:

Provedení přeložky stávajícího vodovodního vedení z důvodu křížení s navrženou trasou gravitační kanalizace.

Změnový list č. 6:

Náhrada betonových prefabrikovaných šachet DN 1000 mm za šachty platové DN 400 z důvodu omezených prostorových podmínek pro uložení navrhované kanalizace vzhledem ke skutečné poloze stávajících inženýrských sítí. Dále pak uložení jedné plastové šachty DN 400 v blízkosti ŠG9.

Změnový list č. 7:

Náhrada betonových prefabrikovaných šachet DN 1000 mm za šachty platové DN 400 z důvodu omezených prostorových podmínek pro uložení navrhované kanalizace vzhledem ke skutečné poloze stávajících inženýrských sítí (historický vodovod bez přesných údajů o poloze a plynovodu). Z důvodu normativních odstupových vzdáleností sítí bude provedena přeložka vodovodu.



Změnový list č. 8:

Z důvodu nových objektů, které bude třeba napojit na kanalizační síť, bude prodloužena stoka H o 23,4 m.

Změnový list č. 9:

Z důvodu pokladu místní komunikace, tvořeného z kamenů ukládaných do betonu o vrstvě cca 1 m bude vypuštěna stoka U a doplněna nová stoka ZX.

Změnový list č. 10:

V rámci výstavby kanalizačních stok I, O, Y, Y1 došlo ke zjištění lokálních nepříznivých geologických podmínek. Ve výkopu byl zjištěn výskyt velkých balvanů. Z toho důvodu musí dojít k rozšíření šířky výkopů při odstraňování těchto balvanů. Úpravou šířky výkopu dojde k navýšení prací, týkajících se úprav povrchů konstrukcí vozovky, obsypy, zásypy a odvoz zeminy.

Změnový list č. 11:

Z důvodu omezených prostorových podmínek pro uložení navrhované kanalizace bude vzhledem ke skutečné poloze stávajícího historického vodovodu bez přesných údajů o poloze tento vodovod v délce 270 m přeložit do společné rýhy s kanalizací. V době realizace přeložky vodovodu bude nutné pro umožnění zásobování vodou provést bypas v délce cca 270 m. Dále bude nutné provést přepojení 4 ks stávajících vodovodních přípojek.

Změnový list č. 12:

Z důvodu skutečné polohy stávajících inženýrských sítí u č.p. 242, které neumožňuje instalaci části potrubí bez ohrožení statiky přilehlých objektů, bude upravena trasa stoky X.

Změnový list č. 13:

Z důvodu vysoké hladiny spodní vody ve výkopu jam pro čerpací stanice je nutné provést obetonování těchto platových čerpacích stanic. Před osazením každé čerpací jímky bude nutné vodu odčerpávat a koordinovat zemní a betonářské práce.

Změnový list č. 14:

V rámci výstavby kanalizačních stok R1 a T došlo ke zjištění lokálních nepříznivých geologických podmínek. Ve výkopu byl zjištěn výskyt velkých balvanů. Z toho důvodu musí dojít k rozšíření šířky výkopů při odstraňování těchto balvanů. Úpravou šířky výkopu dojde k navýšení prací, týkajících se úprav povrchů konstrukcí vozovky, obsypy, zásypy, odvoz zeminy a dovoz zeminy vhodné k zásypu.

Změnový list č. 15:

Změnovým listem č. 15 budou dorovnány veškeré rozdíly provedených a položených metrů gravitační a tlakové kanalizace na základě geodetického zaměření skutečného provedení kanalizační sítě.

Změnový list č. 16:

Z důvodu porušení stávajícího živičného krytu místních komunikací ve větším rozsahu oproti předpokladu (výskyt větších balvanů ve výkopu, menší mocnost povrchové vrstvy stávající komunikace a její porušení z důvodu pojezdu mechanizace) budou finální živičné povrchy rozšířeny o 0,5 m od hrany výkopu na obě strany.

Změnový list č. 17:

Na výtlačném potrubí za ČS1 v Radiměři směrem k Hradci nad Svitavou bude vybudován měrný objekt na měření průtočného množství odpadních vod. V navržené betonové šachtě bude osazen indukční průtokoměr s uzavěry a zabezpečením elektroinstalace k měřidlu.



Změnový list č. 18:

Práce se týkají dodatečné instalace záložního zdroje pro ČS.

3. CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY

Celková cena veřejné zakázky podle nabídkové ceny uchazeče, jemuž byla veřejná zakázka přidělena, činí **7,697.100,76 Kč bez DPH.**

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Identifikační údaje dodavatele, se kterým bylo jednáno a se kterým byl uzavřen dodatek ke stávající smlouvě o dílo:

Sdružení firem, kdy účastníci sdružení jednají v rámci sdružení „Sdružení Radiměř“ založeného smlouvou o sdružení dne 12.4.2011:

Obchodní firma:	EVT Stavby s.r.o.
Sídlo:	V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	25260766
DIČ:	CZ25260766

a

Obchodní firma:	LBtech a.s.
Sídlo:	Moravská 786, 570 01 Litomyšl
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	15035808
DIČ:	CZ15035808

Konečná nabídková cena bez DPH: 7,697.100,76 Kč bez DPH

5. SUBDODÁVKY

Dodavatel nepředpokládá změnu subdodavatelského systému, který probíhá na původní veřejné zakázce.

6. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU SMLOUVY S DODAVATELEM

Nabídka dodavatele uvedeného v čl. 4 této zprávy vyhověla požadavkům zadavatele. Nabídková cena byla zpracována v souladu s odsouhlasenými změnovými listy stavby a v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 21.9.2011.

V Radiměři dne 14.11.2013

Roman Satrapa - starosta obce

Dokument elektronicky podepsal
na základě plné moci Ing. Jiří Škrabal