

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**
IČ: 608 91 068
DIČ: CZ60891068
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02
zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem
Pardubického kraje
zastoupen jednatelem svazku Ing. Markem Antošem
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EVT Stavby s.r.o.**
IČ: 252 60 766
DIČ: CZ25260766
sídlo V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C; vložka 10842
zastoupen Josefem Kuncem, jednatelem společnosti
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.6.2014 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla pod názvem:
Rekonstrukce vodovodního řádu v ul. Zadní, Svitavy - I. část (dále jen „Smlouva o dílo“).

Vzhledem k tomu, že uzavření Smlouvy o dílo schválila členská schůze Skupinového vodovodu Svitavy dne 6.6.2014 a zhotovitel byl objednatelem informován o výsledku výběrového řízení až dne 9.6.2014 a Smlouva o dílo byla uzavřena až dne 19.6.2014, nemohl zhotovitel zahájit stavební práce na realizaci díla dne 2.6.2014, jak bylo původně předpokládáno. Z těchto důvodů posouvají strany v souladu s bodem 2.5. Smlouvy o dílo termín pro zahájení stavebních prací i termín provedení díla o 17 dnů a posouvají i termíny uvedené v bodě 7.15. Smlouvy o dílo.

B.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že:

- stávající znění bodu 2.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne **19.6.2014**.“
- stávající znění bodu 2.4. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„2.4. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat objednateli do **19.8.2014**.“
- stávající znění bodu 7.15. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„7.15. Zhotovitel se zavazuje, že všem vlastníkům rodinných domů, staveb na ulici Zadní, Svitavy, kteří ho, resp. objednatele, nejpozději do **2.7.2014** písemně požádají o zbudování vodovodních přípojek k rodinným domům (stavbám) na ulici Zadní, Svitavy, zbuduje vodovodní přípojky, a to za cenu stanovenou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, když k celkové částce bude připočtena DPH v zákonné výši v případech, kdy vlastníci rodinných domů nebudou plátcí DPH.
Objednatel se zavazuje, že pokud jeho prostřednictvím požádají vlastníci staveb o zbudování přípojek, daný požadavek předá zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení

tohoto požadavku. V případě, že vlastník přípojky požádá o zbudování přípojky objednatele v dohodnutém termínu do **2.7.2014**, považuje se tento požadavek za včas uplatněný. Zhotovitel se zavazuje, že přípojky, k jejichž provedení se zavázal touto smlouvou dle předchozích odstavců tohoto bodu 7.15., zbuduje a všechny přípojky (i ty které nezbuduje) přepojí do rekonstruovaného vodovodního řadu nejpozději do **15.9.2014**."

- stávající znění první věty bodu 11.4. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Jan Vavřík (tel. 777 125 492) a **Jiří Náhlík** (tel. **777 125 493**) či jiná osoba, kterou zhotovitel určí.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Ve Svitavách dne 19.6.2014,

Za objednatele :



.....
Ing. Marek Antoš
jednatel
Skupinový vodovod Svitavy

Za zhotovitele :



EVT Stavby s. r. o.
v Zohrádkách 3, 568 02 SVITAVY
- 4 -

.....
Josef Kunc
jednatel
EVT Stavby s.r.o.