

## **Dodatek č.4**

ke Smlouvě o dílo č. 020/2011

### **I. Smluvní strany**

#### **Obec Radiměř**

se sídlem Radiměř 170, 569 07 Radiměř

zastoupena Romanem Satrapou, starostou

IČ: 00277258

DIČ: CZ00277258

bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy

č.ú. 1283353379/0800

*na straně jedné (dále též jako objednatel)*

a

Účastníci sdružení jednající v rámci sdružení „Sdružení Radiměř“ založeného smlouvou o sdružení dne 12.4.2011 :

#### **1) EVT Stavby s.r.o.**

Sídlo: V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

Zastoupená Josefem Kuncem, jednatelem

IČ: 25260766

DIČ: CZ25260766

bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy

č.ú. 2421256322/0800

zápis v OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

#### **2) LBtech a.s.**

Sídlo: Moravská 786, 570 01 Litomyšl

Zastoupená Vilémem Šedivým, předsedou představenstva

IČ: 15035808

DIČ: CZ15035808

zápis v OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2300

*na straně druhé (dále též jako zhotovitel)*

### **II. Předmět Dodatku č. 4**

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.9. 2012 smlouvu o dílo jejímž předmětem bylo provedení díla „Kanalizace Radiměř“. Tato smlouva byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 21.1.2013, dodatkem č. 2 ze dne 27.6.2013 a dodatkem č. 3 ze dne 16.9.2013 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Během provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které v původní zadávací dokumentaci nebyly předpokládány. Z toho vyplynula nutnost změnit rozsah díla, přičemž některé předpokládané práce nebudou prováděny (méněpráce) a některé části díla bude nutno provést nově oproti původní projektové dokumentaci.

V rámci vyhodnocení změnových listů číslo 1, 3 a 4 smluvní strany evidují změnu rozsahu předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě o dílo, a proto uzavírají tento dodatek č. 4. Změnové listy číslo 1, 3 a 4 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

B.

Na základě dohody obou smluvních stran se ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo a následných dodatků č. 1, 2, a 3 mění takto :

- v oddílu II se za bod 2.2 doplňuje nový bod 2.1.1, který zní takto:

2.1.1. specifikace díla je dále upřesněna v příloze č. 1 a příloze č. 2 dodatku č. 4, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.

- v článku V. Cena za dílo, platební podmínky se stávající znění bodu 5.1. ruší a nahrazuje tímto zněním:

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| 5.1. Celková cena díla bez rezervy bez DPH | 123 488 325,- Kč |
| Rezerva bez DPH                            | 10 151 271,- Kč  |
| Celková cena díla včetně rezervy bez DPH   | 133 639 596,- Kč |

- dále se článek V. Cena za dílo, platební podmínky doplňuje o bod 5.1.1 s tímto zněním:

5.1.1. Dílo se po vyhodnocení změn evidovaných jako změnové listy č. 1, 3 a 4 rozšiřuje o plnění, které souvisí s celkovým dopadem změn předmětu díla.

Předmět změn (soupis prací) je uveden v příloze č. 2 dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Hodnota změn uvedených ve změnových listech č. 1, 3 a 4 činí 1 997 783,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou : příloha č. 1 – změnové listy č. 1, 3 a 4,  
příloha č. 2 – soupis prací.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou obce Radiměř na svém jednání dne 26.9.2013 a je evidován pod bodem usnesení číslo 2/26.9.2013.

V Radiměři dne 30.9.2013


Ve Svitavách dne 30.9.2013

Za objednatele :

Za zhotovitele :

OBEC  
RADIMĚŘ  
PSČ 56807 (1)  
  
-----  
Roman Sařapa  
starosta

EVT Stavby s. r. o.  
V Zahrádkách 3. 568 02 SVITAVY  
- 4 -  
  
-----  
Josef Kunc  
jednatel

  
-----  
Vilém Šedivý  
předseda představenstva