






OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 2	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 21.02.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-strebely@agrop rojekce.cz	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		příloha:			
		viz příloha č. 1, fotodokumentace			
Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě stok byla zjištěna, jiná poloha stávajících inženýrských sítí než se předpokládalo. Poloha těchto sítí výrazně omezila možnost budování startovacích eventuelně i cílových jam protlaků. Posun těchto jam by ohrozil stávající objekty v jejich blízkosti. Požadavek správce silnice a vodoteče byl v maximální míře pro křížení využít protlaky, pokud to dovolí podmínky na místě. V těchto místech, kde nebyla možnost prostorově provést protlak, byl realizován překop komunikace.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává:					
			EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele Jiří Jožák		
			EVT Stavby s.r.o. V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY		
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím					
Michal Štrébely, DiS					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 2	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval: Jiří Jožák			Datum: 21.02.2013		
NOZ navazuje na OZ č. 1			Navazuje na změnu PD		
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <u>(a) dohodnuté ceny</u> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla					
NÁVRH ÚPRAVY:					
Viz. příloha Rozpočet					
ZL č.2- přípočet překop 1 ks			48 211 Kč + DPH		
ZL č.2- odečet protlak 1 ks			-48 427 Kč + DPH		
ZL č.2- celkem za 1 ks			-216 Kč + DPH		
Celkem překopů komunikace na celé stavbě			29 ks		
Cena celkem bez DPH za ZL č.2			- 6 264 Kč + DPH		
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.  Michal Štrébely, DiS					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): -6 264,00 Kč + DPH			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: Jiří Jožák za zhotovitele (jméno/podpis)			Převzal:  za objednatele (jméno/podpis)		
Datum:			Datum:		


POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 2	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
PZ vystavil:	Jiří Jožák	Datum: 21.02.2013		
PZ navazuje na NOZ č.1		Navazuje na změnu PD č.1		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Měněpráce:</u>				
ZLč. 2 Celkem			-6 264,00 Kč + DPH	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých		Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<u>-6 264,00</u> Kč + DPH		<u>0</u> kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<u>0</u> Kč + DPH				
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc
jiné okolnosti				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Satrapa Roman Obec Radiměř 		Josef Kunc EVT Stavby s.r.o.  Datum: 4.		

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 5	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 21.5.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-strebely@agrop rojekce.cz	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Viz. příloha č.1			
		na rozpočtové podklady: Viz příloha č. 2			
		příloha: fotodokumentace			
		Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru k oznámení změny č. 5			
Popis a zdůvodnění změny: Po výstavbě stoky A u č.p.79 a stoky C u č.p.106 došlo po vytyčení skutečného stavu stávajících inženýrských sítí ke zjištění, že ve dvou případech stávající vodovodní vedení kříží navrženou gravitační kanalizaci ve stejné výškové úrovni, kde je projektovaná trasa kanalizaci. Muselo tedy dojít k přeložce vodovodního vedení (přechodem gravitační kanalizace). Rozsah prací a dodávek je patrný z PD, výkazu výměr a fotodokumentace.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává: EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele <i>Jiří Jožák</i>					
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím <i>Michal Štrébely</i> Michal Štrébely, DiS					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 5	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval: Jiří Jožák			Datum: 21.5.2013	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <u>(a) dohodnuté ceny</u> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz. příloha Rozpočet– změnový list č. 05.				
ZL č.5- celkem			69 482,00 Kč + DPH	
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.  Michal Štrébely, DiS				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 69 482,00 Kč + DPH			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval: Jiří Jožák za zhotovitele (jméno/podpis)			Převzal:  za objednatele (jméno/podpis)	
			Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 6	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 3.6.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Projektová dokumentace			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		viz příloha č. 1,			
příloha:		Fotodokumentace, Stanovisko projektanta			
		Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru k oznámení změny č. 6			
Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě trasy stoky G mezi šachtami ŠG2-ŠG5, ŠG7-ŠG9 došlo po vytyčení skutečného stavu stávajících inženýrských sítí k nutnosti omezených prostorových podmínek pro uložení navrhované kanalizace. Protože v daném úseku není možné přesunout stoku tak, aby nedošlo ke kolizi se stávajícím vedením je jediným řešením náhrada navržených betonových prefabrikovaných šachet DN 1000 mm ŠG2, ŠG3, ŠG4, ŠG5, ŠG7, ŠG8, ŠG9 za šachty plastové DN 400, s ohledem na uložení stávajících sítí je nutné navíc vložit jednu plastovou šachtu DN 400 v blízkosti ŠG9, aby bylo možné uložit stoky mimo stávající sítě.. Toto řešení umožní ponechat šachty ve stejné poloze a omezí prostorové nároky na výstavbu a dopad na stávající inženýrské sítě v místě.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává: LBtech a.s. MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMYŠL IČO: 150 35 808, DIČ: 264 - 150 35 808 LBtech a.s. Za zhotovitele Patrik Kopecký, DiS.					
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím Michal Štrébely, DiS					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		číslo NOZ: 6	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.		
NOZ zpracoval:	Patrik Kopecký, DiS.	Datum: 3.6.2013	
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem
			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla			
NÁVRH ÚPRAVY:			
Viz. příloha Rozpočet– změnový list č. 06.			
ZL č.6- celkem		- 26 827 Kč + DPH	
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.			
Michal Štrébely, DiS			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): - 26 827 Kč + DPH		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval:  Patrik Kopecký, DiS. za zhotovitele (jméno/podpis)		Převzal: Datum:	
MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMYŠL IČO: 150 35 808, DIČ: 264 - 150 35 808			

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 6		
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.				
PZ vystavil:	Patrik Kopecký, DiS.		Datum: 3.6.2013		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
<u>Méněpráce:</u>					
ZLč.6 Celkem			- 26 827 Kč + DPH		
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých			Změna sjednané lhůty dokončení díla		
- 26 827 Kč + DPH			(číslem/slovy):		
0			kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
0 Kč + DPH					
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<u>Satrapa Roman</u> <u>Obec Radiměř</u>			 <u>Vilém Šedivý</u> <u>LBtech a.s.</u> MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMÝŠL IČO: 150 35 808, DIČ: 264 - 150 35 808		
			Datum:		

Stanovisko Projektanta stavby kanalizace Radiměř k úpravám šachet na stoce G.

Při výstavbě trasy stoky G mezi šachtami ŠG2-ŠG5, ŠG7-ŠG9 došlo po vytyčení skutečného stavu stávajících inženýrských sítí k nutnosti omezených prostorových podmínek pro uložení navrhované kanalizace.


Protože v daném úseku není možné přesunout stoku tak, aby nedošlo ke kolizi se stávajícím vedením je jediným řešením náhrada navržených betonových prefabrikovaných šachet DN 1000 mm ŠG2, ŠG3, ŠG4, ŠG5, ŠG7, ŠG8, ŠG9 za šachty plastové DN 400, s ohledem na uložení stávajících sítí je nutné navíc vložit jednu plastovou šachtu DN 400 v blízkosti ŠG9, aby bylo možné uložení stoky mimo stávající síť..

Toto řešení umožní ponechat šachty ve stejné poloze a omezí prostorové nároky na výstavbu a dopad na stávající inženýrské síť v místě.

Projektant souhlasí s výše popsanou změnou jako s optimálním řešením.

V Praze dne 28.3.2013


Ing. Mgr. Pavel Dvořák




VRV a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 7	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 12.6.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Projektová dokumentace			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	viz příloha č. 1,			
	příloha:	Fotodokumentace, Stanovisko projektanta			
		Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru k oznámení změny č. 7			
Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě trasy stoky B2 mezi šachtami B2-5 až B-8 došlo po vytyčení skutečného stavu stávajících inženýrských sítí (jedná se o historický vodovod bez přesných údajů o poloze a plynovod) k nutnosti omezených prostorových podmínek pro uložení navrhované kanalizace. Protože v daném úseku není možné přesunout stoku tak, aby nedošlo ke kolizi se stávajícím vedením je jediným řešením náhrada navrhovaných betonových prefabrikovaných šachet DN 1000 mm ŠB-5, ŠB-6, ŠB-7, ŠB-8 za šachty plastové DN 400. S ohledem na prostorové uspořádání v místě a konfiguraci terénu, není možné provést stoku za dodržení normy o prostorovém uspořádání sítí z hlediska odstupových vzdáleností od jednotlivých vedení. Pro realizaci kanalizace v místě je jediným řešením přeložka vodovodu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává: LBtech a.s.		 LBtech a.s. Za zhotovitele Patrik Kopecký, DiS.			
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím					
Michal Štrébely, DiS					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 7	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval: Patrik Kopecký, DiS.		Datum: 12.6.2013		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	Faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz. příloha Rozpočet– změnový list č. 07.				
ZL č.7- celkem		292 930 Kč + DPH		
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.				
Michal Štrébely, DiS				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 292 930 Kč + DPH		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval:  Patrik Kopecký, DiS. Zhotovitele (jméno/podpis)		Převzal: za objednatele (jméno/podpis)		
 MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMYŠL IČO: 150 35 808, DIČ: 264 - 150 35 808		Datum:		

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 7		
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.				
PZ vystavil:	Patrik Kopecký, DiS.		Datum: 12.6.2013		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	Poslem	Faxem	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
<u>Vícepráce:</u>					
ZLč.7 Celkem			292 930 Kč + DPH		
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých			Změna sjednané lhůty dokončení díla		
<u>292 930</u> Kč + DPH			(číslem/slovy):		
			<u>0</u> kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<u>0</u> Kč + DPH					
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<u>Satrapa Roman</u> <u>Obec Radiměř</u>			 Datum:		

Stanovisko Projektanta stavby kanalizace Radiměř k úpravám šachet na stoce B-2.

Při výstavbě trasy stoky B-2 mezi šachtami ŠB2-5 až ŠB2-8 došlo po vytyčení skutečného stavu stávajících inženýrských sítí (jedná se o historický vodovod bez přesných údajů o poloze a plynovod) k nutnosti omezených prostorových podmínek pro uložení navrhované kanalizace.

Protože v daném úseku není možné přesunout stoku tak, aby nedošlo ke kolizi se stávajícím vedením je jediným řešením náhrada navržených betonových prefabrikovaných šachet DN 1000 mm ŠB2-5, ŠB2-6, ŠB2-7, ŠB2-8 za šachty plastové DN 400.

S ohledem na prostorové uspořádání v místě a konfiguraci terénu, není možné provést stoku za dodržení normy o prostorovém uspořádání sítí z hlediska odstupových vzdáleností od jednotlivých vedení.

Pro realizaci kanalizace v místě je jediným řešením přeložka vodovodu v místě s realizací postupem – kanalizace ukládána do společné rýhy s novým vodovodním řadem, tak aby byla dodržena osová odstupová vzdálenost od plynu. Nový vodovod v délce cca 160 bude přikládán ke kanalizaci v odstupové vzdálenosti jakou dovolí místní podmínky předpoklad menší než normová vzdálenost.

Pro umožnění zásobování vodou po dobu výstavby bude potřeba vybudovat bypas (dočasné zásobení vodou) pro zásobení nemovitostí v délce cca 86 m, což umožní zásobit nemovitosti po dobu výstavby až k šachtě ŠB2-6

Potrubí se následně použije na realizaci další části vodovodního řadu.

Bude nutno přepojit cca 3-4 ks stávajících vodovodních přípojek.

Projektant souhlasí s výše popsanou změnou jako s optimálním řešením.

V Praze dne 26.4.2013

Ing. Mgr. Pavel Dvořák

VRV a.s.



VODOHOSPODARSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nabřežní 4
150 56 Praha 5

1:500
(PP ULTRA RIB 2, SN 10,
DN 250-dl = 249.0 m)

SO 04- stoka B2

(PP ULTRA RIB 2, SN 10, DN 250, $d_l = 249,0 \text{ m}$)

PRELOŽKA VODOVODU PE D
90X8,2 mm V DÉLCE CCA 160 M

PP ULTRA RIB 2, SN 100
DN 300, dl = 1709,0 m

STOKA 92			
	X	Y	
S92.1	-602864,238	-1104061,574	98-23
S92.2	-602950,698	-1104648,157	98-23
S92.3	-602942,697	-1104648,532	98-24
S92.4	-602903,037	-1104687,587	98-25
S92.5	-602863,406	-1104692,855	98-26
S92.6	-602825,947	-1104715,936	98-27
S92.7	-602811,252	-1104724,484	98-28
S92.8	-602786,747	-1104745,537	98-29
S92.9	-602755,086	-1104752,506	98-30

SO 19 - stoka G
(PP ULTRA RIB 2, SN 10,
DN 250, dl = 377,0 m)

SO 01- stoka A
(PP ULTRA RIB 2, SN 10, D
300, dl = 6748,5 m)

KANALIZACE GRAVITAČNĚ
 KANALIZACE VÝTLAČNĚ RÁDY
 KANALIZACE PŘÍPOKY GRAVITAČNĚ
 KANALIZACE PŘÍPOKY TLAKOVĚ
 KANALIZACE HŘADCE NS
 SÍŤE - PLYNOVOD
 SÍŤE - SOBOLOVSKÝ KABEL
 SÍŤE - VOZOVODNÝ KABEL
 SÍŤE - MĚDĚNĚNNÝ VN
 SÍŤE - POZDĚNNÝ VN
 SÍŤE - POZDĚNNÝ NN
 SÍŤE - POZDĚNNÝ NN
 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
 CÍLOVÁ SÁCHTY
 KOTA TERÉNU (m n.m.)
 STANČENÍ (m)
 KOTA DNA (m n.m.)
 PROFIL ÚSEKU - DN (mm)
 CÍLOVÁ SÁCHTY
 DĚLKA ÚSEKU (m)
 PRŮŘEZ ÚSEKU (m)
 STANČENÍ (m)
 CÍLOVÁ SÁCHTY
 KOTA LOMOVÉHO BODU
 HYDRANT PRO OVLIVNĚNÍ KANALIZACE

A: V těchto sítích SOUŽE POUŽÍVÁ ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝZKUMU NUTNO VYTÝČIT HRANICE POZEMLÍ. VÝZKUM V SAMOSTATNÉ PŘÍLOŽCE PŘI VÝSTAVBĚ NUTNO VYKONAT. PŘÍKLAD JE ZOBRAZEN NA OBRÁZKĚ.

POZNÁMKA:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU POLYMER ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NUTNO VYVÝTĚT

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NUTNO VYVÝTĚT HRANICE POCEKŮ.

PŘÍPOJKY NÁ ŘEŠENÝ V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE K VÝSTAVBĚ NUTNO KOORDINOVAT!

POLICIA KAMUŽALIZOVÁNÉ PŘÍPOJEK, JE ZAKRESLENA NA ZÁKLADĚ ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE K ÚŘ. A VÝMĚNĚ ROZBORKOU O UMÍSTĚNÍ STAVBY, PŘESTO DOPODROBUJEME POLICOU PŘÍPOJEK PŘED VLASTNÍM BEZPEČNOSTI.

SO 02- stoka B
(PP ULTRA RIB 2,
DN 300, dl = 1709,0

[illegible]

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 8	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 10.6.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Projektová dokumentace			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		viz příloha č. 1,			
příloha:		Stanovisko projektanta,			
		Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru k oznámení změny č. 8			
Popis a zdůvodnění změny: Z hlediska projektanta akce je prodloužení stoky H o 23,4 m možné a nemáme proti němu žádných námitek. V době zpracovávání dokumentace pro ÚR, SP a žádosti v dané lokalitě nebyl důvod k prodloužení této stoky – nebyla v místě další zástavba. V současnosti se v řešené lokalitě staví 1 nový objekt a 3 další objekty se připravují. Uvedené prodloužení umožní napojit v budoucnu tyto nemovitosti na kanalizační systém. V současnosti pak do tohoto protažení bude zaústěna 1 nová kanalizační přípojka pro objekt ve výstavbě.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává: LBtech a.s.		LBtech a.s. Za zhotovitele Patrik Kopecký, DiS.			
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím Michal Štrébely, DiS					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 8	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval:	Patrik Kopecký, DiS.		Datum: 10.6.2013	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	Faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <u>(a) dohodnuté ceny</u> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz. příloha Rozpočet– změnový list č. 08.				
ZL č.8- celkem			105 040 Kč + DPH	
Stanovisko technického dozoru stavebníka:				
S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.				
Michal Štrébely, DiS				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 105 040 Kč + DPH			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval:  Patrik Kopecký, DiS. za zhotovitele (jméno/podpis)			Převzal: za objednatele (jméno/podpis)	
MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMYŠL IČO: 150 35 808, DIČ: 264 - 150 35 808			Datum:	

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 8		
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.				
PZ vystavil:	Patrik Kopecký, DiS.		Datum: 10.6.2013		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	Poslem	Faxem	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
<u>Vícepráce:</u>					
ZLč.8 Celkem			105 040 Kč + DPH		
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých			Změna sjednané lhůty dokončení díla		
<u>105 040</u> Kč + DPH			(číslem/slovy):		
			<u>0</u> kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<u>0</u> Kč + DPH					
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<u>Satrapa Roman</u> <u>Obec Radiměř</u>			 <u>Vilém Šedivý</u> <u>LBtech a.s.</u>		
			Datum:		

Od: Pavel Dvořák <Dvorakp@vrv.cz>
Odesláno: 24. května 2013 14:12
Komu: patrik.kopecky@lbtech.cz
Předmět: PRODLOUŽENÍ STOKY H

Stanovisko projektanta k prodloužení stoky H v Radiměři.

Z hlediska projektanta akce je prodloužení stoky h o 23,4 m možné a nemáme proti němu žádných námitek. V době zpracovávání dokumentace pro ÚR, SP a žádosti v dané lokalitě nebyl důvod k prodloužení této stoky – nebyla v místě další zástavba. V současnosti se v řešené lokalitě staví 1 nový objekt a 3 další objekty se připravují. Uvedené prodloužení umožní napojit v budoucnu tyto nemovitosti na kanalizační systém. V současnosti pak do tohoto protažení bude zaústěna 1 nová kanalizační přípojka pro objekt ve výstavbě.

Pavel Dvořák


Ing. Mgr. Pavel Dvořák | zástupce ředitele divize, vedoucí oddělení kanalizací a ČOV

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. | divize OII
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



tel.: (+420) 257 110 308 | (+420) 605 283 920 | fax: (+420) 257 319 398


dvorakp@vrv.cz | www.vrv.cz






OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 9	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 12.6.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-strebely@agrop rojekce.cz	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		příloha:			
		Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru k oznámení změny č. 9			
Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě stoku U u č.p.385 došlo po odkrytí části svrchní vrstvy komunikace ke zjištění, že podklad místní komunikace je tvořen z kamenů ukládaných do betonu, přičemž mocnost této vrstvy je poměrně značná (cca. 1m). S ohledem na vícenáklady vzniklé bouráním těchto konstrukcí jsme navrhli vypuštění stoku U, a doplnění nové stoky ZX, situované v pozemcích dotčených územním rozhodnutím a stavebním povolením řešícím odkanalizování nemovitosti připojené na stoku U.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává: EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele Jiří Jožák EVT Stavby s.r.o. V Zahrádách 2, 568 02 SVITAVY IČ: 2225290766					
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím  Michal Strébely, DiS					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					




NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 9	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval:	Jiří Jožák		Datum: 12.6.2013	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz. příloha Rozpočet– změnový list č. 9.				
ZL č.9- celkem			50 752,00 Kč + DPH	
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.				
			 Michal Štrébely, DiS	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 50 752,00 Kč + DPH		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: Jiří Jožák za zhotovitele (jméno/podpis)		Převzal:  za objednatele (jméno/podpis)		
EVT Stavby s.r.o. Záměrný 3, 566 02 SVITAVY DIČ: CZ25260766		Datum:		

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 9		
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.				
PZ vystavil:	Jiří Jožák		Datum: 12.6.2013		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
<u>Vícepráce:</u>					
ZLč.9 Celkem			50 752,00 Kč + DPH		
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých			Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<u>50 752,00</u> Kč + DPH			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
0 Kč + DPH					
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<u>Satrapa Roman</u> <u>Obec Radiměř</u> OBEC 			<u>Josef Kunc</u> <u>EVT Stavby s.r.o.</u> Datum:		


EVT Stavby s. r. o.
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY
DIČ: CZ25260766





OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 10	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 21.6.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-strebely@agrop rojekce.cz	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: viz příloha č. 1, příloha: Fotodokumentace, stavebně-geologický posudek					
Popis a zdůvodnění změny: V rámci výstavby kanalizačních stok I, O, Y, Y1 v obci Radiměř došlo v některých izolovaných částech výkopů na těchto stokách k zastižení lokálních nepříznivých geologických podmínek. Ve výkopu byl zjištěn výskyt velikých balvanů, které při provádění zemních prací způsobili nutnost upravení (rozšíření) vlastní šířky výkopů s ohledem na propady komunikace a zemin přilehlých výkopu v souvislosti s odstraňováním těchto kamenů z výkopu. Těmto propadům nešlo zabránit ani na stavbě prováděným pažením výkopů. Situování stoky v silnici vyvolalo v tomto případě i vícenáklady na povrchy a konstrukci vozovky, obsypy a zásypy a odvoz zeminy. Primární příčinou vícenákladů nebylo vlastní zatřídění zeminy, ale lokální nepříznivý výskyt balvanů.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává: EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele Jiří Jožák					
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím  Michal Štrébely, DiS					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 10	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval: Jiří Jožák		Datum: 21.6.2013		
		Navazuje na změnu PD		
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz. příloha Rozpočet stoka I, O, Y, Y1 – změnový list č. 10.				
ZL č.10- celkem		2 021 161,91 Kč + DPH		
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.				
 Michal Štrébely, DiS				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 2 021 161,91Kč + DPH		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: <u>Jiří Jožák</u> za zhotovitele (jméno/podpis) 		Převzal:  za objednatele (jméno/podpis) Datum:		

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 10		
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.				
PZ vystavil:	Jiří Jožák		Datum: 21.2.2013		
			Navazuje na změnu PD		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
<u>Vícepráce:</u>					
ZLč.10 Celkem			2 021 161,91 Kč + DPH		
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých			Změna sjednané lhůty dokončení díla		
<u>2 021 161,91</u> Kč + DPH			(číslem/slovy):		
			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
0 Kč + DPH					
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
OBČANSTVÍ Satrapa Roman Obec Radiměř RADIMĚŘ PSČ 569 07 (1)			Josef Kunc EVT Stavby s.r.o.		
			Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 11	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 21.6.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-strebely@agroprojekce.cz	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: Příloha č.1 na rozpočtové podklady: viz příloha č. 2,3 příloha: Fotodokumentace					
Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě stoky AF došlo po vytyčení skutečného stavu stávajících inženýrských sítí ke zjištění, odlišné polohy vodovodu (jedná se o historický vodovod bez přesných údajů o poloze) v místě. S ohledem na prostorové uspořádání v místě a konfiguraci terénu, není možné provést stoku za dodržení normy o prostorovém uspořádání sítí z hlediska odstupných vzdáleností od jednotlivých vedení. Pro realizaci kanalizace v místě je jediným řešením přeložka vodovodu v délce cca 270m v místě s realizací postupem- kanalizace ukládána do společné rýhy s novým vodovodním řadem, tak aby byla dodržena osová vzdálenost od plynu. Nový vodovod bude přikládán ke kanalizaci v odstupové vzdálenosti, jakou dovolí místní podmínky, předpoklad je ale menší než normová vzdálenost. Pro umožnění zásobování vodou po dobu výstavby bude potřeba vybudovat bypas (dočasné zásobení vodou) pro zásobení nemovitostí v délce cca 270m, což umožní zásobit nemovitosti po dobu výstavby. Bude také nutno přepojit cca 4 ks stávajících vodovodních přípojek.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává: EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele Jiří Jožák  EVT Stavby s.r.o. v Zuhradkovi 3. 568 02 SVITAVY					
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím  Michal Štrébely, DiS					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					


NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 11	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval: Jiří Jožák			Datum: 21.6.2013		
			Navazuje na změnu PD		
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla					
NÁVRH ÚPRAVY:					
Viz. příloha– změnový list č. 11.					
ZL č.11- celkem			378 062,48 Kč + DPH		
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.  Michal Štrébely, DiS					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 378 062,48 + DPH			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: Jiří Jožák za zhotovitele (jméno/podpis)  EVT Stavby s.r.o. IČO: 256882 SVITAVĚ			Převzal:  za objednatele (jméno/podpis) Datum:		

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 11	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
PZ vystavil:	Jiří Jožák	Datum: 21.6.2013		
Navazuje na změnu PD				
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:				
Vícepráce:				
ZLč.11 Celkem			378 062,48 Kč + DPH	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých		Změna sjednané lhůty dokončení díla		
<u>378 062,48</u> Kč + DPH		(číslem/slovy):		
		0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
(číslem/slovy):				
0 Kč + DPH				
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc
jiné okolnosti				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
OBEC RADIMĚŘ Satrapa Roman Obec Radiměř 		Josef Kunc EVT Stavby s.r.o. Datum:		


EVT Stavby s.r.o.
V Zuhradkaci 3 568 02 SVITAV


POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 12	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
PZ vystavil:	Patrik Kopecký, DiS.		Datum: 1.7.2013	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	Poslem	Faxem	osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Cena SoD 799 778 Kč, viz příloha Cena změna 794 194 Kč, viz příloha Rozdíl <u>-5 584 Kč</u>				
<u>Vícepráce:</u>				
ZLč.12 Celkem			-5 584 Kč + DPH	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých		Změna sjednané lhůty dokončení díla		
<u>-5 584</u> Kč + DPH		(číslem/slovy):		
		0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
(číslem/slovy):				
<u>0</u> Kč + DPH				
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc
jiné okolnosti				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<u>Satrapa Roman</u> <u>Obec Radiměř</u>		LBtech Vilém Šedivý LBtech a.s. MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMYŠL IČO: 150 35 808, DIČ: 264 - 150 35 808 Datum:		



OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 12	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 1.7.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Projektová dokumentace			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: viz příloha č. 1,			
		příloha: Stanovisko projektanta, fotodokumentace			
		Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru k oznámení změny č. 12			
Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě stoky X u č.p.242 došlo po vytyčení skutečného stavu stávajících inženýrských sítí ke zjištění, že skutečné prostorové uspořádání stávajících inženýrských sítí neumožní instalaci části potrubí bez ohrožení statiky přilehlých objektů. Pro řešení uvedeného problému se zvažovali dvě varianty: 1. Ponechání trasy kanalizace s vyvolanou investicí přeložky plynu. 2. Úprava trasy kanalizace v rámci stavbou dotčených pozemků Po vyhodnocení ekonomických aspektů a aspektů provádění stavby byla vybrána varianta druhá.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává:				LBtech a.s. Za zhotovitele Patrik Kopecký, DiS.  MORAVSKÁ 786, 570 01 LITOMYŠL IČO: 150 35 808, DIČ: 264 - 150 35 808	
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím					
Michal Štrébely, DiS					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY		číslo NOZ: 12	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.		
NOZ zpracoval:	Patrik Kopecký, DiS.	Datum: 1.7.2013	
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	Faxem osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla			
NÁVRH ÚPRAVY:			
Viz. příloha Rozpočet– změnový list č. 12. ZL č.12- celkem - 5 584 Kč + DPH			
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím. Michal Štrébely, DiS			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): -5 584,4 Kč + DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: Patrik Kopecký, DiS. za zhotovitele (jméno/podpis)	Převzal: za objednatele (jméno/podpis)		
	Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 13	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 9.8.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-strebely@agroprojekt.cz	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: viz příloha č. 1			
		příloha: Fotodokumentace			
Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě domovních čerpacích stanic byla v několika případech zjištěna vysoká hladina spodní vody ve výkopu jam pro čerpací stanice. Vzhledem k tomu že domovní čerpací stanice jsou navrženy plastové, je proto v tomto případě nezbytně nutné jejich zajištění proti vztlaku spodní vody, což se provede obetonováním v předepsaném rozsahu s ohledem na výšku hladiny spodní vody. Dále je nutno před osazením čerpací jímky tuto vodu odčerpat a koordinovat zemní a betonářské práce.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává:					
			EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele Jiří Jožák		
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím					
 Michal Štrébely, DiS					
Poznámka:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 13	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval:	Jiří Jožák		Datum: 9.8.2013	
			Navazuje na změnu PD	
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz. příloha– změnový list č. 13.				
ZL č.13- celkem za 1 ks			20 609 Kč + DPH	
ZL č.13- celkem případů			15 ks	
ZLč.13-celkem			309 135,00 Kč + DPH	
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.				
			 Michal Štrébely, DiS	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 309 135,00 + DPH			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval: Jiří Jožák za zhotovitele (jméno/podpis)			Převzal:  za objednatele (jméno/podpis)	
EVT Stavby s.r.o. IČ: 252 23 1234			Datum:	


 - 4 -

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 13		
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.				
PZ vystavil:	Jiří Jožák	Datum: 9.8.2013			
Navazuje na změnu PD					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
Vícepráce:					
ZLč.13 Celkem			309 135,00 Kč + DPH		
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:			
Změna sjednané ceny díla českých		Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
<u>309 135,00</u> Kč + DPH		<u>0</u> kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
<u>0</u> Kč + DPH					
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
 Satrapa Roman Obec Radiměř 		 Josef Kunc EVT Stavby s.r.o. 			
		Datum:			

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 14

Zhotovitel: Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.

Komu: Obec Radiměř

Datum: 9.9.2013

Název akce: Kanalizace Radiměř

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou

E-mailem-
strebely@agro
rojekce.cz

Faxem:

osobně

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

příloha:

Příloha č.1

viz příloha č. 2,3

Fotodokumentace

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci výstavby kanalizačních stok R1 a T v obci Radiměř došlo ve výkopu na těchto stokách k zastižení lokálních nepříznivých geologických podmínek. Ve výkopu byl zjištěn výskyt velikých balvanů, které při provádění zemních prací způsobily nutnost upravení(rozšíření) vlastní šířky výkopů s ohledem na propady komunikace a zemin přilehlých výkopu v souvislosti s odstraňováním těchto kamenů z výkopu. Těmto propadům nešlo zabránit ani na stavbě prováděným pažením výkopů. Situování stoky v silnici vyvolalo v tomto případě i vícenáklady na povrchy a konstrukci vozovky, obsypy a zásypy a odvoz zeminy a dovoz zeminy vhodné k zásypu.

Počet připojených listů specifikací:Důvod
vícepráce
méněprácezáměr
objednatelchyba v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitelevyšší
množnepředvídatelné
události

Oznámení vydává:

EVT Stavby s.r.o.
Za zhotovitele
Jiří Jožák



Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím


Michal Štrébely, DiS


Poznámka:


Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 14	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval: Jiří Jožák		Datum: 9.9.2013		
		Navazuje na změnu PD		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz. příloha– změnový list č. 14.				
ZL č.14- celkem		519 936,86 Kč + DPH		
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.				
 Michal Štrébely, DiS				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 519 936,86 + DPH		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: <u>Jiří Jožák</u> za zhotovitele (jméno/podpis)		Převzal:  za objednatele (jméno/podpis)		
		Datum:		

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 14	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
PZ vystavil:	Jiří Jožák		Datum: 9.9.2013	
			Navazuje na změnu PD	
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:				
<u>Vícepráce:</u>				
ZLč.14 Celkem			519 936,86 Kč + DPH	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých		Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<u>519 936,86</u> Kč + DPH		0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
0 Kč + DPH				
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc
jiné okolnosti				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 <u>Satrapa Roman</u> <u>Obec Radiměř</u> 		<u>Josef Kunc</u> <u>EVT Stavby s.r.o.</u>  Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 15	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 30.8.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-strebely@agrop rojekce.cz	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: viz příloha č. 1			
		příloha:			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě geodetického zaměření skutečného provedení kanalizační sítě jsou tímto změnovým listem č.15 dorovnány veškeré rozdíly provedeným a položených metrů gravitační a tlakové kanalizace.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává:					
EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele Jiří Jožák					
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím					
 MIROSLAV PROJEKCE LITOMYŠL s.r.o. Rekvalifikace 585 01 VYSOKÉ PÁTKOVICE					
Poznámka:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 15	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval: Jiří Jožák		Datum: 30.8.2013		
		Navazuje na změnu PD		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz. příloha– změnový list č. 15.				
ZL č.15- celkem		16 210,00 Kč + DPH		
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.				
 Michal ŠTEPÁNEK LITOMYŠL AKTIVITA s.r.o. Rokycanova 114 586 01 VYSOKÉ MYTO (2)				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 16 210,00 + DPH		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: <u>Jiří Jožák</u> za zhotovitele (jméno/podpis)		Převzal:  za objednatele (jméno/podpis)		
		Datum:		

POTVRZENÍ ZMĚNY				číslo PZ: 15	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
PZ vystavil:		Jiří Jožák		Datum: 30.8.2013	
		Navazuje na změnu PD			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Vícepráce: 					
ZLč.15 Celkem			16 210,00 Kč + DPH		
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých			Změna sjednané lhůty dokončení díla		
<u>16 210,00</u> Kč + DPH			(číslem/slovy):		
			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<u>0</u> Kč + DPH					
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<u>Satrapa Roman</u> <u>Obec Radiměř</u> 			<u>Josef Kunc</u> <u>EVT Stavby s.r.o.</u>  Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 16

Zhotovitel: Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.

Komu: Obec Radiměř

Datum: 15.9.2013

Název akce: Kanalizace Radiměř

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- strebel@agrop rojekce.cz	Faxem:	osobně
------------------------------------	--------	--	--------	--------

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	viz příloha č. 1
	příloha:	

Popis a zdůvodnění změny:

Při výstavbě kanalizačních stok v bočních uličkách v Radiměřích došlo k poškození asfaltových povrchů místních komunikací v blízkosti rýhy pro výstavbu kanalizačních stok. Ve výkopu byl jednak zjištěn výskyt větších balvanů, které při provádění zemních prací způsobily propady povrchů komunikace přilehlých výkopu v souvislosti s odstraňováním těchto kamenů z výkopu. V některých částech pak stávající povrchová vrstva komunikace byla provedena v menší mocnosti a došlo k jejímu porušení vlivem pojezdu mechanizace a aut. Uvedené skutečnosti se v době projektové přípravy nedali předvídat. Navrhuje se proto rozšíření rozsahu finálních živičných povrchů v některých částech místních komunikací o 0,5m od hrany výkopu na obě strany.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
---------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

Oznámení vydává:



EVT Stavby s.r.o.
Za zhotovitele
Jiří Jožák



Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím

Michal Štrébely, DiS


Poznámka:


Toto **Oznámení o změně** (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). **Není Potvrzením změny (dále je "PZ")** podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 16	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval: Jiří Jožák			Datum: 15.9.2013	
			Navazuje na změnu PD	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
. Viz. příloha– změnový list č. 16.				
ZL č.16- celkem			978 240,00 Kč + DPH	
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.				
			 Michal Štrébely, DiS	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 978 240,00 + DPH			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval: Jiří Jožák za zhotovitele (jméno/podpis)			Převzal:  za objednatele (jméno/podpis)	
			Datum:	

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 16	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.		
PZ vystavil:		Jiří Jožák		Datum: 15.9.2013
Navazuje na změnu PD				
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:				
Vícepráce:				
ZLč.16 Celkem			978 240,00 Kč + DPH	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých		Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<u>978 240,00</u> Kč + DPH		0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
0 Kč + DPH				
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc
jiné okolnosti				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<u>Satrapa Roman</u> <u>Obec Radiměř</u>  OBEC		<u>Josef Kunc</u> <u>EVT Stavby s.r.o.</u>  Datum:		

RADIMĚŘ (1)
PSČ 550 97


OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 17	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 7.10.2013	
Název akce: Kanalizace Radiměř					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-strebely@agrop rojekce.cz	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: viz příloha č. 1			
		příloha:			
Popis a zdůvodnění změny: Na výtlačném potrubí za ČS1 v Radiměři směrem k Hradci nad Svitavou bude vybudován měrný objekt na měření průtočného množství odpadních vod. V navržené betonové šachtě bude osazen indukční průtokoměr s uzávěry a zabezpečením elektroinstalace k měřidlu. Bližší popis změny je uveden ve stanovisku projektanta u tohoto změnového listu. Uvedené skutečnosti se v době projektové přípravy nedali předvídat.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Oznámení vydává:					
EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele Jiří Jožák					
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím					
 Michal Štrébely, DiS					
Poznámka:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					


NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 17	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
NOZ zpracoval: Jiří Jožák			Datum: 7.10.2013	
			Navazuje na změnu PD	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) <u>dohodnuté ceny</u> (b) <u>dohodnuté lhůty ukončení díla</u>				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz. příloha– změnový list č. 17.				
ZL č.17- celkem			161 995,00 Kč + DPH	
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.  Michal Štrébely, DiS				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 161 995,00 + DPH			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů	
Zpracoval:  Jiří Jožák za zhotovitele (jméno/podpis)			Převzal:  za objednatele (jméno/podpis)	
			Datum:	

POTVRZENÍ ZMĚNY			číslo PZ: 17	
Zhotovitel:	Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.			
PZ vystavil:	Jiří Jožák		Datum: 7.10.2013	
			Navazuje na změnu PD	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <u>Vícepráce:</u> 				
ZLč.17 Celkem			161 995,00 Kč + DPH	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých		Změna sjednané lhůty dokončení díla		
<u>161 995,00</u> Kč + DPH		(číslem/slovy):		
		0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<u>0</u> Kč + DPH				
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc
jiné okolnosti				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
OBEC RADIMĚŘ Satrapa Roman Obec Radiměř 500 07 (1) 		Josef Kunc EVT Stavby s.r.o.  Datum:		

OZNÁMENÍ ZMĚNY						číslo OZ: 18			
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.							
Komu:		Obec Radiměř			Datum: 7.10.2013				
Název akce: Kanalizace Radiměř									
Způsob odeslání/předání/datum:		poštou		E-mailem-strebely@agroprojekce.cz		Faxem:		osobně	
Odkazy		na specifikaci:							
		na výkresy:							
		na rozpočtové podklady:		viz příloha č. 1					
		příloha:		Projektová dokumentace					
				Stanovisko projektanta					
Popis a zdůvodnění změny: Celý popis a zdůvodnění změny je popsáno ve stanovisku projektanta, které je součástí tohoto změnového listu. 									
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události				
Oznámení vydává:				EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele Jiří Jožák					
Stanovisko technického dozoru stavebníka:				souhlasím					
Poznámka:				Michal Štrébely, DiS					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.									

[illegible]

OZNÁMENÍ ZMĚNY				číslo OZ: 18											
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.													
Komu:		Obec Radiměř		Datum: 7.10.2013											
Název akce: Kanalizace Radiměř															
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-strebely@agroprojekce.cz	Faxem:	osobně											
Odkazy <table border="0"> <tr> <td>na specifikaci:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>na výkresy:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>na rozpočtové podklady:</td> <td>viz příloha č. 1</td> </tr> <tr> <td>příloha:</td> <td>Projektová dokumentace</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stanovisko projektanta</td> </tr> </table>						na specifikaci:		na výkresy:		na rozpočtové podklady:	viz příloha č. 1	příloha:	Projektová dokumentace		Stanovisko projektanta
na specifikaci:															
na výkresy:															
na rozpočtové podklady:	viz příloha č. 1														
příloha:	Projektová dokumentace														
	Stanovisko projektanta														
Popis a zdůvodnění změny: Celý popis a zdůvodnění změny je popsáno ve stanovisku projektanta, které je součástí tohoto změnového listu.															
Počet připojených listů specifikací: <table border="1"> <tr> <td>Důvod vícepráce méněpráce</td> <td>záměr objednatele</td> <td>chyba v projektové dokumentaci</td> <td>chyba zhotovitele</td> <td>vyšší moc</td> <td>nepředvídatelné události</td> </tr> </table>						Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události				
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události										
Oznámení vydává: EVT Stavby s.r.o. Za zhotovitele <i>Jiří Jožák</i>															
Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím  Michal Štrébely, DiS															
Poznámka:															
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.															

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			číslo NOZ: 18	
Zhotovitel:		Sdružení Radiměř členů sdružení EVT Stavby s.r.o. a LBtech a.s.		
NOZ zpracoval:		Jiří Jožák		Datum: 7.10.2013
		Navazuje na změnu PD		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <u>(a) dohodnuté ceny</u> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla				
NÁVRH ÚPRAVY:				
Viz. příloha– změnový list č. 18. ZL č.18- celkem 350 675,00 Kč + DPH				
Stanovisko technického dozoru stavebníka: S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.  Michal Strébely, DiS				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): 360 675,00 + DPH		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Zpracoval: Jiří Jožák za zhotovitele (jméno/podpis)		Převzal:  za objednatele (jméno/podpis)		
		Datum:		