

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: 201328V - Opravy a stavební úpravy nebytového prostoru č. 429-101 na pobočku městské knihovny v Praze

Místo: Tusarova 429/35, k.ú. Holešovice

Název úkolu	Rok	2013																2014								
	Měsíc	9				10				11				12				1				2				
	Týden	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Týden stavby	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	
	1. den týdne	16.9	23.9	30.9	7.10	14.10	21.10	28.10	4.11	11.11	18.11	25.11	2.12	9.12	16.12	23.12	30.12	6.1	13.1	20.1	27.1	3.2	10.2	17.2	24.2	
	Doba práce																									
Demontáže	2 . týdny																									
Bourací a zemní práce	8 . týdnů																									
Svislé a kompletní konstrukce	8 . týdnů																									
Vodorovné konstrukce	4 . týdny																									
Úpravy povrchů vnitřní	8 . týdnů																									
Sanační práce v 1.PP	4 . týdny																									
Úpravy povrchů vnější	2 . týdny																									
Konstrukce suché výstavby	7 . týdnů																									
Izolace proti vodě a tepelné	7 . týdnů																									
Konstrukce klempířské, truhlářské	5 . týdnů																									
Vnější výplně otvorů	2 . týdny																									
Elektroinstalace	8 . týdnů																									
ZTI, ÚT	13 . týdnů																									
VZT	8 . týdnů																									
Podlahy povlakové	6 . týdnů																									
Obklady a dlažby	6 . týdnů																									
Vnitřní dveře	2 . týdny																									
Malby a nátěry	4 . týdny																									
Dokončovací práce	3 . týdny																									

Finanční plnění částky bez DPH	Rok	2013				2014	
	Měsíc	9	10	11	12	1	2
Finanční plnění - investice			750 000 Kč	1 100 000 Kč	150 000 Kč	203 766 Kč	
Finanční plnění - opravy		1 850 000 Kč	1 200 000 Kč	1 650 000 Kč	1 250 000 Kč	499 183 Kč	
CELKEM					8 652 949 Kč		