

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 5461 / 2013

uzavřená na základě ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění
mezi stranami :

1. Objednatel : Obec Dolní Bojanovice
Hlavní ulice č.p.383
696 17 Dolní Bojanovice
zast. : Mgr.Jansa Vlastimil - starosta obce
zast. ve věcech technických: Ing.Marcela Rabušicová
IČ : 00284858 DIČ : CZ00284858
Tel. : 518 372 226
E-mail : obec@dolnibojanovice.cz

dále jako objednatel

a

2. Zhotovitel : Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Benátky 17,
698 01 Veselí nad Moravou
zast. : Ing.Jan Čech – ředitel a jednatel společnosti
Ing.Josef Tománek – jednatel společnosti
zast. ve věcech technických: Ing.Jiří Šuráň – ved.střediska
stavební výroby
IČ : 262 29 455 DIČ : CZ26229455
Tel. : 518 322 685 fax. : 518 322 459
E-mail : vhsjavor@vhsjavor.cz

dále jako zhotovitel

I. Předmět dodatku

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo 5461/2013, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Dolní Bojanovice, odlehčení kanalizace v ul. Lipová. Tato smlouva se rozšiřuje o dodatek č.1, který řeší následující vícepráce. V rámci probíhajících stavebních prací bylo nutno provést navíc vybudování nové betonové šachty na stoce DN 600 s odbočením na stoku DN 400.

S ohledem na výše uvedeném důvodu se smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

VI. Cena díla:

Cena díla v bodě I se nahrazuje o následujícím textem :

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla sjednaného touto smlouvou 5461/2013 vč. dodatku č.1 se sjednává ve výši:

Původní cena díla

Původní cena celkem bez DPH	682 263,- Kč
DPH 21 %	143 275,- Kč
Cena celkem vč. DPH	825 538,- Kč

Vícepráce – Dodatek č.1

Cena vícepráce – dodatek č.1 celkem bez DPH	60 883,- Kč
DPH 21 %	12 785,- Kč
Cena Vícepráce – Dodatek č.1 celkem vč. DPH	73 668,- Kč

Cena díla vč. dodatku č.1 - celková

Cena díla vč. dodatku č.1 – celková bez DPH	743 146,- Kč
DPH 21 %	156 060,- Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 – celková vč. DPH	899 206,- Kč


Ostatní znění článků a ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č.1 – Dodatek č.1 - položkový rozpočet

V Dolních Bojanovicích, dne : 13. 1. 2014

Za objednatele

Mgr. Vlastimil Jansa
Starosta obce



Ve Veselí nad Moravou, dne : 14. 1. 2014

Za zhotovitele

Ing. Jan Čech
Ředitel a jednatel společnosti

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455
②

Ing. Josef Tománek
Jednatel společnosti


Schváleno RO 13.1.2014, usnesení č. 7/14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vícepráce-kan.šachta na potr.DN 60	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D1	Dodatek č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5461	Dolní Bojanovice, odlehčení kanalizace v ul.Lipová		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Dolní Bojanovice			
Dodavatel	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.		Zakázkové číslo	5461
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	60 883		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	60 883		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	60 883	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	60 883	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor. IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455	 OBEC DOLNÍ BOJANOVICE Hlavní 383, 698 17 Dolní Bojanovice IČ: 00251830 DIČ: CZ00251830

Základ pro DPH	21,0	%	60 883 Kč
DPH	21,0	%	12 785 Kč
Základ pro DPH	15,0	%	0 Kč
DPH	15,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	73 668 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	5461 Dolní Bojanovice, odlehčení kanalizace v ul.Lipová	Rozpočet :	1
Objekt :	D1 Dodatek č.1	Vícepráce-kan.šachta na potr.DN 600	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 463	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	489	0	0	0	0
8 Trubní vedení	45 598	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 332	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	60 883	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5461 Dolní Bojanovice, odlehčení kanalizace v ul.Lipce	Rozpočet: 1
Objekt :	D1 Dodatek č.1	Vícepráce-kan.šachta na potr.DN 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	6,06	194,00	1 176,03
2	133101101R00	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3	m3	2,83	408,00	1 153,01
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,55	37,00	1 315,35
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	11,98	95,40	1 142,51
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	11,98	14,30	171,26
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	21,56		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,59	61,20	954,11
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,34	290,00	1 838,31
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,99	534,00	1 062,66
10	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	T	13,00	50,00	649,83
	Celkem za	1 Zemní práce				9 463,06
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,97	504,00	488,88
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				488,88
Díl: 8		Trubní vedení				
12	871442111U00	Mtž kan potr kanál. PP DN 600 výkop	m	3,00	264,00	792,00
13	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	4,00	49,80	199,20
14	28614244	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 400x5000 mm	kus	0,50	9 282,00	4 641,00
15	NC	Přechodová spojka Fernco 453-335 R	ks	1,00	3 400,00	3 400,00
16	28614276	Trubka kanalizační X-STREAM 600 mm PP hrdlová SN 10	m	6,00	1 663,00	9 978,00
17	PC	Šachta betonová na DN 600 s odbočením DN 400 s monolit.dnem	kus	1,00	18 000,00	18 000,00
18	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	608,00	608,00
19	55243442	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 kruhový VIATOP bez ventilace	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
20	R1	Montáž tvarovky odbočné Easy-clip KG 200 na potr. z trub PP DN 600	ks	1,00	2 980,00	2 980,00
21	R5	Napojení šachetního dna na stávající stoky odřezky potrubí U-R 2xDN 600 a 1xDN 400	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				45 598,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	18,36	290,50	5 332,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 332,42