

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : **Město Svitavy**
se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupený starostou : Mgr. Davidem Šimkem
IČ: 002 77 444
DIČ: CZ00277444
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 520591/0100

(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : **OLSPOL s.r.o.**
se sídlem **T. G. Masaryka 30, 568 02 Svitavy**
zastoupen: Ladislavem Olivou, jednatelem
IČ: 274 66 701
DIČ: CZ27466701
Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svitavy
č.ú.: 27-1283340359/0800
zapsán: v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 20675

(dále též jako zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.6.2013 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Zateplení budovy Základní umělecké školy Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla v souladu s oddílem XV. bodem 1. účinnosti dne 10.9.2013, tj. dnem uzavření smlouvy mezi městem Svitavy a Státním fondem životního prostředí ČR, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na dílo dle Smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo předpokládala, že provádění díla bude zahájeno dne 5.8.2013, zhotovitel tedy nemohl zahájit dílo tak, jak se předpokládalo v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky.

Původní termín provedení díla dohodnutý v prvním odstavci bodu 4. oddílu IV. Smlouvy o dílo byl dohodnut na 20.5.2014.

S ohledem na ujednání druhého odstavce bodu 4. oddílu IV. Smlouvy o dílo vnesl zhotovitel požadavek na posunutí termínu dokončení díla o dobu, o kterou mu objednatel umožnil zahájit provedení díla později. Smlouva o dílo nabyla účinnosti až dne 10.9.2013 a objednatel vyzval zhotovitele k převzetí staveniště na 19.9.2013. Od tohoto dne mohl zhotovitel zahájit provádění stavebních prací. Zhotovitel má tedy právo na prodloužení termínu o 45 dní a z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek.

B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, že stávající znění oddílu IV. bodu 4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„5.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne **4.7.2014.**

Objednatel není povinen zahájit převjímací řízení na díle dříve než 30 dnů před dohodnutým termínem předání.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

6

C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 27. 1. 2014

Ve Svitavách dne : 28. 1. 2014

Za objednatele :

.....
Mgr. David Šimek
starosta
města Svitavy



Za zhotovitele :

.....
Ladislav Oliva
jednatel
OLSPOL s.r.o.

OLSPOL s.r.o.
T.G. Masaryka 30, 568 02 Svitavy
IČO: 27466701
DIČ: CZ27466701

6