



nejpozději 17. 11. 2014. Zhotovitel vystaví fakturu a doručí ji Objednateli do 2 pracovních dnů od odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem Objednatelů. Dnem zdanitelného plnění bude 14. 11. 2014. Druhý soupis provedených prací bude Zhotovitelem vyhotoven za práce od 15. 11. 2014 do 30. 11. 2014 a tyto práce budou předmětem samostatné fakturace.

III.

Ostatní ujednání

- 1) Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Tento Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy Dodatku:

Položkový rozpočet - doplňující (ZL 1) a nové (ZL 2 a 3) rozpočty

V Machově dne 3. 11. 2014

ESTYS MACHOV
49 63 MACHOV
res Náchod

Za Objednatele: Ing. Jiří Krtička, starosta obce

V Roztokách dne 3. 11. 2014



POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY

Tel.: 233 089 411 • Fax: 220 912 299
IC: 25606488

Za Zhotovitele: Ing. Jan Lapš, člen představenstva



bude čerpáno z rezervy dle dod.2	2 343 232,-	492 079,-	2 835 311,-
finanční rezerva - zbývá	880 326,-	184 868,-	1 065 194,-

3.) Tímto Dodatkem se v příloze 2 – položkový rozpočet:

doplňuje rozpočet stoky J5 z důvodu potřeby přeložky vodovodu (ZL 1)

ruší rozpočet stoky J a nahrazuje novým z důvodu potřeby chráničky v ochranném pásmu vodního zdroje (ZL 2)

ruší rozpočet stoky A6 a nahrazuje novým z důvodu potřeby přeložky dešťové kanalizace (ZL 3)

doplňující (ZL 1) a nové (ZL 2 a 3) rozpočty tvoří přílohu tohoto Dodatku.

4.) Z důvodu možného rizika zhoršení dopravní dostupnosti stavby v zimních měsících a v souladu s pokyny SFŽP se smluvní strany dohody na doplnění čl. 5 zvláštní obchodní podmínky. Státní fond životního prostředí jakožto poskytovatel dotace, ze které je spolufinancováno dílo dle Smlouvy, požaduje dodržení schváleného finančně platebního kalendáře akce, přičemž neumožňuje převedení finančních prostředků do dalších let. Schválený finančně platební kalendář akce není možné nadále oproti praxi předchozích let měnit. Tento postoj Státního fondu životního prostředí ČR byl objednateli sdělen dopisem, ve kterém Státní fond životního prostředí ČR výslovně uvádí, že „nedočerpání prostředků EU podle schváleného finančně platebního kalendáře na rok 2014 povede ke ztrátě finančních prostředků, která se nutně musí promítnout i do financování Vašeho projektu, a to odpovídajícím snížením dotace“. Státní fond životního prostředí ČR doporučuje v této souvislosti použití „všech administrativních mechanismů, a to jak v rámci řízení realizace Vašeho projektu, tak v rámci smluvních povinností Vašich dodavatelů“. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

5.13. Zhotovitel předzásobí stavbu potřebným stavebním materiálem, který uloží v prostorách staveniště nebo – na základě písemného souhlasu objednatele – na místě, které k tomu účelu má k dispozici nebo které si za tímto účelem zajistí. Zhotovitel uloží materiál tak, aby nedošlo ke snížení jeho kvality, technických vlastností a parametrů, přičemž Zhotovitel nebude na Objednateli uplatňovat náklady na uskladnění a ostrahu dodaného materiálu. Objednatel souhlasí s tím, aby takto dodaný materiál byl zahrnut do dílčího plnění Zhotovitele. Okamžikem podpisu zjišťovacího protokolu zástupcem Objednatele přejde vlastnické právo k materiálu ze Zhotovitele na Objednatele, čímž není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele provést kontrolu kvality provedeného díla až po zabudování nebo montáži materiálu. Tímto ujednáním není rovněž dotčeno ujednání o nebezpečí škody na díle dle odst. 18.2.1. obchodních podmínek pro zhotovení stavby. Dodaný materiál fakturovaný Zhotovitelem dle tohoto odstavce bude dle požadavku SFŽP ve sledovaném období předmětem samostatné faktury.

5.) Na základě požadavku SFŽP na maximalizaci čerpání dotačních prostředků roku 2014 se smluvní strany dohody na doplnění čl. 5 zvláštní obchodní podmínky takto:

5.14. Za měsíc listopad 2014 proběhne fakturace odlišně od postupu dle čl. 6.2. Obchodních podmínek pro zhotovení stavby. První soupis provedených prací bude Zhotovitelem vyhotoven za práce od 1. 11. 2014 do 14. 11. 2014 a bude předložen Objednateli



I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je úprava označení Zhotovitele, změna ceny díla a dále pak upřesnění smluvních podmínek s ohledem na požadavky Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“).

II.

Změny a doplňky

- 1.) Tímto Dodatkem se z důvodu opravy IČ Zhotovitele a doplnění jeho druhého bankovního spojení mění označení Zhotovitele takto:

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Bankovní ústav 1: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu 1: 4200388669/6800

Bankovní ústav 2: Volksbank CZ a.s.

Číslo účtu 2: 4200388677/6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

Tel.: 602 213 959

E-mail: lapes@pohl.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Síla

Tel.: 606 543 909

E-mail: sila@pohl.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

- 2.) Tímto Dodatkem se na základě odsouhlasení změnových listů č. 1, 2 a 3 Objednatelem mění čl. 4, odst. 4.1. takto:

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

	Cena bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Původní cena díla dle SOD	35 459 135,-	7 446 418,-	42 905 553,-
bez rezervy	32 235 577,-	6 769 471,-	39 005 048,-
Finanční rezerva	3 223 558,-	676 947,-	3 900 505,-
Změna ceny dle ZL č. 1. – 3.	2 343 232,-	492 079,-	2 835 311,-
z toho: přípočet	2 491 916,-	523 302,-	3 015 218,-
odpočet	- 148 684,-	31 223,-	179 907,-
Celková cena díla dle SOD	35 459 135,-	7 446 418,-	42 905 553,-
bez rezervy	34 578 809,-	7 261 550,-	41 840 359,-



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Na zhotovení stavby **Machov – dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízke Srbské a v Machovské Lhotě**

uzavřené dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
ve znění pozdějších předpisů
ve znění dodatku č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Machov

Sídlo: Náměstí 119, 549 63 Machov

IČ: 00272809

DIČ: CZ00272809

Číslo účtu: 1183009319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Krtička** – starosta obce

Tel.: 604 569 525

E-mail: j.krticka@machov-obec.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Kryl

Tel.: 605 915 337

E-mail: m.kryl@machov-obec.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Rostoky

IČ: 25606467

DIČ: CZ25606468

Bankovní ústav: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

Tel. : 602 213 959

E-mail: lapes@pohl.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Síla

Tel. : 606 543 909

E-mail: sila@pohl.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 22.1. Obchodních podmínek pro zhotovení stavby dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 (dále je Dodatek):