



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné:

Město Svitavy

IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:

Ulehla Ivan s.r.o.

IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375

sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057

zastoupena Ivanem Ulehlou - jednatelem

a

BS - IMEX, spol. s r.o.

IČ: 63476711, DIČ: CZ63476711

sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno

zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 20486

zastoupena Jaroslavem Bastlem - jednatelem, Ladislavem Školařem - jednatelem

na základě Smlouvy o vzniku společnosti dále vystupující pod společným názvem:

„Společnost pro dostavbu kanalizace města Svitavy“

sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy

kontaktní osoba: Ivan Ulehla

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.8.2014 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kanalizace města Svitavy - III. etapa**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Podle bodu 15.2. Smlouvy o dílo tato nabyla účinnosti dne 11.11.2014, kdy byla uzavřena smlouva mezi objednatelem a Státním fondem životního prostředí ČR, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na dílo dle Smlouvy o dílo.

Zhotovitel by měl v souladu s bodem 2.9. Smlouvy o dílo právo požadovat posunutí termínu provedení díla o 133 dnů, neboť objednatel objektivně neumožnil zahájit provádění díla v předpokládaném termínu, který byl původně dohodnut na 1.7.2014.

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 skončí období, kdy může objednatel čerpat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, dohodly se strany, že termín provedení díla se posune pouze o 108 dnů a současně se strany dohodly, že zhotovitel bude provádět dílo i během zimního období, což se původně nepředpokládalo.

B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) termín pro provedení díla se prodlouží pouze o 108 dnů a zhotovitel nebude požadovat z důvodu pozdějšího umožnění zahájení provádění díla objednatelem žádné další prodloužení termínu provedení díla. Z těchto důvodů se tedy :

- stávající znění bodu 2.8. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje takto:
„2.8. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do **16.11.2015.**“
- stávající **bod 2.9. Smlouvy o dílo se ruší bez náhrady.**



b) zhotovitel bude provádět dílo i během zimních měsíců a tuto skutečnost zohlední v aktualizovaném Harmonogramu, který je zhotovitel povinen zpracovat a objednateli předat v souladu s bodem 2.4. Smlouvy o dílo. Dále se Smlouva o dílo mění takto :

- na závěr bodu 2.3. Smlouvy o dílo se doplňují nové odstavce, které zní:
„V zimním období (zimní období strany definují jako období od účinnosti této smlouvy o dílo do 31.3.2015) se lhůta pro provedení Dílčí stavby posune v případě nepříznivých klimatických podmínek, a to vždy o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek, které trvaly v době provádění příslušné Dílčí stavby.
Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Doba trvání nepříznivých klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany nebudou shodovat na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele.“
- stávající znění bodu 2.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.4. V Harmonogramu jsou též uvedena plánovaná data zahájení a ukončení Dílčích staveb. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo předat objednateli aktualizovaný Harmonogram. V případě, že bude mít objednatel k aktualizovanému Harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel bez zbytečného odkladu od sdělení připomínek do Harmonogramu zapracovat.
V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli včas aktualizovaný Harmonogram, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.“
- stávající znění bodu 2.6. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.6. Zhotovitel je povinen Dílčí stavby provádět v pořadí, které bude uvedeno v objednatelem odsouhlaseném aktualizovaném Harmonogramu.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11.11.2014.


Ve Svitavách dne 11.11. 2014


Za objednatele:


Za zhotovitele:


Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52 Svitavy 568 02
IČ: 29212375 DIČ: CZ29212375
Tel.: 228 334 460
Ivan Ulehla, jednatel
Ulehla Ivan s.r.o.


Jaroslav Bastl, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.




Ladislav Školař, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonářka 408/ 16
617 00 Brno
DIČ: 288-63476711