

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na realizaci stavby

„VDJ Všechnov - výměna trubního vystrojení“

číslo smlouvy Zhotovitele: D6B103.071/INV/2014/93

číslo smlouvy Objednatele: 8195/14/s0 - *d1*

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená:

Ing. Zdeňkem Šmitmajerem, ředitelem závodu Jih

Janem Buchtou, zástupcem ředitele závodu Jih pro obchod

na základě plné moci ze dne 10. 12. 2013

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

č.ú.: 2047610104/2600

Adresa pro zasílání korespondence:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih, Okružní 544,
370 04 České Budějovice

Objednatel:

Jihočeský vodárenský svaz

S. K. Neumanna 19

370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl L, vložka 6331

zastoupený: Antonínem Princem, předsedou představenstva, pověřeným
k uzavření a podpisu této smlouvy představenstvem Jihočeského vodárenského svazu

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ – předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Vladimír Fürth, technický náměstek ředitele JVS

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

4. Čas plnění

V Čl. 4 Čas plnění se odst. 4.1 upravuje takto:

Dokončení Stavby: do 31. 3. 2015

Předání Stavby a všech dalších plnění Zhotovitele: do 7. 4. 2015

Důvodem pro posunutí termínu dokončení prací je:

Zajištění bezpečného provozu vodárenské soustavy v lokalitě Všechnov - Hodušín (čerpání pitné vody směr Hodušín, zásobení měst Tábora a Milevska včetně okolních obcí napojených na přímý odběr) při souběhu prací a odstávkách ve VDJ Hodušín. Z provozních důvodů proto není vhodné nastavit provizorní provoz VDJ Všechnov a provádět odstávky zařízení VDJ v období od 15. 12. 2014 do 15. 1. 2015. (Pozn. - odkryté části potrubí a armatur Zhotovitel zajistí proti poškození mrazem).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Českých Budějovicích dne 3. 12. 2014

V Českých Budějovicích dne - 8 - 11 - 2014

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Antonín Princ,
ředitel JVS a předseda představenstva

.....
Jan Buchta
zástupce ředitele závodu Jih pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

