

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.8.2014

na provedení díla „Interpretační centrum Zámek Žďár nad Sázavou“, uzavřené dle ust. § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Článek 1. Smluvní strany**1.1. OBJEDNATEL :**

Název : „SE.S.TA“

sídlo: Pod kaštiny 246/8, 160 00 Praha 6

IČ: 26537516

zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L11950

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Marie Kinsky, ředitelka spolku

E-mail: mkinsky@se-s-ta.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Real Development Design s.r.o., Americká 36, 120 00 Praha 2

Ing. Luboš Čuka, tel.: 725 14 14 15, e-mail: lubos.cuka@space8.cz

(dále jen „Objednatel“)

1.2. ZHOTOVITEL :obchodní firma: **PKS stavby a.s.**

sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou,

IČ: 46980059

DIČ: CZ46980059

Bankovní ústav: GE Money bank a.s.

číslo účtu : 175972792/0600

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kládva, pověřený člen představenstva na základě pověření k právním úkonům ze dne 1.7.2014

Tel.: 566 697 201

E-mail: stavby@pks.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

Tel.: 566 697 239

E-mail: venhauer@pks.cz

Sídlo: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená
mezi smluvními stranami dne 4.8.2014 („Smlouva“) mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se v návaznosti na prodloužení objednávky s poskytnutím potřebné součinnosti v délce 47 dní z důvodu vyšší časové náročnosti archeologického průzkumu výše uvedené stavby na realizaci vnitřní rekonstrukce tohoto objektu oproti původním předpokladům objednatele a nemožnost součinnosti zhotovitele s ostatními dodavateli objednatele z důvodu neukončených zadávacích řízení na tyto dodavatele v souladu s ustanovením bodu 4.2.2 přílohy č. 1 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1 Smlouvy, kterými se mění termín dokončení díla takto:

V Článku 3. Lhůty a termíny se stávající text odst. 3.2. ve znění :
3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do

03.04.2015

ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do

20.05.2015

Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nadále beze změny a v platnosti. Uzavřením tohoto dodatku nevzniká žádné ze smluvních stran nárok na náhradu jakékoliv újmy případně vzniklé v souvislosti se změnou sjednaného termínu dokončení stavebních prací.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, proti jakémukoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Článek 5. Podpisy smluvních stran

23. 02. 2015

V Praze dne

Ve Žďáře nad Sáz.

Za objednatele:

„SE.S.TA“

Marie Kinsky
ředitelka spolku

Za zhotovitele:

PKS stavby a.s.

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiwa
člen představenstva