



## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**  
**IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**  
**se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02**  
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**  
**IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375**  
**sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy**  
zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057  
zastoupena Ivanem Uehlou - jednatelem  
a  
**BS - IMEX, spol. s r.o.**  
**IČ: 63476711, DIČ: CZ63476711**  
**sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno**  
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 20486  
zastoupena Jaroslavem Bastlem - jednatelem, Ladislavem Školařem - jednatelem  
na základě Smlouvy o vzniku společnosti dále vystupující pod společným názvem:  
**„Společnost pro dostavbu kanalizace města Svitavy“**  
**sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy**  
kontaktní osoba: Ivan Ulehla  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.8.2014 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kanalizace města Svitavy - III. etapa**“, která byla měněna Dodatkem č. 1 ze dne 11.11.2014, Dodatkem č. 2 ze dne 28.1.2015 a Dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:

- vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, za cenu 676 525,- Kč bez DPH,
- méněpráce v ceně -139 186,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4.

S ohledem na nutnost zajištění příslušných veřejnoprávních povolení a na postup prací se strany dohodly:

- na prodloužení lhůty pro provedení Dílčí stavby ul. Uzavřená s tím, že tato Dílčí stavba bude předána objednateli do 12.6.2015,
  - na odložení termínu provádění Dílčí stavby ul. Neumannova,
- a proto mění přílohu č. 3 Smlouvy o dílo.



## B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2b doplňuje nový bod 1.2c., který zní takto:

**„1.2c. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

**„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 44 372 885,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nezahrnuje rezervu (viz bod 3.2.).“**

c) dosavadní příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Harmonogram se ruší a nahrazuje se **novou přílohou č. 3** Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 4.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou :

- příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací;
- příloha č. 2 - nová příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Harmonogram.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 21.4.2015

Ve Svitavách dne 22.4.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. David Šmék  
starosta města Svitavy

**Ulehla Ivan s.r.o.**  
Výstavba vodovodů a kanalizací  
Svitavská 159/52, Svitavy 568 02  
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375  
Tel.: 576 334 460

Ivan Ulehla, jednatel  
Ulehla Ivan s.r.o.

Jaroslav Bastl, jednatel  
BS - IMEX, spol. s r.o.  
**BS - IMEX** spol. s r.o.  
Zvonarka 408/ 16  
617 00 Brno  
DIČ: 288-63478711

Ladislav Školař, jednatel  
BS - IMEX, spol. s r.o.