

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Středisko kulturních služeb města Svitavy**
IČO: 135 84 456, DIČ: CZ13584456
se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 92/18, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Petrem Mohrem, ředitelem
bankovní účet číslo: 6930591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**
IČO: 253 91 810, DIČ: CZ25391810
sídlo Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov
zápis v rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 17936
zastoupen Markem Hončíkem, jednatelem

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.10.2014 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Snížení energetické náročnosti budovy kina Vesmír, Purkyňova 250/17 ve Svitavách**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla v souladu s bodem 15.2. písm. b) účinnosti dne 27.11.2014, tj. dnem uzavření smlouvy mezi objednatelem a Státním fondem životního prostředí ČR, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na dílo dle Smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo předpokládala, že provádění díla bude zahájeno dne 1.11.2014, zhotovitel tedy nemohl zahájit dílo tak, jak se předpokládalo v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky.

Původní termín provedení díla dohodnutý v prvním odstavci bodu 2.3. Smlouvy o dílo byl dohodnut na 30.9.2015.

S ohledem na ujednání druhého odstavce bodu 2.3. Smlouvy o dílo vznesl zhotovitel požadavek na posunutí termínu dokončení díla o dobu, o kterou mu objednatel umožnil zahájit provedení díla později. Smlouva o dílo nabyla účinnosti až dne 27.11.2014, objednatel umožnil zhotoviteli zahájit provádění díla dne 1.12.2014. Zhotovitel má tedy právo na prodloužení termínu o 30 dnů a z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek.

B.

Při provádění díla objednatel požádal nad rámec původně plánovaného rozsahu díla o provedení víceprací za celkovou cenu 1 829 293,75 Kč bez DPH. Dále bylo na základě požadavku objednatele dohodnuto, že zhotovitel neprovede méněpráce v celkové ceně - 510 371,64 Kč bez DPH. O dohodnutých vícepracích a méněpracích uzavírají strany tento dodatek.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena:

- v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 - Projektové dokumentaci pod názvem „Snížení energetické náročnosti objektu Purkyňova 250/17, Svitavy - revize 1“ z 12/2014
- v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1 - specifikaci víceprací a méněprací.

C.

Z důvodů uvedených v člancích A. a B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno:

- v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy - Projektové dokumentaci pod názvem „Snížení energetické náročnosti objektu Purkyňova 250/17, Svitavy - revize 1“ z 12/2014 a
- v příloze č. 2 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.10.2015.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 12 634 671,53 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nezahrnuje rezervu (viz bod 3.2.).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace pod názvem „Snížení energetické náročnosti objektu Purkyňova 250/17, Svitavy - revize 1“ z 12/2014
- příloha č. 2 - specifikace víceprací a méněprací.

K uzavření tohoto dodatku udělil předchozí souhlas zřizovatel Střediska kulturních služeb města Svitavy Rada města Svitavy dne 7.4.2015.

Ve Svitavách dne 14.4.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Mohr, ředitel
Středisko kulturních služeb města Svitavy

.....
Marek Hončík, jednatel
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB
m ě s t a S v i t a v y
Wolkerova alej 92/18
5 6 8 0 2 S V I T A V Y
IČ. 135 04 466 Tel.: 461 535 220

DIČ: CZ25391810
IČ: 25391810
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
RÝMAŘOV, Nerudova 20/1290, PSČ 795 01
TEL.: 554 212 589