



Dodatek č. 2 **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy zhotovitele S02-9/15

uzavřené ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

čl. I. Smluvní strany

1. **Objednatel :** **Kloužovická tepelná s.r.o.**
se sídlem Nádražní 534, 391 55 Chýnov
zastoupený jednatelem Mgr. Pavlem Eybertem
IČ: 02191571 DIČ: CZ 02191571
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 22140
Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen:
firma : TAREKA s.r.o. , se sídlem Palackého 351, 390 01 Tábor ,
zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Strnadem
2. **Zhotovitel:** **Jindřich Lachout - MonTop**
se sídlem: Višňová 130, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny
IČ: 10327991 DIČ: CZ5703301285
Bankovní spojení: 98543301/0100
Zhotovitel není zapsán v Obchodním rejstříku
zastoupený : Jindřichem Lachoutem, majitelem firmy
Vedením stavby je pověřen Ing. Roman Čejka , (autorizovaná osoba), který je zmocněn zastupovat
zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o
provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Objednatel a zhotovitel se dohodli vzhledem ke změně rozsahu prací na navýšení ceny díla v článku IV. smlouvy o dílo ze dne
22.1.2015 na stavbu **Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice**
následovně:

čl. IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu, která činí:

CENA celkem bez DPH dle SOD č. S02-9/15 9 946 198,01 Kč

Navýšení ceny bez DPH podle tohoto dodatku č. 2 k SOD č. S02-9/15:

změna č.	Kč bez DPH		
	méněpráce	vícepráce	výsledná změna ceny
1	0,00	2 584,00	2 584,00
2	0,00	49 824,00	49 824,00
3	0,00	124 978,00	124 978,00
4	-77 285,00	285 610,41	208 325,41
5	-10 000,00	0,00	-10 000,00
6	0,00	171 970,24	171 970,24
celkem	-87 285,00	634 966,65	547 681,65

CENA podle SOD č. S02-9/15 a dodatku č. 2 bez DPH celkem 10 493 879,66 Kč

Práce a dodávky podle tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou specifikovány ve změnových listech s položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

V ostatních ustanoveních se uzavřená smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a že je jim obsah tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1 až 6 s položkovými rozpočty

V Chýnově dne 30.7. 2015

V Táboře dne 30.7. 2015

za objednatele:


za zhotovitele:

KLOUŽOVICKÁ TEPELNÁ s.r.o.
Nádražní 534, 391 55 Chýnov
IČ/DIČ: CZ02191571 ①
tel.: 381 297 619 - 381 297 652



Mgr. Pavel Eybert
jednatel společnosti

MonTop
Hlinická 1508 / 9, 390 02 Tábor
tel.: 381 279 120, fax: 381 282 313
IČO: 10327891 DIČ: CZ0709301285 ②



Jindřich Lachout
majitel firmy