



OBEC MLADOŠOVICE – ZATEPLENÍ MATĚRSKÉ ŠKOLY Č.P. 54
ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.02/3.2.00/15.28610, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 15248243

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Mladošovice**, se sídlem 379 01 Mladošovice 2, IČ: 00245216, zastoupenou starostou obce, panem Miroslavem Leštinou
a
zhotovitelem: **TexColor stavební, s.r.o.**, se sídlem 370 01 Vráto 87, IČ: 01725947, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Ing. Ondřejem Hačkou
ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. **Smluvní strany** – se nemění.

II. **Předmět plnění** – se nemění.

III. **Změny díla** – se nemění.

IV. **Doba plnění** – dle dohody obou smluvních stran z důvodu závažných skutečností zjištěných po demontáži krycích vrstev a odkrytí nosných konstrukcí a nutnosti neodkladného posouzení stavu nosných konstrukcí stěn, stropu, respektive střešních vazníků, statikem a vydání dodatečných opatření směřujících k odstranění nejistot v tuhosti a statice objektu, kdy byl objednatel nucen přerušit provádění prací, které obě smluvní strany nemohly předvídat a ani je nezavinily, se doba plnění upravuje o nezbytné přerušení provádění prací objednatelem od 19. 7. 2015 do 11. 8. 2015 takto:

Původní znění čl. IV.1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předpokládané zahájení stavebních prací: červenec 2015
- předpokládané dokončení stavebních prací: do 31. 8. 2015
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Nové znění čl. IV.1 smlouvy o dílo:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předpokládané zahájení stavebních prací: červenec 2015
- předpokládané dokončení stavebních prací: do 24. 9. 2015
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

čl. IV.2 se nemění.

čl. IV.3 se nemění.

čl. IV.4 se nemění.

čl. IV.5 se nemění.

čl. IV.6 se nemění.

čl. IV.7 se nemění.

čl. IV.8 se nemění.

V. **Cena díla** – se nemění.

VI. **Fakturace a platební podmínky** – se nemění.



OBEC MLADOŠOVICE – ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.P. 54
ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.02/3.2.00/15.28610, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 15248243

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Mladošovice dne 14.08.2015

Vráto dne 14.08.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Miroslav Leština
starosta obce

TexColor stavební, s.r.o.
Vráto 87
370 01 České Budějovice
IČ: 017 25 947

Ing. Ondřej Hačka
jednatel společnosti