



č.j. 42215-15/OZP-brt
spis 370/2014

ev. č. 0717/2015 – Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Davidem Šímkem, starostou
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
zastoupena Ivanem Ulehlou - jednatelem
a
BS - IMEX, spol. s r.o.
IČ: 63476711, DIČ: CZ63476711
sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
zápis v rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 20486
zastoupena Jaroslavem Bastlem - jednatelem, Ladislavem Školařem - jednatelem
na základě Smlouvy o vzniku společnosti dále vystupující pod společným názvem:
„Společnost pro dostavbu kanalizace města Svitavy“
sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
kontaktní osoba: Ivan Ulehla
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.8.2014 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kanalizace města Svitavy - III. etapa**“, která byla měněna Dodatkem č. 1 ze dne 11.11.2014, Dodatkem č. 2 ze dne 28.1.2015, Dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2015, Dodatkem č. 4 ze dne 22.4.2015, Dodatkem č. 5 ze dne 5.6.2015, Dodatkem č. 6 ze dne 25.6.2015 a Dodatkem č. 7 ze dne 23.7.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, za cenu 214 429,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 8.

V návaznosti na nutnost provedení přeložky vodovodu, která byla zjištěna v plánované trase kanalizační stoky, se strany dohodly na prodloužení lhůty pro provedení Dílčí stavby ul. Vítězná o 30 dnů, a proto mění přílohu č. 3 Smlouvy o dílo.

B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2e doplňuje nový bod 1.2f., který zní takto:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„1.2f. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 8 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **46 001 020,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a nezahrnuje rezervu (viz bod 3.2.).“

c) dosavadní příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Harmonogram se ruší a nahrazuje se **novou přílohou č. 3 Smlouvy o dílo**, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 8.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jsou :

- příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací;
- příloha č. 2 - nová příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Harmonogram.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11.8.2015.

Ve Svitavách dne 14.8.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 39/52, Svitavy 568 02
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
Tel.: 778 334 460
Ivan Ulehla, jednatel
Ulehla Ivan s.r.o.

Jaroslav Bastl, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvonářka 408/16
617 00 Brno
DIČ: 288-63476711

Ladislav Školař, jednatel
BS - IMEX, spol. s r.o.