

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
Odbor správy majetku
Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7 - Holešovice

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby na akci:

Oprava fasády a výměna oken v objektu stomatologie Františka Křížka č.p. 683/22

Na základě zápisu z kontrolního dne ve stavebním deníku ze dne 20.8.2015 vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby a navýšení smluvní ceny.

1. Původní doba realizace : 140 dnů

2. Nová doba realizace : 170 dnů

3. Navýšení ceny:

Změnový list č. 1: Navýšení vnitřní žaluzie, Navýšení barevné malování, navýšení obklad špalet bělinovou obkladačkou, odpočet vnější výplně otvorů
celkem -191 973,- bez DPH

Změnové listy č. 2-4 : Navýšení ceny fasády, změna na celoplošnou opravu
celkem - +203 533,99 Kč bez DPH

Celková výše navýšení činí: + 11 560,Kč bez DPH

Děkuji za spolupráci, s pozdravem

Ing. Jiří Zikmund, jednatel

Vyjádření TDI k předložené žádosti firmy Davelo:

1) k bodu 2. Nová doba realizace : 170 dnů

Objednatel odsouhlasil prodloužení termínu o 170 dnů pouze na práce spojené s opravou fasád. Změna termínu dokončení prací uvnitř objektu nebyla odsouhlasena a k dnešnímu dni platí smluvní lhůta realizace 140 dnů. TDI nezná ujednání objednatele s nájemníky prostor, proto nemůže vyslovit souhlas s prodloužením termínu realizace vnitřních prostor. Dodatečné rozšíření předmětu plnění zhotovitele o doplnění barevných maleb a opravy keramických obkladů, které poškodil zhotovitel při výměně oken jsou tak malého rozsahu, že není důvod a ani zhotoviteli nevznikl nárok na prodloužení termínu pro dokončení vnitřních prostor objektu.

Rozšíření předmětu smlouvy o dodávky žaluzií – změna termínu se zhotovitelem projednána ne byla. U této dodávky zhotoviteli nárok na úpravu termínu vzniká. Proto doporučuji zasmluvnit pro

dodávku a montáž žaluzií termín dokončení do 170 dnů a prodloužení realizace těchto prací o 30 dnů.

2) k bodu 2 a3 - navýšení ceny:

Změnový list č. 1: Navýšení vnitřní žaluzie, Navýšení barevné malování, navýšení obklad
špalet bělninovou obkladačkou, odpočet vnější výplně otvorů
celkem -191 973,- bez DPH

S uvedenou cenou změnového listu č.1 souhlasím, podrobný rozpis je uveden v příloze mého vyjádření

Změnové listy č. 2-4 : Navýšení ceny fasády, změna na celoplošnou opravu
celkem - +203 533,99 Kč bez DPH

S uvedenou cenou změnového listu č.2 souhlasím, podrobný rozpis je uveden v příloze mého vyjádření

Celková výše smluvní ceny po zahrnutí cenových změn změnového listu č. 1 a č.2 činí: 5 959 698,58kč
Bez DPH. Navýšení smluvní ceny činí: + 11 560,Kč bez DPH.

Přílohy:

1. Rozpočet změn pro dodatek č. 1
2. Rozpočet změn pro dodatek č.2

V Praze: 7.9.2015

Vypracoval:

Ing. Jiří Cís, jednatel společnosti

Stavby CSI spol. s r.o.
Šedova 640/1
198 00 Praha 9 - Černý Most
IČO: 24288497 DIČ: CZ24288497
[1]

