

**DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DÍLO č. 2015/OIVZ/028
ze dne 31.8.2015**

„MŠ U Uranie – reko zahrady vč. WC a herního prostoru“., k.ú. Holešovice, Praha 7.

Městská část Praha 7

Sídlo: nábf. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: Mgr. Janem Čížinským, starostou MČ Praha 7
IČO : 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 7, Dukelských hrdinů 29
číslo účtu:
telefon: 220 144 001
(dále také jako „Městská část Praha 7“)

a

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a.

se sídlem: Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7
IČO: 65993896
zastoupená: Mgr. Michaelou Kuběnovou, ředitelkou školy
(dále jen „Škola“)

(dále společně s Městskou částí Praha 7 také jako „Objednatel“)

a

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČO: 272 63 827
DIČ: CZ27263827
zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 2015/OIVZ/028

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7
č. usnesení 1174/15-R z jednání č. 78 ze dne 4.12.2015.-----

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2015 smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/078, jejímž předmětem je provedení díla pod souhrnným názvem „**MŠ U Uranie – reko zahrady vč. WC a herního prostoru**“.

Smlouva byla uzavřena na základě a v souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací objednatele ze dne 4.6.2015 a s nabídkou zhotovitele doručenou objednateli dne 1.7.2015. Dále byl uzavřen Dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě, a to v souladu s usnesením Rady MČ Praha 7 č.0970/15-R ze dne 20.10.2015.

Na základě nutnosti provést dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení díla a dále také z důvodu klimatických podmínek je nutné posunout termín dokončení díla; z těchto důvodů uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2:

Doba plnění

Smluvní strany se tímto dohodly na posunutí doby dokončení díla, zejména z důvodu nutnosti provést dodatečné stavení práce, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s plněním Díla, a které jsou pro dokončení díla nezbytné.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění **čl. III. odst.3.2** poslední věta Smlouvy o dílo č.2015/OIVZ/028 takto:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli takto:

Nejpozději do 31.1.2016 dokončí zhotovitel všechny stavební práce a nejpozději do 31.4.2016 dokončí vegetační úpravy a osazení herních prvků.“

II.

Dodatečné stavební práce a celková cena díla

Smluvní strany konstatují a prohlašují, že na díle byly v rámci realizace díla zjištěny méněpráce v hodnotě 26 509,20 Kč bez DPH, tj. 32 076,-Kč včetně DPH

Dále smluvní strany konstatují, že celková cena dodatečných stavebních prací je 257 266,10 Kč bez DPH, tj. 311 292,- Kč včetně DPH. Po odečtení ceny za méněpráce činí hodnota víceprací 230 756,90 Kč bez DPH, tj. 279 216,-Kč s DPH a tato bude fakturována na základě tohoto Dodatku č. 2, v rámci níže uvedených splátek.

Celková cena za dílo dle Smlouvy o dílo 2015/OIVZ/078, po započtení dodatečných stavebních prací tedy činí 2 820 726,90 Kč bez DPH, tj. 3 413 080,-Kč včetně DPH.

III.

Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti s posunutím termínu dokončení díla a změnou čl. III. odst. 3.2. poslední věty Smlouvy, na zrušení původního znění **čl. 7.4 Smlouvy** a nahrazení tohoto článku tímto novým zněním:

„Faktury – daňové doklady za provedené Dílo budou vystaveny na základě **tří** předávacích protokolů, které budou oboustranně podepsány v termínech do 15.12.2015, do 31.1.2016 a do 30.4.2016, kterými Objednatel příslušné části Díla převzal bez vad a nedodělků. Předávací protokoly budou obsahovat soupisy skutečně provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, které budou podepsány Zhotovitelem, zástupcem Městské části Praha 7, zástupcem Školy a technickým dozorem stavby před podpisem těchto protokolů nebo nejpozději v okamžiku převzetí Díla Objednatелеm.

Cena za Dílo bude tedy zaplácena v těchto splátkách:

1. splátka ve výši 798.343,- Kč bez DPH, tj. 965.995,- Kč včetně DPH – na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/028;
2. splátka ve výši 1 194 824,90 Kč bez DPH, což je 1 445 738,70 Kč včetně DPH,- na základě předávacího protokolu podepsaného do 31.1.2016;
3. splátka ve výši 827 559,- Kč bez DPH, 1 001 346,30 Kč včetně DPH na základě předávacího protokolu podepsaného do 30.4.2016.

Faktury budou uhrazeny v plné výši v případě, že dílo, na které jsou vystaveny, bude provedeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích je objednatel u 2. části Díla oprávněn pozastavit 10% ceny z každé jednotlivé splátky a tato částka bude zhotoviteli uvolněna po podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ všemi smluvními stranami. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla.“

IV..

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 také zůstává v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v počtu 7 originálů; 5 originálů je určeno pro objednatel a 2 originály pro zhotovitele.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily v celém jeho rozsahu, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tento dodatek č. 2 nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Přílohy :

- Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu včetně Harmonogramu prací
- Příloha č. 2 Nový Harmonogram prací
- Příloha č. 3 Seznam víceprací a méněprací
- Příloha č. 4 Plná moc pro Zhotovitele
- Příloha č. 5 Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele

V Praze dne: 15.12.2015

V Litoměřicích dne: 11.12.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta

.....
Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek
jednatel

.....
Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a
Mgr. Michaela Kubénová
ředitelka

vyřizuje : ing. Lukáš Krulich, tel/fax : 416 532 656, mobil : 777 104 756, e-mail : lukas.krulich@garden-line.eu

Městská část Praha 7
Odbor investic a veřejných zakázek
Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
Praha 7
K rukám JUDr. Olgy Ulrichové,
vedoucí odboru investic a
veřejných zakázek

Věc: Žádost o prodloužení termínu doby realizace díla v rámci realizace akce: „MŠ U Uranie – reko zahrady vč. WC a herního prostoru“.

Dobrý den.

Jako zástupce zhotovitele, který výše uvedenou akci provádí na základě smlouvy o dílo s č. objednatele **2015/OIVZ/028** ze dne **31.8.2015** si Vás dovoluji požádat o prodloužení doby realizace předmětné akce.

Podstatnými skutečnostmi pro posun termínu dokončení celého díla je řešení změn zahrnujících práce nad rámec původního rozsahu smlouvy o dílo. Zmiňované změny byly řešeny prakticky od zahájení díla až do dnešního dne a budou také předmětem **dodatku č. 2** ke smlouvě o dílo. Z pohledu časového je také potřeba upozornit na fakt, že uváděné řešení změn posunulo termín výstavby do období s agrotechnicky nevhodnými podmínkami a i z tohoto důvodu je posunutí termínu dokončení nutné.

Aktualizaci harmonogramu prací zohledňující posun termínu výstavby a celkový termín dokončení je přílohou této žádosti.

Za rychlou odpověď Vám předem děkuji.

S pozdravem.

V Litoměřicích 11.11.2015


ing. Lukáš Krulich,
výrobní ředitel

Příloha: - aktualizovaný harmonogram prací



Gardenline s.r.o. | Sídlo: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice | Provozovna: Na Valech 784, 412 01 Litoměřice
Tel.: (+420) 777 104 955 / (+420) 777 104 937 | Fax: (+420) 416 532 356
Web: www.garden-line.eu

IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ 272 63 827 | Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí n. L. - Spis C 21435 / 9. 2. 2005
Č. účtu: 194 984 094 / 0300



Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
Tel.: Fax: (+420) 416 532 356
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ 272 63 827
www.gardenline.eu

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

VZ: MŠ U Uranie

STAVEBNÍ OBJEKTY	2015															2016																
	září					říjen				listopad				prosinec					leden				duben					květen				
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Komunitní část																																
Terénní úpravy a povrchy																																
zemní práce a demolice																																
Komunikace																																
Vegetační úpravy																																
Drobná architektura																																
Oprava protihlukové stěny																																
Jezírko																																
Jezírko																																

V Litoměřicích dne 11.11.2015

Gardenline s.r.o.



Gardenline s.r.o.

Šulckova 499/13 | 412 01 Litoměřice

Tel.: Fax: (+420) 415 502 655

MOB: 912 60 867 IČO: 0227263927

www.gardenline.cz



ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

VZ: MŠ U Uranie

STAVEBNÍ OBJEKTY

STAVEBNÍ OBJEKTY	2015																2016															
	září					říjen					listopad					prosinec					leden				duben				květen			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Komunitní část																																
Terénní úpravy a povrchy																																
zemní práce a demolice																																
Komunikace																																
Vegetační úpravy																																
Drobná architektura																																
Drobná architektura -mobiliář, pergola apod.																																
Herní prvky																																
Oprava protihlukové stěny																																
Jezírko																																
Jezírko																																

Pozn.: - platnost harmonogramu je podmíněna příznivými klimatickými podmínkami

- herní prvky jsou v současné době předmětem řešení, proto nelze garantovat jejich realizaci do ledna 2016

V Litoměřicích dne 23.11.2015

Gardenline s.r.o.



Gardenline s.r.o.
 Šerikova 405/13 | 412 01 Litoměřice
 Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
 IČO: 272 63 927 | DIČ: CZ27263927
 www.garden-line.eu

10

[Handwritten signature]

MŠ URANIE - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE

Vícepráce		
1	Rekonstrukce betonové cesty - likvidace suti	65 857,75
2	Odstranění bazénu	22 517,56
3	Odstranění pískovišť	24 171,83
4	Odstranění kompostéru	17 400,00
5	Sítě pro zděný domek	116 346,66
6	Odstranění herního prvku	8 000,00
7	Tunel - hrací prvek	2 972,30
		257 266,10
Méněpráce		
1	Oprava protihlukové stěny	-24 484,20
2	Záměna plastového obrubníku kolem pískoviště za pryžový pás	-2 025,00
		-26 509,20
	Celkem	230 756,90

Plná moc

v souladu s ust. § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Městská část Praha 7

Úřad Městské části Praha 7

se sídlem: nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: Mgr. Janem Čížinským, starostou
IČO: 00063754
DIČ: CZ 00063754

(dále jen „zmocnitel“)

z p l n o m o c ň u j e

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827

(dále jen „zmocněnec“)

Touto plnou mocí zmocnitel **z p l n o m o c ň u j e** zmocněnce k právnímu jednání, zajištění potřebných úkolů a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/028 s veřejnoprávními orgány, institucemi – organizacemi, za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**MŠ U Uranie– Reko zahrady vč. WC a herního prostoru**“, k.ú. Holešovice, Praha 7.

Touto plnou mocí je zmocněnci povolen vstup do uvedených objektů a je zmocněn k jednání s ostatními institucemi, včetně vyzvednutí písemností.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.5.2016.

V Praze dne: 15. 12. 2015



.....
Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta MČ Prahy 7
nábr. Kpt. Jaroše 1000/7,
170 00 Praha 7, Holešovice

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 21435

Datum zápisu:	9. února 2005
Spisová značka:	C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Gardenline s.r.o.
Sídlo:	Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201
Identifikační číslo:	272 63 827
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování kovářství, podkovářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení vodoinstalatérství, topenářství výkon zeměměřických činností
Statutární orgán:	
Jednatel:	MILOŠ NÁPRSTEK, dat. nar. 8. března 1978 Březová 571, Pokratice, 412 01 Litoměřice Den vzniku funkce: 9. února 2005
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Prokura:	DAGMAR SVOBODOVÁ, dat. nar. 3. července 1961 Spojovací 1700/6a, Předměstí, 412 01 Litoměřice Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru (např. ppa) a svůj podpis.
Společníci:	
Společník:	Ing. MILOŠ NÁPRSTEK, dat. nar. 8. března 1978 Březová 571, Pokratice, 412 01 Litoměřice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.