

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 163-15

Uzavřená podle paragrafu 2586 až 2635 zákona číslo 89/2012 Sb. – nového občanského zákoníku

č. smlouvy objednatele: 1424/15/s0-d2

č. smlouvy zhotovitele: 163-15

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl L, vložka 6331

zastoupený: Antonínem Princem, předsedou představenstva, pověřeným k uzavření a
podpisu této smlouvy představenstvem Jihočeského vodárenského svazu

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ – předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Luděk Kroupa, technický náměstek ředitele JVS

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

dále jen objednatel pověřuje tímto

Zhotovitel: PROZAC stavební, s.r.o.

Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Roman Nedvěd – prokurista společnosti
Martin Nedvěd – jednatel společnosti

IČ: 291 09 817

DIČ: CZ291 09 817

zmocněnec pro smluvní jednání: Martin Nedvěd, tel.: 605 247 412

Roman Nedvěd, tel.: 605 247 400

zmocněnec pro technická jednání: Martin Nedvěd, tel.: 605 247 412

Roman Nedvěd, tel.: 605 247 400

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20976.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. – pobočka České Budějovice

číslo účtu: 7058647001/5500

dále jen dodavatel

Prováděním následujících prací na projektu

Stavební úpravy – budova filtrů u GAU

uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 163-15 ze dne 20.11.2015

1. **Specifikace výkonu, množství a cena:**
Předmětem díla dle tohoto dodatku č.2 je provedení
Změna specifikace materiálu:
 - Viz. příloha
2. **Celková částka dodatku č.2 činí:**
262.361,95,- Kč (netto bez DPH)
Slovy (dvěstědvacetšesttisícsmsetsedmdesát dva CZK bez DPH)
Celková částka celého díla potom činí:
2.324.571,95,- Kč (netto bez DPH)
3. **Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích a každá strana obdrží po jednom z nich.**
 - 3.1. **Tímto dodatkem jsou uzavřeny všechny vícepráce, které při realizaci díla vznikly.**
 - 3.2. **Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy**
Přílohy: Změna specifikace materiálu - změnový list č.1 –vícepráce a méněpráce

V Českých Budějovicích dne 13.4.2016

Objednatel:



JVS
Antonín Princ
Ředitel a předseda představenstva
Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne

Zhotovitel:

PROZAC PROZAC stavební, s.r.o.

Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: +420 387 420 001, Fax: +420 387 311 521
DIČ: CZ29109817 OŘ: KS ČB C/20976
e-mail: info@prozac.cz (1)

PROZAC stavební, s.r.o.
Roman Nedvěd
prokurista společnosti

V. Z. MARTIN NEDVĚD

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 19.4.16

č. usnesení 239/3

ověřeno [Signature]

Změnový list č. 1 - část 1

(+)



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Stavební úpravy budova filtrů u GAU.

Číslo projektu:

Číslo a název objektu: 1424

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
1.	15.1.2016	2.4.b	Demontáž a zpětná montáž zábradlí kolem GAU filtrů.	Nové kotvení zábradlí do podlahy.	Stávající kotvící šrouby zábradlí jsou příliš krátké vůči nové niveletě podlahy. Z tohoto důvodu bylo nutné přikročit k jejich výměně.
2.	15.1.2016	2.4.h	D+M polopů včetně zabetonování rámu do podlahy.	Jeden poklop navíc.	V PD nebylo řešeno.
3.	8.1.2016	2.7.	Schodiště, lávky, zbradlí.	Vyřezání a následné doplnění části ocelových profilů a pochozího plechu.	Degradace oceli.
4.	5.2.2016	4.3.a	Zemní práce	Větší rozsah zemních prací.	Uložení potrubí dle PD v hl. 1,5 m, skutečné uložení potrubí v hl. 2,5 m. Dodatečný požadavek provozu na zvětšený rozsah vyměřovaného potrubí v zemi. Větší šířka výkopu.
5.	5.2.2016	4.3.b1	Řezání betonového krytu.	Větší rozsah řezané betonové plochy.	Dodatečný požadavek provozu na výměnu uzavíracího uzlu s hydrantem = delší úsek vyměřovaného vodovodu.
6.	5.2.2016	4.3.b2	Bourání betonového krytu.	Větší plocha bouraného betonového krytu.	DTTO.
7.	12.2.2016	4.4.b1	Zemní práce - zásyp výkopu.	Větší rozsah zemních prací.	DTTO.
8.	12.2.2016	4.4.b2	Zemní práce - obsyp potrubí.	Větší délka vyměřovaného potrubí.	DTTO.
9.	12.2.2016	4.4.c	Nový cementobetonový kryt vozovky CB III.	Větší plocha.	DTTO.
10.	5.2.2016	4.4.a	Lamelová rohož z kamenné vlny a s hliníkovou fólií.	Nebylo uvedeno ve výkazu výměr v PD.	Nebylo uvedeno ve výkazu výměr v PD.

Změnový list č. 1 - část 2

(+)



JVS

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Stavební úpravy budova filtrů u GAU.

Číslo projektu:

Číslo a název objektu: 1424

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
11.	15.1.2016	5.	Demontáž nefunkčních rozvodů a zařízení.	Rozšířeno o stávající rozvody ústředního topení.	Dodatečný požadavek provozu.
12.	15.1.2016	1.6.	Provedení prostupu.	Provedení vybourání stěny, osazení překladu, začistění špalet, osazení ocelových zárubní a dveří.	Dodatečný požadavek provozu.
13.	15.1.2016	3.7.	Úprava odkalovacího potrubí Dn 100 mm.	Provedení nového nerezového odkalovacího potrubí.	Dodatečný požadavek provozu.
14.	15.1.2016	4.5.	D+M potrubí nerez	Výměna stávajícího T-kusu + příruba.	Dodatečný požadavek provozu.
15.	12.2.2016	2.5.	Odstranění původních závěsů a konzol.	Likvidace stávajících elektrorozvodů i s konzolami. Pro kabely, které byly položeny nově nebolo s novými konzolami počítáno.	Nebylo uvedeno ve výkazu výměr v PD.

(+)

JVS

Číslo projektu :

Číslo a názov objektu :

Zhotovitel/dodavatel:

262 361.95

Zhotovitel/dodavatel:

Schwäbisch :

Objednatel	Identyf. stavby / TD	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
	Projektant / AD	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Jihočeský vodárenský svaz		Pavel Chalupa, DiS	18.3.2016	
	Inspektor objednatele	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Jihočeský vodárenský svaz		Jaroslav Gazda	18.3.2016	