

Dodatek č. 3

k smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1412/15/s0-d3

číslo smlouvy zhotovitele: 59/2015

„Předávací místo vodovod Rudolfov“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Se sídlem:

S.K. Neumanna 19

370 01 České Budějovice

IČO : 49021117

DIČ : CZ 49021117

zastoupený : Antonínem Princem, předsedou představenstva, pověřeným k uzavření a podpisu této smlouvy představenstvem Jihočeského vodárenského svazu

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ, předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Luděk Kroupa, technický náměstek ředitele JVS

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

č. ú. : 212621693/0300

tel.: 386 102 430

fax: 386 102 439

e-mail: kroupa@jvs.cz

1.2. Zhotovitel :

MIVET, s.r.o.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108540

se sídlem:

Na Bohdalci 1479/10

101 00 Praha 10 - Michle

IČO : 273 63 627

DIČ : CZ 273 63 627

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Milan Turena st., Vendula Prausová, jednatele

ve věcech technických: Petr Praus, vedoucí výroby

Bankovní spojení :

Raiffeisen Bank

Komerční banka

číslo účtu : 7425574001/5500

107-8761460227/0100

tel./fax.: 466415042, 466415803

e-mail: mivet@mivet.cz

Korespondenční adresa: Třída 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice

Dodatkem č. 3 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 1412/15/s0 uzavřené dne 26.11.2015 následovně:

6. Cena

Na základě přiložených Změnových listů č. 1 se cena díla upravuje takto:

Původní cena dle SoD a Dodatku č. 1	827.028,61 Kč bez DPH
Vícepráce – dle ZL č. 1	183.158,23 Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH	1.010.186,84 Kč
DPH 21%	212.139,23 Kč
Cena včetně DPH	1.222.326,07 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Příloha č. 1) Změnové listy č. 1

V Českých Budějovicích, dne 30.-08-2016

Objednatel :



Antonín Princ
ředitel a předseda představenstva JVS


Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

V Praze, dne 12.-08-2016

Zhotovitel:



Milan Turena
jednatel firmy MIVET, s.r.o.



Vendula Prausová
jednatel firmy MIVET, s.r.o.

MIVET, s.r.o. ①
Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627
Tel./fax: 272 791 448 • e-mail: mivet@mivet.cz

Změnový list č. 1 - část 1

(+)



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Předávací místo vodovod Rudolfov

Číslo projektu: 1412

Číslo a název objektu: Vodoměrná šachta

JVS

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
1	22.3.2016	132201 211R00	Hloubení rýh do 100 m3, tř. 3	Navrtávka pod tlakem	Jiné uložení potrubí Dn 200 a Dn 300
2	22.3.2016	132201 121R00	Příplatek za lepivost	Dtto	Dtto
3	22.3.2016	161101 101R00	Svislé přemístění výkopku	Dtto	Dtto
4	22.3.2016	162701 105R00	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km	Dtto	Dtto
5	29.3.2016	175101 101R00	Obsyp potrubí	Dtto	Dtto
6	29.3.2016	174101 101R00	Zásyp rýhy se zhutněním	Dtto	Dtto
7	22.3.2016	231943 212R00	Stěny ber. z ocelových štětovnic	Změna v provedení rozepření	Změna v provedení rozepření
8	24.3.2016		Elektroobjímka 225/20,5 mm	Jiný materiál vodovodu ČEVAK 200	Jiný materiál vodovodu ČEVAK
9	24.3.2016		SYNOFLEX 225	Dtto	Dtto
10	24.3.2016		Elektrokoleno 90°225	Podchod propoje do VDM šachty pod vodovodem dn 200 mm	Jiná skutečnost v uložení potrubí JVS

* může být doloženo na samostatném listu

(+)



JVS

Číslo a název objektu:	Vodoměrná šachta
------------------------	------------------

[illegible]

ZL - část 1 (+)

(+)



Název projektu:	Předávací místo vodovod Rudolfov
-----------------	----------------------------------

Číslo projektu :	1 412
------------------	-------

Číslo a název objektu :	Vodometná šachta
-------------------------	------------------

[illegible]

Rozdíl oproti SoD celkem Kč

MIVET, s.r.o.

Spottedwort

Zodpovedná osoba

Diatum podgileu

MIVET s.r.o., Na Bohdalo 1479/10, Praha 10 - Michle, 101 00

Petr Praus

10.8.2016

Schwämm :

Informer status / TD

Zodpovedná osoba:

Cyrtum pendulum

Podgile

Physica Scripta 1991

Zodpovedná osoba

Cratium podiceps

VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2, České Budějovice, 370 02

Michael Valent

10.8.2016

Inspektor objednatel'

Zodpovedná osoba

Oxylum podopneum

Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 370 01

Jaroslav Gaid

11.8.2016

Změnový list č. 1 - část 1

(-)



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Předávací místo vodovod Rudolfov

Číslo projektu: 1412

Číslo a název objektu: Vodoměrná šachta

JVS

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
1	22.3.2016	134422 0R	Štětovnice	Byl použit jiný způsob rozeptření	Byl použit jiný způsob rozeptření
2	14.4.2016	113107 143R00	Odstranění podkladů nebo krytů do 200 m2	Řešeno v rušených propojích	Řešeno v rušených propojích
3	18.7.2016	566903 111R00	Vyspravení podkladu kamenivem hrubým drceným	Dtto	Dtto
4	18.7.2016	566904 111R00	Vyspravení podkladu kamenivem obalovaným asfaltem	Dtto	Dtto
5	18.7.2016	579895 2111R0 0	Vyspravení krytu asfaltovým betonem	Dtto	Dtto
6	18.7.2016	573211 1111R0 0	Postřik živичný bez posypu kamenivem	Dtto	Dtto
7	18.7.2016	599142 111R00	Zálivka dilatačních spár	Dtto	Dtto
8	18.7.2016	931981 011R00	Zřízení těsnění pracovní spáry	Dtto	Dtto
9	14.4.2016		Požární spojka C52	Nebyla osazena	Požadavek JVS

* může být doloženo na samostatném listu

(-)




Název projektu:	Předávací místo vodovod Rudolfov
-----------------	----------------------------------

Číslo projektu :	1 412
------------------	-------

Číslo a název objektu :	Vodoměrná šachta
-------------------------	------------------

Razdili oproti SoD celkem Kč

Zhotovitel/dodavatel:		MIVET, s.r.o.	
Společnost	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
MIVET s.r.o. Na Bohdalsci 1479/10, Praha 10 - Michle, 101 00	Petr Praus	10.8.2016	 Na Bohdalsci 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle ICO: 272 63 627 IČ: CZ273 63 Tel/fax: 272 761 449 e-mail: mivet@mivet.cz

Schválí :	Identičtí starší : TDI	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
	Projektant / AD	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
	VAK projekt s.r.o. , Boženy Němcové 12/2, České Budějovice, 370 10	Michal Valenta	10.8.2016	
	Inspektor objednatele	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
	Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, České Budějovice, 370 01	Jaroslav Gazda	11.8.2016	

Změnový list č. 1 - část 1

(+)



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Předávací místo Rudolfov

Číslo projektu: 1412-d1

Číslo a název objektu: Zaslepení stávajících předávacích míst

JVS

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
1	11.7.2016	132201 211R00	Hloubení rýh do 100 m3, tř. 3	Větší rozsah zemních prací	Skutečné rozmístění a propojení stávajících vodovodů bylo upřesněno až po otevření komunikace
2	11.7.2016	132201 219R00	Příplatek za lepivost v hornině tř. 3	Dtto	Dtto
3	11.7.2016	161101 101R00	Svislé přemístění výkopku tř. 1-4	Dtto	Dtto
4	11.7.2016	162701 105R00	Vodorovné přemístění výkopku do 10 000 m	Dtto	Dtto
5	11.7.2016	167101 101R00	Nakládání výkopku	Dtto	Dtto
6	11.7.2016	171201 201R00	Uložení sypaniny na skládku	Dtto	Dtto
7	11.7.2016	174101 101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	Dtto	Dtto
8	11.7.2016	171201 201R00	Poplatky za skládku	Dtto	Dtto
9	2.8.2016	566903 111R00	Vyspravení podkladu kamenivem hrubým drceným	Větší plocha vyspravované vozovky	Dtto
10	2.8.2016	3904111F	Vyspravení podkladu kamenivem vyspravovaným asfaltem	Dtto	Dtto

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1 - část 1

(+)



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Předávací místo vodovod Rudolfov

Číslo projektu: 1412-d1

Číslo a název objektu: Zaslepení stávajících předávacích míst

JVS

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
11	2.8.2016	572952 111R00	Vyspravení krytu po překopec asfaltovým betonem tl. 30-50 mm	Dtto	Dtto
12	2.8.2016	573211 111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem	Dtto	Dtto
13	2.8.2016	599142 111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár	Dtto	Dtto
14	2.8.2016	919735 113R00	Řezání živичného krytu	Dtto	Dtto
15	15.7.2016	857262 121R00	Montáž litinových tvarovek jednoosých 100 mm	Změna způsobu rušení propojů	Skutečnost v propojích se projevila až po otevření komunikace
16	15.7.2016	319483 10R	Přiruba zaslepovací 100	Dtto	Dtto
17	16.7.2016		Doplnění izolace v místech výřezů na potrubí Dn 300 mm	Dtto	Požadavek JVS
18	11.7.2016	113107 143R00	Odstranění podkladu nebo krytu do 200 m2, tl. 100-150 mm	Větší rozsah zemních prací	Skutečné rozmístění a propojení stávajících vodovodů bylo upřesněno až po otevření komunikace
19	15.7.2016	319483 10R	Přiruba zaslepovací 100	Změna způsobu rušení propojů	Skutečnost v propojích se projevila až po otevření komunikace

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.1 - část 2

(+)



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Předávací místo vodovod Rudolfov
Číslo projektu: 1412 - d1
Číslo a název objektu: Záslepění stávajících předávacích míst

Por. číslo	Číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zakreslena	Popis a kód položky	Měrná jednotka	Množství ve stavebním deníku	Množství po změně	Koef. množství	Cena měn. jednotky (Kč)	Celk. cena ve stavebním deníku (Kč)	Celk. cena po změně (Kč)	Rozdíl celk. ceny (Kč)
1	11.7.2016	132201211R00 Houbení rýh do 100 m3, hmot. na 1" 3	m3	13,50	82,54	66,04	307,00	4 144,50	25 336,76	21 192,26
2	11.7.2016	132201219R00 Připevnění zábradlí v horní části 3	m3	2,70	16,46	13,79	19,70	53,19	324,85	271,06
3	11.7.2016	161101101R00 Svaň přemístění výkopu z horní části 1 - 4	m3	13,50	82,54	66,04	63,00	850,50	5 200,02	4 349,52
4	11.7.2016	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopu do 10 000 m	m3	20,70	82,54	61,84	262,00	5 423,40	21 625,48	16 202,08
5	11.7.2016	167101101R00 Nakládání výkopu	m3	8,21	53,82	45,61	140,00	1 148,75	7 034,80	6 086,05
6	11.7.2016	171201201R00 Uložení spenny na skládce	m3	4,28	16,46	14,18	14,30	61,13	263,98	202,80
7	11.7.2016	174101101R00 Základ spenny se zhutněním	m3	8,21	64,08	55,87	73,90	606,72	4 735,51	4 128,79
8	11.7.2016	171201201R00 Poplavy ze skládce	m3	4,28	16,46	14,18	255,00	1 090,10	4 707,30	3 617,20
9	2.8.2016	565903111R00 Vyspravení podkladu kamenem hrubým drceným	l	3,38	29,22	25,84	1 230,00	4 176,48	36 086,70	31 910,22
10	2.8.2016	565904111R00 Vyspravení podkladu kamenem obilovým seřazeným	l	1,82	20,99	19,17	4 141,00	6 708,42	86 919,56	80 211,14
11	2.8.2016	572902111R00 Vyspravení krytu po přeskopě asfaltovým betonem 6 30-50 mm	m2	6,75	87,48	80,73	940,00	6 345,00	82 231,20	75 886,20
12	2.8.2016	573211111R00 Povrch železný asfaltový bez potisku kamenem	m2	6,75	87,48	80,73	55,00	371,25	4 811,40	4 440,15
13	2.8.2016	599142111R00 Úprava závlahy stlačením nebo praním potrubí	m	18,00	57,55	39,55	63,00	1 134,00	3 625,85	2 491,85
14	2.8.2016	619735111R00 Rázání železného krytu	m	12,00	57,55	45,55	80,00	960,00	4 604,00	3 644,00
15	15.7.2016	657262121R00 Montáž železných hromadkových 100 mm	kus	6,00	1,00	-1,00	254,00	1 524,00	254,00	-1 270,00
16	15.7.2016	31948310R Příruka zásepková 100	kus	3,00	1,00	-1,00	1 748,31	5 244,93	1 748,31	-3 496,62
17	16.7.2016	Doplnění údaje na výkazu	kus	0,00	3,00	3,00	460,00	0,00	1 380,00	1 380,00
18	11.7.2016	113107143R00 Odstranění podkladu nebo krytu do 200 m2, 6 100-150 mm	m2	6,75	87,48	80,73	229,00	1 545,75	20 032,62	18 486,87
19	15.7.2016	31948310R Příruka zásepková 100	ks	3,00	1,00	-1,00	577,00	1 731,00	577,00	-1 154,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

365 687,32

MIVET, s.r.o.

Zhotovitel/dodavatel:

MIVET s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, Praha 10 - Michle, 101 00
Petr Praus
10.8.2016
101 00 Praha 10 Michle
IČO: 273 05 627
Tel. fax: 272 761 449
e-mail: mivet@mivet.cz

Schválil:

Inženýr stavby / TDI	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Projektant / AD	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, České Budějovice 370 10	Michal Valenta	10.8.2016	
Inspektor objednatele	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, České Budějovice, 370 01	Jaroslav Gazda	11.8.2016	

Změnový list č. 1 - část 1

(-)



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Předávací místo vodovod Rudolfov

Číslo projektu: 1412-d1

Číslo a název objektu: Zaslepení stávajících předávacích míst

JVS

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
1	11.7.2016	151101 201R00	Zřízení pažení stěn do 4,0 m	Nebylo provedeno	Nebylo provedeno
2	11.7.2016	151101 211R00	Odstranění pažení	Dtto	Dtto
3	11.7.2016	151101 301R00	Zřízení rozeptění pažení	Dtto	Dtto
4	11.7.2016	151101 311R00	Odstranění rozeptění	Dtto	Dtto
5	15.7.2016	857312 121R00	Montáž tvarovek jednoosých Dn 100 mm	Změna v provedení zaslepování stávajících propojů	Změna v provedení zaslepování stávajících propojů
6	15.7.2016	857312 121R00	Montáž tvarovek jednoosých Dn 150 mm	Dtto	Dtto
7	15.7.2016	857352 121R00	Montáž tvarovek jednoosých Dn 200 mm	Dtto	Dtto
8	15.7.2016	319483 12AR	Příruba zaslepovací Dn 150 mm	Dtto	Dtto
9	15.7.2016	319483 13AR	Příruba zaslepovací Dn 200 mm	Dtto	Dtto
10	15.7.2016		HA 04001501601T Příruba S2000 150/160	Dtto	Dtto

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1 - část 1

(-)



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Předávací místo Rudolfov

Číslo projektu: 1412-d1

Číslo a název objektu: Zaslepení stávajících předávacích míst

JVS

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
11	15.7.2016	HA7601 150159 16T	Přiruba tah ocel 150/159	Dtto	Dtto
12	15.7.2016	HA7602 100118 16T	Přiruba tah litina 100/118	Dtto	Dtto
13	15.7.2016	HA7993 100000 16T	WAGA3000 s přírubou 100	Dtto	Dtto
14	15.7.2016	HA7993 200000 10T	WAGA3000 s přírubou 200	Dtto	Dtto

* může být doloženo na samostatném listu

(-)



Název projektu:	Předávací místo Rudolfov
Číslo projektu :	1412-d1
Číslo a název objektu :	Zastavení stávajících předávacích míst

Zhotovitel/dodavatel:			
Společnost	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
MIVET s.r.o., Na Bohdaloce 1479/10, Praha 10 - Michle, 101 00	Petr Praus	10.8.2016	 Na Bohdaloce 1479/10, 101 00 Praha 10 Michle ICO: 273 66 627 IČO: CZ273 63 007 Tel./fax: 212 761 443 e-mail: mivet@mivet.cz
Schválil:			
Intenzivní služby / TD	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Projektant / AD	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, České Budějovice, 370 10	Michal Valenta	10.8.2016	
Inspektor objednatele	Zodpovědná osoba	Datum podpisu	Podpis
Jihočeský vodárenský svaz, S K Neumanna 19, České Budějovice, 370 01	Jaroslav Garda	11.8.2016	