

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1408/16/s0-*d1*

číslo smlouvy zhotovitele: 20160708

„Rekonstrukce fasád ÚV Plav – objekt kalového hospodářství – krčky 1,2“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Se sídlem:

S.K. Neumanna 19

370 01 České Budějovice

IČO : 49021117

DIČ : CZ 49021117

zastoupený : Antonínem Princem, předsedou představenstva, pověřeným k uzavření a podpisu této smlouvy představenstvem Jihočeského vodárenského svazu

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ, předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Luděk Kroupa, technický náměstek ředitele JVS

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

č. ú. : 212621693/0300

tel.: 386 102 430

fax: 386 102 439

e-mail: kroupa@jvs.cz

1.2. Zhotovitel :

Stavatelství Briezstienský s.r.o.

se sídlem:

K Rybníku 2838/37

České Budějovice

370 10

Bankovní spojení :

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 568268309/0800

IČO: 26080044

DIČ: CZ26080044

tel./fax.: 602442073

e-mail: briezstiensky@tiscali.cz

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 1408/16/s0 uzavřené dne 30.8. 2016 následovně:

6. Cena

Na základě přiloženého Soupisu víceprací se cena díla upravuje takto:

Původní cena bez DPH	998.782,19 Kč
Vícepráce	121.908,88 Kč
Méněpráce	- 2.376,58 Kč

Nová cena díla bez DPH	1,118.314,40 Kč
DPH 21%	234.846,02 Kč
Cena včetně DPH	1.353.160,42 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Příloha č. 1) Změnové listy

V Českých Budějovicích, dne 11.11.2016

Objednatel :



Antonín Princ

ředitel a předseda představenstva JVS

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Zhotovitel:



Ing. František Briezstienký
jednatel společnosti

STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o.
K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice
IČ:260 80 044 tel: 602 442 073

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 11. 11. 16

č. usnesení 245/5

ověřeno 

Změnový list č. 1 - část 1

(+)



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rekonstrukce fasád ÚV Plav - objekt kalového hospodářství - krčky 1, 2

Číslo projektu: 1408

Číslo a název objektu:

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
1	13.10.2016	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tmelu stěn.	Jedná se o úpravu stěny pod objektem krček 2	Pohledově nevyhovující stěna, požadavek dozoru JVS.
2	13.10.2016	985131441	Očištění ploch stěn tlakovou vodou.	dtto	dtto
3	13.10.2016	985131311	Ruční dočištění stěn.	dtto	dtto
4	13.10.2016	999281211	Přesun hmot.	dtto	dtto
5	13.10.2016	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou, rš 250 mm	dtto	dtto
6	13.10.2016	764511642	Kotlík oválný pro podokapní žlaby 330/100 mm.	dtto	dtto
7	13.10.2016	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz průměr 100 mm	dtto	dtto
8	13.10.2016	767001	Dodávka a montáž ocelových dveří	Jedná se o nová dvevní křídla.	Důvodem kompletní výměny dveří byla poročená koroze ve svárech.
9	13.10.2016	200000000	Montáž a dodávka metalického pláště ze skruženého trapézového plechu TR 40/160 R 3 m.	Jedná se o střechu krčku 1.	Ve výkazu výměr byla uvedena pouze 1/2 potřebného množství plechu.
10	13.10.2016	200000001	Montáž a dodávka metalického pláště z trapézového plechu TR 18/138 = 36,0 m2 krček 1 + 9,3 m2 = stěna pod krčkem 2.	Jedná se o stěny krčku 1 a o opravovanou stěnu pod krčkem 2	Ve výkazu výměr byla uvedena pouze 1/2 potřebného množství plechu (36,0). Opravovaná stěna pod krčkem 2 byla zakryta z důvodu průsaku dešťové vody z plochy mezi krčky.

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1 - část 2	(+)	
----------------------------	-----	---

Změnový list č. 1 - část 2	(+)	
----------------------------	-----	---



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:	Rekonstrukce fasád ÚV Plav - objekt kalového hospodářství - krčky 1, 2
-----------------	--

Číslo projektu:	1408
-----------------	------

Číslo a název objektu:	
------------------------	--

Název projektu:	Rekonstrukce fasád ÚV Plav - objekt kalového hospodářství - krčky 1, 2	
Číslo projektu:	1408	
Číslo a název objektu:		

[illegible]

* může být doloženo na samostatném listu

(+)



Číslo a název objektu :

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

121 908,88

Datum podpisu
10.11.2016

K Rybníku 2636/37, 370 10 České Budějovice
IČ:260 80 044 tel: 602 442 073

Podpis:

Datum podpisu:
11.11.2016

Český výtvarnický svaz
S.K. Neumanna 19 (5)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Změnový list č. 1

(-)



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rekonstrukce fasád ÚV Plav - objekt kalového hospodářství - krčky 1, 2.

Číslo projektu: 1408

Číslo a název objektu:

JVS

Poř. č. položky	Datum vzniku změny	Kód položky	Popis položky	Specifikace změny *	Zdůvodnění změny *
1	13.10.2016	783301 313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem.	Nebylo provedeno.	Výměna křidel vrat za nová z důvodu koroze stávajících.
2	13.10.2016		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	Nebylo provedeno.	dtto
3	13.10.2016		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí.	Nebylo provedeno.	dtto

* může být doloženo na samostatném listu

(-)



Číslo projektu :	1408
------------------	------

Číslo a název objektu :

Zhotovitel/dodavatel:

STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o.
K Rybníku 2636/37, 370 10 České Budějovice
IČ:260 80 044 tel: 602 442 073