

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/025

ze dne 12.6.2015

„Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově náměstí – vypracování projektové dokumentace“

Městská část Praha 7

sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Pavel Vyhnánek M.A., zástupce starosty
IČO : 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27 – 2000870339/0800
telefon: 220 144 005
(dále jen „**Objednatel**“)

a

OMEGA project s.r.o.

zastoupená: Ing. Jan Škopek, na základě Plné moci
sídlo: Milady Horákové 103/66, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 28377664
DIČ: CZ28377664
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 137260
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
č.ú.: 3483793001/5500
tel./fax: +420 603 159 702 / +420 220 61 22 11
e-mail: skopek@omegaproject.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/025 (dále též „**Dodatek**“).

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/025 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1278/16-R z jednání č. 80 ze dne 13.12.2016

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2015 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem „**Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově nám. - vypracování projektové dokumentace**“, Praha 7 Smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/25 (dále též „**Smlouva**“).

Na základě navýšení pracnosti a celkové investice spojené zejména s tím, že při provádění světlíku v panelovém stropě bylo zjištěno, že železobetonové panely nejsou předepjaté typu Spirol, jak předpokládal stavebně technický průzkum a z toho plynoucí nutnosti odstranit celý panel, k čemuž bylo třeba vypracovat návrh náhrady včetně statického posouzení ve výši 15.000,- Kč bez DPH a dále spojené s tím, že pro opravu střechy bylo projektováno ponechání a oprava stávajícího hromosvodu u bloku B, přičemž však během rekonstrukce se zjistilo, že hromosvod nevyhovuje současným normám a nebyla nalezena platná revize tohoto hromosvodu a proto se musel hromosvod zrealizovat nově, k čemuž bylo třeba vyhotovit dokumentaci v nákladu 4.000,-Kč bez DPH, celkem tedy za výše popsané služby **19 000,- Kč bez DPH, tj. 22 990,- Kč včetně DPH při sazbě DPH21%.**

1. Dodatečné práce

Smluvní strany konstatují, že pro dokončení díla realizovaného na základě Smlouvy bylo nezbytně nutné provést dodatečné služby v podobě vypracování návrhu náhrady panelového stropu včetně statického posouzení a vypracování dokumentace k realizaci nového hromosvodu u bloku B.

Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/036 činí **593.000,- Kč (slovy: pětsetdevadesátřítisíc korun českých)** bez DPH, respektive 717.530,- Kč včetně DPH.

Cena díla po přičtení ceny za služby podle tohoto dodatku činí 612 000,- Kč bez DPH (slovy: šest set dvanáct tisíc korun českých), tj. 740 520,- Kč včetně DPH.

Smluvní strany prohlašují, že projektová dokumentace popsaná v tomto dodatku č. 1 byla již předaná objednateli. Smluvní strany konstatují, že stavba, na kterou byla projektová dokumentace vytvořena, byla zkolaudována k 31.10.2016.

Dodatečné služby budou zaplacený na základě samostatné faktury vystavené na základě tohoto dodatku č. 1. Platební podmínky platí v ostatním tak, jak byly ujednány ve smlouvě o dílo.

2.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nadále beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7, Profilu zadavatele a v Registru smluv.
4. Dodatek je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Přílohy: č. 1 – Plná moc jednatele k zastupování
 č. 2 – Vypracovaná PD
 č. 3 – Výpis z OR zhotovitele

V Praze dne 20.12.2016

V Praze dne 15.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Pavel Vyhnánek M.A.
zástupce starosty

.....
OMEGA project s.r.o.
Ing. Jan Škopek
zástupce jednatele na základě plné moci