

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/2016/0138/150

č. zhotovitele 550/2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek“):

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:	Město Hodonín Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
Zastoupený:	Mgr. Milanem Lúčkou – starostou města
IČ:	00284891
DIČ:	CZ699001303
Plátce DPH:	ano
Bankovní spojení:	KB Hodonín
Číslo účtu:	424671/0100
Telefon:	+420 518 316 206

(dále jen objednatel nebo také zadavatel)

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Se sídlem:	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Kolacia
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
Bankovní spojení:	KB Hodonín
Číslo účtu:	1655920267/0100
Telefon:	+420 602 540 422
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8379	

(dále jen zhotovitel)

PREAMBULE

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2016/0138/150 je zvýšení rozsahu díla o vícepráce, které nebylo možno v rámci provádění díla předpokládat. Jde o výškové přeložení plynovodní přípojky z důvodu zásahu při provádění sanačních úprav podkladních vrstev parkovacích ploch a pod komunikací. Také předpokládaná skladba podkladních vrstev komunikace byla v rozporu s realitou a s vyššími náklady na bourání 2 vrstev 220 mm betonu. Stavba byla i změnou č. 1 projektové dokumentace upravena vynecháním části chodníku 15 m² a rozšířením tělesa komunikace o 10 m², aby došlo k napojení na novou bránu v oplocení základní školy. Jako méně práce je pak změna s požadavkem na jednotnou barevnost dlažby s ostatními chodníky. Změna ukončení hrany hřiště dle požadavku zhotovitele, kdy jde o lepší proveditelnost detailů kolem sloupů oplocení, sloupy oplocení mohou být osazeny až po provedení umělých povrchů (nepřekáží finišeru při pokládce asfaltových vrstev a sportovního povrchu), obrubníky zajistí větší pevnost okraje při pokládce asfaltových vrstev, je bez cenových úprav, ale s fakturací nových položek výkazu výměr viz. Příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

Na základě tohoto Dodatku se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SD/2016/0138/150 uzavřené dne 14.9.2016 mezi objednatelem a zhotovitelem:

1) Článek III – ČAS PLNĚNÍ, odst. III.1, který nově zní:

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):	do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele
--	--

lhůta dokončení a předání stavby:	15.5.2017
-----------------------------------	-----------

předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:	do 15 dnů od dokončení a předání stavby
---	---

Dřívější plnění je možné.

Posunutí termínu realizace díla je stanoveno s ohledem na klimatické podmínky k dokončení díla a technologickými postupy.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen případné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 15 dnů od dokončení a předání díla.

O převzetí díla se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. V protokolu o převzetí díla se uvedou veškeré vady a nedodělky díla. Tyto se zhotovitel zavazuje odstranit do 15 dnů od předání díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměrného provozu vždy však v době od 7:00 do 17:00 a ve dnech pracovního volna v době od 8:00 do 14:00.



2) Článek IV - CENA DÍLA, odst. IV.1, který nově zní:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM bez DPH:	4.660.230,- Kč
DPH CELKEM:	978.648,30 Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	5.638.878,30 Kč

se navyšuje o cenu víceprací, která činí

CENA CELKEM bez DPH:	47.118,60 Kč
DPH CELKEM:	9.894,90 Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	57.013,50 Kč

Upravená cena za dílo tak činí celkem částku ve výši:

CENA CELKEM bez DPH:	4.707.348,60 Kč
DPH CELKEM:	988.543,20 Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	5.695.891,30 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SD/2016/0138/150 zůstávají tímto Dodatkem nezměněny.

Tento Dodatek je sepsán ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

O uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo č. SD/2016/0138/150 ze dne 14.9.2016 rozhodla Rada města usnesením č. 4246 ze dne 3.1.2017

Tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně, dne 10.1.2017


V Hodoníně dne 10.1.2017

Objednatel :

Zhotovitel :

Město Hodonín

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.



Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Mgr. Milan Lúčka
starosta města

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

