

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3. 5. 2016

uzavřený v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. společně mezi

Městem Frýdlant

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant

ve věcech smluvních zastoupeným: Jiřím Stodůlkou, místostarostou

a

Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

zastoupena Ing. Zdeňkem Janečkem, členem představenstva a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva

IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565

bankovní spojení – číslo účtu: Komerční banka, a.s. Frýdlant – 1017140207/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen Město Frýdlant, FVS, a.s. nebo "objednatel")

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 1578, PSČ: 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 1578.

bankovní spojení: č.ú.: 2563122/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

p. Vilém Řáha, jednatel

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Pohl, autorizovaný inženýr

Jaroslav Ryjáček, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle tohoto dodatku a je tak způsobilý splnit zakázku;
- (B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č. 3 provést v souladu s tímto dodatkem a smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatelé mají značný zájem na dokončení díla, který je předmětem dodatku č. 3 a smlouvy v čase a kvalitě dle dodatku č. 3 a smlouvy;
- (C) Rada Města Frýdlantu schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 27.2.2017 pod bodem usnesení č.1523...../2017, a dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schválila uzavření tohoto dodatku usnesením č.25/2017..... v rámci hlasování per rollam č.22.02.2017.....

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku.



Článek II. „Specifikace díla“ se mění či doplňuje takto:

- 2.1.1. Tento dodatek je uzavírán v průběhu realizace akce. Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu, jejich potřeba / změna vznikla v průběhu realizace stavby v důsledku okolností, které objednatelé (zadavatelé) jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a tyto dodatečné práce č. 3 jsou nutné k dokončení původní zakázky „**Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí**“.

Jedná se o tyto stavební práce a objekty:

Změna č. 10 a) dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

1. SO 303- Dešťová kanalizace – 313 600,33 Kč bez DPH -14 ks domovních kanalizačních přípojek v ulici Lužická DN 200 PVC KG k č.p. 774 , 767, 777 ,868 , 770 , 800 , 785, 804 , 808, 794 , 843 , 998, 887 a č.p. 1123 v ulici Lužická od křížení s ulicí Březinova po křížení s ulicí Na Nivě. Prům. hloubka výkopu 1,5 m , šíře 1 m , délka 4m respektive 7,5 m, dle zaměření geodeta p. Cýrus.
2. SO 101- Rekonstrukce komunikace – 14 448,24 Kč bez DPH -odstranění původního sloupu ČEZ (respektive zbytku) v křížení ul. Lužická a Březinova, úprava pěší komunikace a komunikace pro vozidla .
3. SO 101- Rekonstrukce komunikace - 24 676,12 Kč bez DPH – rozšíření opěrné zdi v ul. Lužická u č.p. 998 z pohledového betonu , štípaný beton včetně úpravy kanalizační domovní přípojky, respektive posunutí šachty za prodlužovanou zídku.

Celková cena činí bez DPH..... + 352.724,69 Kč (vícepráce)

Změna č. 10 b) dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

SO 302- Rekonstrukce jednotné kanalizace – přípojka k objektu č.p. 843 v ul. Lužická a Na Nivě, přípojka k rohovému objektu , z ulice Na Nivě – napojení septiku , z něhož vedla přípojka domovní splaškové kanalizace do dešťové uliční kanalizace a zanášela se šachta s uliční vpustí na křížní ulic Lužická a Na Nivě.

Celková cena činí bez DPH.....+ 31.932,90 Kč (vícepráce)

Změna č. 12 dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

SO 303 - Dešťová kanalizace -Prosté přeúčtování subdodávek VHS s.r.o. Teplice – přepojení dešťového svodu pultové střechy přístavby objektu č.p. 767 , Lužická ulice mimo vyústění na pěší komunikaci do šachty dešťové kanalizace na pozemku vlastníka.

SO 101- Rekonstrukce komunikace - Odstranění statické poruchy opěrné zídky oplocení u objektu č.p. 767 v ul. Lužická stažením ocelovými pásy. Porucha byla již před zahájením stavby, viz pasportizace, ale vlivem výstavby došlo k jejímu rozšíření. Zajištění provedeno na základě statického posudku od pana Ing. Šrůta.

Celková cena činí bez DPH.....+ 12.500,00 Kč (vícepráce)

Změna č. 13 dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

SO 303- Dešťová kanalizace - zaslepení odbočky řádu rušené dešťové kanalizace v ulici Lužická s odbočkou v rušené šachtě uliční vpustí do ulice Školní, Frýdlant.

Celková cena činí bez DPH.....+ 4.862,35 Kč (vícepráce)

Změna č. 16 dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

SO 303- Dešťová kanalizace – demontáž rušené původní dešťové kanalizace v ulici Lužická, oboustranné po křížení s ulicí Liliová, dále po pravé straně ke křížení ulic Lužická/ V Úvoze k novému schodišti. K demontáži se přistoupilo z důvodu odhalení různých domovních přípojek, jak dešťových tak splaškových a jejich přepojení do odpovídajících nových kanalizačních stok (každý objekt s č.p. měl jednak více přípojek nebo byl připojen splaškovou kanalizační přípojkou do dešťové nebo naopak).

Celková cena činí bez DPH.....+ 267.551,23 Kč (vícepráce)

Změna č. 22 dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

SO 101- Rekonstrukce komunikace- ruční výkopy, lože a zásyp v ulici Lužická při přeložce kabelů CETIN - tři úseky:

1. Březinova – Hálkova 71 bm ,
2. Hálkova Na Nivě – 83 bm ,
3. V části za opěrnou zdí u ob. , č.p. 998 ul. Lužická- přeložka za opěrnou zdí.
4. Při poptávce u firmy CETIN, odhad nákladů na úseky č. 1 č. 2, 2* 160 000,00 Kč zdržení cca 3-4 týdny od objednání.

Celková cena činí bez DPH.....+ 74.957,60 Kč (vícepráce)

Změna č. 27a) dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

SO 301 – Rekonstrukce vodovodu – zemní práce včetně domovních přípojek v ulici Hálkova, v délce 51 m řad , 8 m vodovodní přípojky.

Z důvodu rozšíření realizace SO 101 Rekonstrukce komunikace byl položen i nový vodovodní řád a odbočky v ulici Hálkova z důvodu havarijního stavu. Trubní vedení bylo zajištěno FVS, a.s..

Celková cena činí bez DPH..... + 110.322,30 Kč (vícepráce)

Změna č. 27b) dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

SO 302 - Rekonstrukce jednotné kanalizace- zemní práce a pokládka trubního vedení DN 300 PVC – KG v ulici Hálkova v délce 51 bm a zřízení tří domovních přípojek, demontáž původních uličních a kanalizačních vpustí.

Z důvodu rozšíření realizace SO 101 Rekonstrukce komunikace byl položen i nový kanalizační řád a odbočky v ulici Hálkova z důvodu jeho havarijního stavu.

Celková cena činí bez DPH..... + 203.521,30 Kč (vícepráce)

Změna č. 27 c) dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

SO 303 – Dešťová kanalizace - rozšíření o domovní přípojky dešťové kanalizace k č.p. 896 a 807, ulice Hálkova , projekt řešil pouze odvodnění komunikace - uliční vpusti.

Celková cena činí bez DPH..... + 35.296,77 Kč (vícepráce)

Změna č. 29 dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

SO 101 – Rekonstrukce komunikace – V návaznosti na VCP č. 26- Úprava povrchů ulice Hálkova – Dodatek č. 2 , dochází k rozšíření této úpravy o dalších 9,5 bm komunikace.

Celková cena činí bez DPH..... + 22.021,50 Kč (vícepráce)

Změna č. 30 dle Zápisu z KD ze dne 13. února 2017

SO 101 – rekonstrukce komunikace – úprava chodníkového tělesa a podezdívky oplocení v ulici Lužická u p.p.č. 173 , p. Čurda z důvodu vyjasnění hranic pozemků města Frýdlant a pozemků p. Čurdy. Navržený chodník po geodetickém zaměření je z části na pozemku vlastníka pana Čurdy. Aby nedošlo k zúžení šířky chodníkového tělesa v tomto úseku je nutné realizovat podezdívku a přesun základových konstrukcí od plotové konstrukce.

Celková cena činí bez DPH..... + 47.800,30 Kč (vícepráce)

Jednotlivé položky v rozpočtech jsou uvedeny v jednotkových cenách vysoutěženého rozpočtu, případně v cenách dle ÚRS (u nových položek).

Článek V. „Cena za dílo, platební podmínky“ se mění či doplňuje takto:

5.1.1. Rekapitulace stavebních objektů pro MF a FVS, a.s. dle přílohy č. 3 smlouvy o dílo

P.č.	Název etapy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.	I. etapa, Lužická ulice – objekty Města Frýdlant	12.949.556,10 Kč	2.719.406,78 Kč	15.668.962,88 Kč
2.	I. etapa, Lužická ulice – objekty FVS, a.s.	5.492.821,63 Kč	1.153.492,54 Kč	6.646.314,17 Kč
3.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty Města Frýdlant	3.082.349,98 Kč	647.293,50 Kč	3.489.775,54 Kč
4.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty FVS, a.s.	1.421.456,92 Kč	298.505,95 Kč	1.719.962,87 Kč
	REKAPITULACE	22.946.184,63 Kč	4.818.698,77 Kč	27.764.883,40 Kč

5.1.2. Cena díla se dle navýšení a snížení předmětu díla dle bodu 2.1.1. článku „Specifikace díla“ mění takto:

P.č.	Název etapy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.	I. etapa, Lužická ulice – objekty Města Frýdlant (dodatky č.1, č.2, č.3)	14.538.591,80 Kč	3.053.104,28 Kč	17.591.696,08 Kč
	Změna č. 1	- 59.830,96 Kč	(dodatek č.1)	
	Změna č. 2	+ 277.942,07 Kč	(dodatek č.1)	
	Změna č. 7	+ 12.978,62 Kč	(dodatek č.1)	
	Změna č. 8	+ 34.723,79 Kč	(dodatek č.1)	
	Změna č. 9	+ 5.830,80 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 14	+ 77.379,60 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 17	+ 191.501,60 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 18	- 35.528,92 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 26	+ 266.324,66 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 10a)	+ 352.724,69 Kč	(dodatek č.3)	
	Změna č. 12	+ 12.500,00 Kč	(dodatek č.3)	
	Změna č. 13	+ 4.862,35 Kč	(dodatek č.3)	
	Změna č. 16	+ 267.551,23 Kč	(dodatek č.3)	
	Změna č. 22	+ 74.957,60 Kč	(dodatek č.3)	
	Změna č. 27c)	+ 35.296,77 Kč	(dodatek č.3)	
	Změna č. 29	+ 22.021,50 Kč	(dodatek č.3)	
	Změna č. 30	+ 47.800,30 Kč	(dodatek č.3)	
2.	I. etapa, Lužická ulice – objekty FVS, a.s.	5.838.598,13 Kč	1.226.105,61 Kč	7.064.703,74 Kč
	Změna č. 10b)	+ 31.932,90 Kč	(dodatek č.3)	
	Změna č. 27a	+ 110.322,30 Kč	(dodatek č.3)	
	Změna č. 27b	+ 203.521,30 Kč	(dodatek č.3)	

3.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty Města Frýdlant	3.718.093,57 Kč	780.799,65 Kč	4.498.893,22 Kč
	Změna č. 11	+ 148.893,10 Kč	(dodatek č.1)	
	Změna č. 3	+ 15.742,42 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 5	- 129,30 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 20	+ 90.434,38 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 21	+ 37.638,26 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 24	+ 343.164,73 Kč	(dodatek č.2)	
4.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty FVS, a.s.	1.421.456,92 Kč	298.505,95 Kč	1.719.962,87 Kč
	REKAPITULACE	25.516.740,42 Kč	5.358.515,49 Kč	30.875.255,91 Kč
z toho				
	část Město Frýdlant	18.256.685,37 Kč	3.833.903,93 Kč	22.090.589,30 Kč
	Část FVS, a.s.	7.260.055,05 Kč	1.524.611,56 Kč	8.784.666,61 Kč

Podrobný soupis položek rozpočtu, které se změnou předmětu díla upravují, jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Celkové vícepráce ke dni podpisu tohoto dodatku činí 13,53 % dle rekapitulační tabulky změn uvedené v příloze č. 3 tohoto dodatku.

Fakturace změn bude probíhat odděleně od fakturace nákladů dle smlouvy o dílo ze dne 3. května 2016. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem nebo příslušným objednatelem.

Článek XVIII. „Závěrečná ustanovení“ se mění či doplňuje takto:

- 18.6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 18.7. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý z objednatelů obdrží dva vyhotovení a zhotovitel dva vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.8. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 3. května 2016 zůstávají beze změn.
- 18.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1:** Položkový rozpočet víceprací I. etapy díla (ul. Lužická – část Město Frýdlant)
 - Příloha č. 2:** Položkový rozpočet víceprací I. etapy díla (ul. Lužická – část FVS, a.s.)
 - Příloha č. 3:** Rekapitulační list změn
- 18.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Teplicích dne 08. 03. 2017

Za zhotovitele:

statutární zástupce zhotovitele
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Vodohospodářské služby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižanova 2393
250 01


Vilém Řáha, jednatel

Ve Frýdlantu dne 14.3.2017

Za objednatele:


MĚSTO FRÝDLANT
nám. T. G. Masaryka 37
464 13
IČO: 262781 27

Jiří Stodůlka, místostarosta Města Frýdlant



MĚSTO FRÝDLANT
nám. T. G. Masaryka 37
464 13
IČO: 262781

Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva FVS, a.s.



č.3 Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388


JUDr. Petr Dušek, člen představenstva FVS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 – I. ETAPA – UL. LUŽICKÁ
(část Město Frýdlant)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SOXXX - Ostatní drobné změny v ul. Lužická dle deníku VCP - ZMĚNA Č. 10a (OSTATNÍ Č. 2-3,5-8)

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

352 724,69

002

**SO 303 - Dešťová kanalizace - přípojky DK
v ul. Lužická - OSTATNÍ Č. 2+3+7**

313 600,33

1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	28,000	100,00	2 800,00
---	-----	-----------	---	-----	--------	--------	----------

SO 302, POL. Č. 1

2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	28,000	150,00	4 200,00
---	-----	-----------	--	-----	--------	--------	----------

SO 302, POL. Č. 2

3	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	129,250	682,00	88 148,50
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

NOVÁ POLOŽKA!!!

č.p. 774

4*1,3*1,0

5,200

č.p. 767

4*1,8*1,0

7,200

č.p. 777

7,5*1,7*1

12,750

č.p. 868

7,5*1,9*1

14,250

č.p. 1123

4*1,5*1

6,000

č.p. 770

7,5*1,8*1

13,500

č.p. 800

4*1,5*1

6,000

č.p. 785

7,5*1,6

12,000

č.p. 804

4*1,5*1

6,000

č.p. 808

4*1,5*1

6,000

č.p. 794

4*1,6*1

6,400

č.p. 843

8,5*1,5*1

12,750

č.p. 998

7*2*1

14,000

č.p. 887

4*1,8*1

7,200

Součet

129,250

4	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	129,250	1,00	129,25
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

SO 303, POL. Č. 11

5	001	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	129,250	314,00	40 584,50
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

NOVÁ POLOŽKA !!!

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SOXXX - Ostatní drobné změny v ul. Lužická dle deníku VCP - ZMĚNA Č. 10a (OSTATNÍ Č. 2-3,5-8)

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m SO 303, POL. Č. 14 129,25*2	m2	258,500	10,00	2 585,00
7	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m SO 303, POL. Č. 16 129,25*2	m2	258,500	5,00	1 292,50
8	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m SO 303, POL. Č. 18	m3	129,250	1,00	129,25
9	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 SO 303, POL. Č. 20	m3	129,250	30,00	3 877,50
10	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním SO 303, POL. Č. 28 zásyp potrubí DN 200 č.p. 774 4*(1,3-0,65)*1 č.p. 767 4*(1,8-0,65)*1 č.p. 777 7,5*(1,7+0,65)*1 č.p. 868 7,5*(1,9-0,65)*1 č.p. 1123 4*(1,5-0,65)*1 č.p. 770 7,5*(1,8-0,65)*1 č.p. 800 4*(1,5-0,65)*1 č.p. 785 7,5*(1,6-0,65)*1 č.p. 804 4*(1,5-0,65)*1 č.p. 808 4*(1,5-0,65)*1 č.p. 794 4*(1,6-0,65)*1 č.p. 843 8,5*(1,5-0,65)*1 č.p. 998 7*(2-0,65)*1 č.p. 887 4*(1,8-0,65)*1 Součet	m3	88,625	54,00	4 785,75
11		pol.3	šterk frakce 5-32 SO 303, POL. Č. 27	t	159,525	110,00	17 547,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SOXXX - Ostatní drobné změny v ul. Lužická dle deníku VCP - ZMĚNA Č. 10a (OSTATNÍ Č. 2-3,5-8)

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			88,625*1,8		159,525		
12	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	36,316	90,00	3 268,44
			SO 303, POL. Č. 29				
			obsyp potrubí DN 200				
			(4+4+7,5+7,5+4+7,5+4+7,5+4+4+4+8,5+7+4)*1,0*0,5		38,750		
			odpočet potrubí DN 200				
			(-77,5)*(3,14*0,1*0,1)		-2,434		
			Součet		36,316		
13		583373030	Štěrkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	72,632	220,00	15 979,04
			SO 303, POL. Č. 30				
			36,316*2,0		72,632		
14	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,625	480,00	5 580,00
			SO 303, POL. Č. 45				
			lože potrubí DN 200				
			(4+4+7,5+7,5+4+7,5+4+7,5+4+4+4+8,5+7+4)*1,0*0,15		11,625		
15	R	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	77,500	255,00	19 762,50
			SO 303, POL. Č. 59				
			potrubí DN 200				
			4+4+7,5+7,5+4+7,5+4+7,5+4+4+4+8,5+7+4		77,500		
16	R	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	14,000	240,00	3 360,00
			SO 303, POL. Č. 70				
17		286114520	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-500/200/87°	kus	14,000	4 700,00	65 800,00
			SO 303, POL. Č. 73				
18	R	89588888R	Nápojení přípojky na domovní rozvody	kpl	14,000	1 500,00	21 000,00
			NOVÁ POLOŽKA (R)!!!				
19	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	255,407	50,00	12 770,35
			SO 303, POL. Č. 113				
			159,525+72,632+(11,625*2)		255,407		
			úpravy okolo sloupu ČEZ u domu č.p. 783 -				
		006	OSTATNÍ Č. 5+6				14 448,24
20	SPK	113132	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM	M3	0,743	552,00	410,14
			NOVÁ POLOŽKA!!!				
			9,0*0,75*0,11		0,743		
21	SPK	113532	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM	M	9,000	182,00	1 638,00
			NOVÁ POLOŽKA!!!				
22	R	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1,350	212,00	286,20
			SO 101, POL. Č. 45				
			9,0*0,15		1,350		
23	R	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1,350	294,00	396,90
			SO 101, POL. Č. 47				
			9,0*0,15		1,350		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SOXXX - Ostatní drobné změny v ul. Lužická dle deníku VCP - ZMĚNA Č. 10a (OSTATNÍ Č. 2-3,5-8)

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	R	582611.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM SO 101, POL. Č. 49 9,0*0,3	M2	2,700	260,00	702,00
25	R	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM SO 101, POL. Č. 57	M	9,000	40,00	360,00
26	R	917427.B	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM SO 101, POL. Č. 44	M	9,000	220,00	1 980,00
27	R	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM SO 101, POL. Č. 31	M	9,000	75,00	675,00
28	SPK	966162R	BOURÁNÍ ZBYTKU SLOUPU ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 2KM NOVÁ POLOŽKA (R)!!! prodloužení opěr. zdi parkoviště u domu č.p. 998 - OSTATNÍ Č. 8	HOD	32,000	250,00	8 000,00
008							24 676,12
29	R	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM SO 101, POL. č. 76 4,0*0,8*0,8	M3	2,560	282,00	721,92
30	R	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SO 101, POL. č. 75 4,0*0,60	M3	2,400	230,00	552,00
31	R	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) SO 101, POL. č. 20 4,0*0,8*0,8	M3	2,560	2 770,00	7 091,20
32	R	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousé DN 400 SO 303, POL. Č. 70	kus	1,000	240,00	240,00
33	286	286115160	redukce kanalizace plastová KGR 400/315 NOVÁ POLOŽKA!!!	kus	1,000	1 920,00	1 920,00
34	R	32711.A	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON SO 101, POL. Č. 2 4,0*1,0*0,4	M3	1,600	7 860,00	12 576,00
35	R	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 SO 101, POL. č. 1	T	0,075	21 000,00	1 575,00

Celkem

352 724,69

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 30X - Úprava dešťového svodu a statické zajištění plotu domu č.p. 767 - ZMĚNA Č. 12

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohodpodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 500,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 500,00

1	R	01	Úprava okapu a dešťového svodu dle požadavku investora - přefakturační subdodávky	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	----	---	-----	-------	----------	----------

NOVÁ POLOŽKA!!!

2	R	02	Statické zajištění plotové zdi dle návrhu statika - přefakturační subdodávky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----	--	-----	-------	----------	----------

NOVÁ POLOŽKA!!!

Celkem 12 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 303 - Dešťová kanalizace - zaslepení DK do ul. Školní - ZMĚNA Č. 13

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohodpodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV

4 862,35

1 Zemní práce

1 337,35

1	001	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000	314,00	314,00
NOVÁ POLOŽKA !!!							
2	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,000	1,00	1,00
SO 303, POL. Č. 11							
3	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	1,000	682,00	682,00
NOVÁ POLOŽKA !!!							
4	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	30,00	30,00
SO 303, POL. Č. 20							
5	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,000	30,00	30,00
SO 303, POL. Č. 23							
6	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,000	6,00	6,00
SO 303, POL. Č. 24							
7	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	0,750	54,00	40,50
SO 303, POL. Č. 26							
8		pol.3	šterk frakce 5-32	t	1,260	110,00	138,60
SO 303, POL. Č. 27							
9	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,905	50,00	95,25
SO 303, POL. Č. 113							

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 525,00

10	015	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,250	14 100,00	3 525,00
NOVÁ POLOŽKA !!!							

Celkem

4 862,35

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 303 - Dešťová kanalizace - demontáž původní DK - ZMĚNA Č. 16

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohodpodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

267 551,23

1 Zemní práce

113 160,96

1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	186,120	122,00	22 706,64
NOVÁ POLOŽKA !!!							
0,6*0,6*517					186,120		
2	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	186,120	30,00	5 583,60
SO 303, POL. Č. 20							
3	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	186,120	30,00	5 583,60
SO 303, POL. Č. 23							
4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	186,120	6,00	1 116,72
SO 303, POL. Č. 24							
5	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	310,200	54,00	16 750,80
SO 303, POL. Č. 15							
0,6*1*517					310,200		
6		pol.3	šterk frakce 5-32	t	558,360	110,00	61 419,60
SO 303, POL. Č. 16							
0,6*1*517*1,8					558,360		

3 Svislé a kompletní konstrukce

112 078,65

7	271	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	38,515	2 910,00	112 078,65
NOVÁ POLOŽKA!!!							
0,215*0,215*3,14*517					75,041		
-0,15*0,15*3,14*517					-36,526		
Součet					38,515		

9 Ostatní konstrukce a práce

14 333,62

8	R	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6,000	200,00	1 200,00
SO 101, POL. Č. 36							
9	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	84,733	39,00	3 304,59
SO 303, POL. Č. 105							
10	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	762,597	4,00	3 050,39
SO 303, POL. Č. 106							
84,733*9					762,597		
11	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	84,733	80,00	6 778,64
SO 303, POL. Č. 109							

998 Přesun hmot

27 978,00

12	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	559,560	50,00	27 978,00
SO 303, POL. Č. 113							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 303 - Dešťová kanalizace - demontáž původní DK - ZMĚNA Č. 16

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohodpodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

267 551,23

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 101 - Rekonstrukce komunikace - přeložka kabelů CETIN v ul. Lužická - ZMĚNA Č. 22

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohodpodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV

31 269,60

1 Zemní práce

26 625,60

1	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 SO 303, POL. Č. 20 344*0,3*0,5	m3	51,600	30,00	1 548,00
2	R	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3 SO 303, POL. Č. 23	m3	51,600	30,00	1 548,00
3	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky SO 303, POL. Č. 24	m3	51,600	6,00	309,60
4	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním SO 303, POL. Č. 26	m3	51,600	54,00	2 786,40
5		583373030	Štěrkořísek (Bratčice) frakce 0-8 SO 303, POL. Č. 30 51,6*1,8	t	92,880	220,00	20 433,60

998 Přesun hmot

4 644,00

6	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop SO 303, POL. Č. 113	t	92,880	50,00	4 644,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

M Práce a dodávky M

43 688,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

43 688,00

7	946	460150133	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 NOVÁ POLOŽKA!!! ruční odhalení sítí 71+83+18 ruční výkop pro posun sítí 71+83+18 Součet	m	344,000	127,00	43 688,00
					172,000		
					172,000		
					344,000		

Celkem

74 957,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Zakázka 5. úr.: SO 303 - Dešťová kanalizace - přípojky DK domu č.p. 896 a 807 v ul. Hájkova - ZMĚNA Č. 27c

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

35 296,77

1

Zemní práce

31 358,97

1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	100,00	1 600,00
SO 302, POL. Č. 1							
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	150,00	300,00
SO 302, POL. Č. 2							
3	001	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,400	314,00	4 521,60
NOVÁ POLOŽKA!!!							
8*1,8*1							
4	R	132201209	Příplatek za lepkavost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,400	1,00	14,40
SO 302, POL. Č. 6							
8*1,8*1							
5	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	14,400	682,00	9 820,80
NOVÁ POLOŽKA!!!							
č.p. 896 - 5 m							
5*1,8*1							
č.p. 807 - 3 m							
3*1,8*1							
Součet							
6	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,800	10,00	288,00
SO 302, POL. Č. 10							
2*8*1,8							
7	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	28,800	5,00	144,00
SO 302, POL. Č. 13							
2*8*1,8							
8	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,400	1,00	14,40
SO 303, POL. Č. 18							
9	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,400	30,00	432,00
SO 303, POL. Č. 20							
10	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,400	30,00	432,00
SO 303, POL. Č. 23							
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,400	6,00	86,40
SO 303, POL. Č. 24							
12	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,200	54,00	496,80
SO 303, POL. Č. 26							
8*(1,8-0,65)*1							
13		pol.3	Štěrk frakce 5-32	t	16,560	110,00	1 821,60
SO 303, POL. Č. 27							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Zakázka 5. úr.: SO 303 - Dešťová kanalizace - přípojky DK domu č.p. 896 a 807 v ul. Hájkova - ZMĚNA Č. 27c

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			8*(1,8-0,65)*1*1,8		16,560		
14	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,749	90,00	337,41
			SO 303, POL. Č. 29				
			obsyp potrubí DN 200				
			8*1,0*0,5		4,000		
			odpočet potrubí DN 200				
			-(8)*(3,14*0,1*0,1)		-0,251		
			Součet		3,749		
15		583373030	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	7,498	220,00	1 649,56
			SO 303, POL. Č. 30				
			3,749*2,0		7,498		
16		286114520	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-500/200/87°	kus	2,000	4 700,00	9 400,00
			SO 303, POL. Č. 73				
4 Vodorovné konstrukce							576,00
17	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,200	480,00	576,00
			SO 303, POL. Č. 45				
			lože potrubí				
			8*1,0*0,15		1,200		
8 Trubní vedení							2 040,00
18	R	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	8,000	255,00	2 040,00
			SO 303, POL. Č. 58				
998 Přesun hmot							1 321,80
19	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	26,436	50,00	1 321,80
			SO 303, POL. Č. 113				

Celkem

35 296,77

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 101 - Rekonstrukce komunikace - oprava povrchů ul. Hájkova (vícepráce) - ZMĚNA Č. 29

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohodpodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

0 Všeobecné konstrukce a práce

704,00

1	R	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU, stavební suť	T	35,200	20,00	704,00
---	---	--------	-----------------------------------	---	--------	-------	--------

ZMĚNA Č. 26, POL. Č. 1

1 Zemní práce

4 430,00

2	R	113438	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM, stmelené vrstvy vozovky předpokládané tl. 100-200mm, kryt asfaltový beton	M3	19,000	200,00	3 800,00
---	---	--------	---	----	--------	--------	----------

ZMĚNA Č. 26, POL. Č. 5

5*9,5*(0,15+0,15+0,06+0,04)

19,000

3	R	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	7,000	90,00	630,00
---	---	-------	---	---	-------	-------	--------

SO 101, POL. Č. 63

č.p. 787

7

7,000

5 Komunikace

32 357,50

4	R	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,250	570,00	8 122,50
---	---	-------	--------------------------------	----	--------	--------	----------

ZMĚNA Č. 26, POL. Č. 17

5*9,5*0,15*2

14,250

5	R	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	47,500	212,00	10 070,00
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------

ZMĚNA Č. 26, POL. Č. 20

5*9,5

47,500

6	R	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	47,500	294,00	13 965,00
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------

ZMĚNA Č. 26, POL. Č. 21

5*9,5

47,500

7	R	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	5,000	40,00	200,00
---	---	-------	-----------------------------------	---	-------	-------	--------

SO 101, POL. Č. 57

8 Potrubí

700,00

8	R	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	700,00	700,00
---	---	-------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

ZMĚNA Č. 26, POL. Č. 28

9 Ostatní konstrukce a práce

-17 255,00

9	R	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	29,000	145,00	4 205,00
---	---	--------	---	---	--------	--------	----------

ZMĚNA Č. 26, POL. Č. 29

10+16+1,5+1,5

29,000

10	R	917427	ŠÍŘ 300MM, nové kamenné obruby - doplnění chybějících	M	-29,000	800,00	-23 200,00
----	---	--------	---	---	---------	--------	------------

ZMĚNA Č. 26, ODPOČET POL. Č. 31

11	R	917427.B	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	7,000	220,00	1 540,00
----	---	----------	---	---	-------	--------	----------

SO 101, POL. Č. 44

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 101 - Rekonstrukce komunikace - oprava povrchů ul. Hálkova (vícepráce) - ZMĚNA Č. 29

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohodpodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

č.p. 787

7

7,000

12	R	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	5,000	40,00	200,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

ZMĚNA Č. 26, POL. Č. 33

HSV

HSV

1 085,00

4

Vodorovné konstrukce

1 085,00

13	SPK	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,500	2 170,00	1 085,00
----	-----	--------	--	----	-------	----------	----------

SO 101, POL. Č. 8

Celkem

22 021,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 101 - Rekonstrukce komunikace - podezdívka oplocení poz. p.č. 173 (p. Čurda) - ZMĚNA Č. 30

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohodpodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

800-1 Zemní práce

5 072,76

1	R	132201101	HLOUBENÍ RÝH Š. DO 60 CM V HORNINÁCH TŘ. 3 V OBJEMU DO 100 M3 NOVÁ POLOŽKA!!! 0,3*0,7*(20 + 2)	M3	4,620	541,00	2 499,42
2	R	132201109	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6 M HORNINY TŘ. 3 NOVÁ POLOŽKA !!!!	M3	4,620	154,00	711,48
3	R	167101101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU V OBJEMU DO 100 M3 HORNINY TŘ.1-4 SO 303, POL. Č. 23	M3	4,620	30,00	138,60
4	R	162501102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 3 000 M HORNINY TŘ. 1-4 NOVÁ POLOŽKA!!!	M3	4,620	117,00	540,54
5	R	171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU SO 303, POL. Č. 24	M3	4,620	6,00	27,72
6	R	171201211	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA Dle pol. 26 z SO 302	T	7,392	0,00	0,00
7	R	182001111	PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU +/- 0,1 M V ROVINĚ NOVÁ POLOŽKA!!! 20*0,5+22*0,5	M2	21,000	55,00	1 155,00
					21,000		

27 Základy, základové konstrukce

11 814,00

8	R	274313511	ZÁKLADOVÝ PÁS BETON PROSTÝ C12/15 - spodní část základů betonovaná do rýhy NOVÁ POLOŽKA !!! 0,3*0,5*(20+2)	M3	3,300	2 330,00	7 689,00
9	R	279 11-3122	ZÁKLADOVÁ ZEĎ TL. 20 CM ZE ZÁLIVKOU BETONEM C12/15, VČ. TVÁRNIC NOVÁ POLOŽKA!!! 0,25*(20+2)	M2	5,500	750,00	4 125,00
					5,500		

823-1 34 - Stěny, příčky a ploty

18 601,34

10	R	348 92-1121	ZDĚNÍ PLOTOVÝCH ZÍDEK Z BETONOVÝCH TVÁRNIC RŮZNÉHO TVARU A POVRCHU NOVÁ POLOŽKA!!! 0,2*0,4*(20+2)	M3	1,760	886,00	1 559,36
11	592	592350001	DODÁVKA - TVÁRNICE PLOTOVÁ ŠTÍPANÁ OBOUSTRANNĚ PŘÍRODNÍ VEL. 400 X 200 X 200 MM NOVÁ POLOŽKA!!! 1,76*67+117*0,02	KUS	120,260	88,00	10 582,88
					120,260		
12	R	311 31-1911	ZÁLIVKA PLOTOVÝCH ZDÍ BETONOVOU SMĚSÍ C16/20 - objem 0, 62 m3 / m3 1, 76 m3 * 0, 62 m3 = 1, 091 NOVÁ POLOŽKA !!!!	M3	1,091	2 600,00	2 836,60
13	R	311 36-1821	VÝZTUŽ ZDÍ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10 505 - prut R10 (vodorovně)	T	0,029	36 300,00	1 052,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 101 - Rekonstrukce komunikace - podezdávka oplocení poz. p.č. 173 (p. Čurda) - ZMĚNA Č. 30

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohodpodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

NOVÁ POLOŽKA!!!

22*2*0,000617 *1,05

0,029

14	R	311 36-1821	VÝZTUŽ ZDÍ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10 505 - 1x prut R8 (svisle - zataženo do spodního pasu)	T	0,046	36 300,00	1 669,80
----	---	-------------	--	---	-------	-----------	----------

NOVÁ POLOŽKA!!!!

112*1* 0,000395*1,05

0,046

15	R	348 92 - R1	OSTATNÍ PRÁCE - ROZMĚROVÁNÍ, ÚPRAVY VELIKOSTÍ BETONOVÝCH PRVKŮ	HZS	3,000	300,00	900,00
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

NOVÁ POLOŽKA!!!

801-3 96 - Bourání konstrukcí

1 061,43

16	R	961 04-4111	BOURÁNÍ ZÁKLADŮ Z BETONU PROSTÉHO - stávající patky pod sloupky plotu v ose obrubníků chodníku	M3	0,192	2 520,00	483,84
----	---	-------------	--	----	-------	----------	--------

NOVÁ POLOŽKA!!!

0,2*0,2*0,6*8

0,192

17	R	113 20-4111	VYTRHÁNÍ OBRUBY ZÁHONOVÉ - zkrácené obrubníky v místě bouraných patek	M	7,000	35,60	249,20
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

NOVÁ POLOŽKA!!!

18	R	113 10-6123	ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO PĚŠÍ - dořezy dlažby v místě bouraných patek	M2	0,480	47,40	22,75
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

NOVÁ POLOŽKA!!!

0,3*0,2*8

0,480

19	R	979 08-2111	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10 M S NALOŽENÍM	T	0,559	150,00	83,85
----	---	-------------	--	---	-------	--------	-------

NOVÁ POLOŽKA!!!

20	R	979 08-1111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1 KM	T	0,559	227,00	126,89
----	---	-------------	-------------------------------	---	-------	--------	--------

NOVÁ POLOŽKA!!!

21	R	979 08-1121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM	T	1,118	9,88	11,05
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------

NOVÁ POLOŽKA!!!

0,559*2

1,118

22	R	979 09-8231	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD	T	0,559	150,00	83,85
----	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

NOVÁ POLOŽKA !!!

99 Přesun hmot HSV

2 953,86

23	R	998 01-2021	PŘESUN HMOT	T	15,148	195,00	2 953,86
----	---	-------------	-------------	---	--------	--------	----------

NOVÁ POLOŽKA!!!

822-1 Komunikace a zpevněné plochy

8 296,91

24	R	564 85-1111	PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 150 MM - podkladní výplň pásu mezi obrubníkem chodníku a podezdávku v š. 500 mm	M2	10,000	101,00	1 010,00
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

NOVÁ POLOŽKA!!!

20*0,5

10,000

25	R	571 90-8111	KRYT KAČÍREK TL. 200 MM - dtto, ale výplň dělicího pásu mezi chodníkem a podezdávku	M2	10,000	331,00	3 310,00
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

NOVÁ POLOŽKA!!!

20*0,5

10,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a v Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 101 - Rekonstrukce komunikace - podezdívka oplocení poz. p.č. 173 (p. Čurda) - ZMĚNA Č. 30

Objednatel: Město Frýdlant

Zhotovitel: Vodohodpodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	R	916 56-1111	OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY DO LOŽE S OPĚROU Z BETONU C12/15	M	8,000	137,00	1 096,00
			NOVÁ POLOŽKA!!!				
27	592	592172200	DODÁVKA - OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 1000 X 50 X 200 MM, PŘÍRODNÍ	KUS	8,000	105,00	840,00
			NOVÁ POLOŽKA!!!				
28	R	596 21-1110	KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 60 MM SKA V PLOŠE DO 50 M2 V CHODNÍKU - doplnění míst s odstraněným dojezy po vybouraných patkách	M2	0,600	262,00	157,20
			NOVÁ POLOŽKA !!!				
29	592	592452020	DODÁVKA - DLAŽBA ZÁKOVÁ ÍČKO 19,6X16,1X6 CM PŘÍRODNÍ	M2	0,660	315,00	207,90
			NOVÁ POLOŽKA!!!				
			0,6*1,1		0,660		
30	R	596 21 - R1	PŘELOŽENÍ NEBO ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY V MÍSTĚ VÝMĚNY OBRUB	HZS	1,000	350,00	350,00
			NOVÁ POLOŽKA!!!				
31	R	998 22-2011	PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM Z KAMENIVA	T	7,939	167,00	1 325,81
			NOVÁ POLOŽKA!!!				

Celkem

47 800,30

PŘÍLOHA Č. 2 – I. ETAPA – UL. LUŽICKÁ
(část FVS, a.s.)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 302 - Jednotná kanalizace - přípojka JK domu č.p. 843 - ZMĚNA Č. 10b (OSTATNÍ Č. 4)

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 24. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

31 932,90

1

Zemní práce

18 051,40

1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min SO 302, POL. Č. 1	hod	2,000	100,00	200,00
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min SO 302, POL. Č. 2	den	2,000	150,00	300,00
3	001	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení NOVÁ POLOŽKA !!! 7*1,8*1	m3	12,600	314,00	3 956,40
4	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 SO 302, POL. Č. 6 7*1,8*1	m3	12,600	1,00	12,60
5	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 NOVÁ POLOŽKA !!! 7*1,8*1	m3	12,600	682,00	8 593,20
6	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m SO 302, POL. Č. 10 2*7*1,8	m2	25,200	10,00	252,00
7	R	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m SO 302, POL. Č. 13 2*7*1,8	m2	25,200	5,00	126,00
8	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m SO 302, POL. Č. 16 12,6	m3	12,600	1,00	12,60
9	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 SO 302, POL. Č. 19 12,6	m3	12,600	30,00	378,00
10	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 SO 302, POL. Č. 24 12,6	m3	12,600	30,00	378,00
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky SO 302, POL. Č. 25 12,6	m3	12,600	6,00	75,60
12	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním SO 302, POL. Č. 29 7*(1,8-0,65)*1	m3	8,050	54,00	434,70
13		pol.3	šlterk frakce 5-32 SO 302, POL. Č. 28	t	14,490	110,00	1 593,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 302 - Jednotná kanalizace - přípojka JK domu č.p. 843 - ZMĚNA Č. 10b (OSTATNÍ Č. 4)

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 24. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			7*(1,8-0,65)*1*1,8		14,490		
14	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,280	90,00	295,20
			SO 302, POL. Č. 30				
			obsyp potrubí DN 200				
			7*1,0*0,5		3,500		
			odpočet potrubí DN 200				
			-(7)*(3,14*0,1*0,1)		-0,220		
			Součet		3,280		
15		583373030	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8	t	6,560	220,00	1 443,20
			SO 302, POL. Č. 31				
			3,28*2,0		6,560		
			3 Svislé a kompletní konstrukce				315,00
16	R	359901111	Vyčištění stok	m	7,000	20,00	140,00
			SO 302, POL. Č. 34				
17	R	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	7,000	25,00	175,00
			SO 302, POL. Č. 35				
			4 Vodorovné konstrukce				504,00
18	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,050	480,00	504,00
			SO 302, POL. Č. 38				
			lože potrubí DN 250				
			7*1,0*0,15		1,050		
			8 Trubní vedení				11 905,00
19	R	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	7,000	255,00	1 785,00
			SO 302, POL. Č. 59				
			č.p. 843				
			7		7,000		
20	R	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	1,000	240,00	240,00
			SO 302, POL. Č. 60				
21		286114470	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-400/200/87°	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
			SO 302, POL. Č. 62				
22	R	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	1 600,00	1 600,00
			SO 302, POL. Č. 66				
23	R	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	660,00	660,00
			SO 302, POL. Č. 80				
24	R	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	530,00	530,00
			SO 302, POL. Č. 81				
25	R	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	20,00	20,00
			SO 302, POL. Č. 82				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 302 - Jednotná kanalizace - přípojka JK domu č.p. 843 - ZMĚNA Č. 10b (OSTATNÍ Č. 4)

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 24. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	R	894812164	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový děrovaný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
SO 302, POL. Č. 83							
27		IF311100W	RŠ O315 - DNO PP KG 160 PŘÍMÁ T1 (vč.těsnění)	ks	1,000	3 070,00	3 070,00
SO 302, POL. Č. 86							

998

Přesun hmot

1 157,50

28	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,150	50,00	1 157,50
SO 302, POL. Č. 93							
14,49+6,56+(1,05*2)							
23,150							

Celkem

31 932,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 301 - Rekonstrukce vodovodu - výkopy pro vodovod v ul. Hájkova - ZMĚNA Č. 27a

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

110 322,30

1 Zemní práce

93 401,80

1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min SO 302, POL. Č. 1	hod	80,000	100,00	8 000,00
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min SO 302, POL. Č. 2	den	10,000	150,00	1 500,00
3	001	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení NOVÁ POLOŽKA !!!	m3	94,400	314,00	29 641,60
4	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 SO 301, POL. Č. 1 vodovodní řad 51 m 51*1,6*1	m3	81,600	100,00	8 160,00
5	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 SO 301, POL. Č. 2	m3	94,400	1,00	94,40
6	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 NOVÁ POLOŽKA !!! přípojky:č.p. 896 a 807 : 2x 4 m 8*1,6*1	m3	12,800	682,00	8 729,60
7	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m SO 301, POL. Č. 5 vodovodní řad 51 m 51*1,6*2 přípojky:č.p. 896 a 807 : 2x 4 m 8*1,6*2 Součet	m2	188,800	10,00	1 888,00
8	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m SO 301, POL. Č. 6	m2	188,800	5,00	944,00
9	R	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m SO 301, POL. Č. 7	m3	94,400	1,00	94,40
10	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 SO 302, POL. Č. 19	m3	94,400	30,00	2 832,00
11	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 SO 302, POL. Č. 24	m3	94,400	30,00	2 832,00
12	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky SO 301, POL. Č. 10	m3	94,400	6,00	566,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 301 - Rekonstrukce vodovodu - výkopy pro vodovod v ul. Hájkova - ZMĚNA Č. 27a

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	61,950	54,00	3 345,30
			SO 301, POL. Č. 12				
			vodovodní řad 51 m				
			51*1,05*1		53,550		
			přípojky:č.p. 896 a 807 : 2x 4 m				
			8*1,05*1		8,400		
			Součet		61,950		
14		pol.3	šterk frakce 5-32	t	111,510	110,00	12 266,10
			SO 301, POL. Č. 13				
			vodovodní řad 51 m				
			51*1,05*1*1,8		96,390		
			přípojky:č.p. 896 a 807 : 2x 4 m				
			8*1,05*1*1,8		15,120		
			Součet		111,510		
15	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,600	90,00	2 124,00
			SO 301, POL. Č. 14				
			vodovodní řad 51 m				
			51*0,4*1		20,400		
			přípojky:č.p. 896 a 807 : 2x 4 m				
			8*0,4*1		3,200		
			Součet		23,600		
16		583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	47,200	220,00	10 384,00
			SO 301, POL. Č. 15				
			vodovodní řad 51 m				
			51*0,4*1*2		40,800		
			přípojky:č.p. 896 a 807 : 2x 4 m				
			8*0,4*1*2		6,400		
			Součet		47,200		
4 Vodorovné konstrukce							4 248,00
17	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	8,850	480,00	4 248,00
			SO 301, POL. Č. 19				
			vodovodní řad 51 m				
			51*1*0,15		7,650		
			přípojky:č.p. 896 a 807 : 2x 4 m				
			8*1*0,15		1,200		
			Součet		8,850		
8 Trubní vedení							3 852,00
18	R	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	8,000	36,00	288,00
			SO 301, POL. Č. 124				
19	R	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	8,000	12,00	96,00
			SO 301, POL. Č. 120				
20	R	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	51,000	17,00	867,00
			SO 301, POL. Č. 122				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 301 - Rekonstrukce vodovodu - výkopy pro vodovod v ul. Hálkova - ZMĚNA Č. 27a

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Misto: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	R	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	51,000	51,00	2 601,00

SO 301, POL. Č. 126

998 Přesun hmot

8 820,50

22	R	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	176,410	50,00	8 820,50
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

SO 301, POL. Č. 132

Celkem

110 322,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 302 - Jednotná kanalizace - výměna kanalizace v ul. Hálkova - ZMĚNA Č. 27b

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

203 521,30

1 Zemní práce

72 445,31

1	R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min SO 302, POL. Č. 1	hod	40,000	100,00	4 000,00
2	R	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min SO 302, POL. Č. 2	den	5,000	150,00	750,00
3	R	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 SO 302, POL. Č. 3	m	18,000	120,00	2 160,00
4	R	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů SO 302, POL. Č. 4	m	18,000	90,00	1 620,00
5	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 NOVÁ POLOŽKA!!! 0,6*0,6*51 18,360	m3	18,360	122,00	2 239,92
6	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "pr.hl.Hádkova" (51*1*1,6)+(12*1*1,6) 100,800	m3	100,800	100,00	10 080,00
7	R	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 100,800 1,00 100,80	m3	100,800	1,00	100,80
8	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m SO 302, POL. Č. 10 "Hádkova" (1,6*51*2)+(1,6*2*12) 201,600	m2	201,600	10,00	2 016,00
9	R	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m SO 302, POL. Č. 13	m2	201,600	5,00	1 008,00
10	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m SO 302, POL. Č. 16	m3	100,800	1,00	100,80
11	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 SO 302, POL. Č. 19	m3	100,800	30,00	3 024,00
12	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 SO 302, POL. Č. 19 odkopávky - při bourání stávající kanalizace 18,36 18,360	m3	18,360	30,00	550,80
13	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 SO 302, POL. Č. 24	m3	100,800	30,00	3 024,00
14	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 SO 302, POL. Č. 24 odkopávky - při bourání stávající kanalizace 18,36 18,360	m3	18,360	30,00	550,80
15	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky SO 302, POL. Č. 25	m3	100,800	6,00	604,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 302 - Jednotná kanalizace - výměna kanalizace v ul. Hájkova - ZMĚNA Č. 27b

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky SO 302, POL. Č. 25 odkopávky - při bourání stávající kanalizace 18,36	m3	18,360	6,00	110,16
17	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním SO 302, POL. Č. 29 51*1*0,85 12*1*0,85 Součet	m3	53,550	54,00	2 891,70
18		pol.3	šterk frakce 5-32 SO 302, POL. Č. 28 "měrná hmotnost 2,0, zásyp 100%"53,55*2,0	t	107,100	110,00	11 781,00
19	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním SO 302, POL. Č. 28 0,6*1*51	m3	30,600	54,00	1 652,40
20		pol.3	šterk frakce 5-32 SO 302, POL. Č. 28 0,6*1*51*1,8	t	55,080	110,00	6 058,80
21	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m SO 302, POL. Č. 30 "Hájkova" 1*0,6*51 "přípojky" (1*0,6*12) Mezisoučet "objem potrubí DN300" -(51*(3,14*0,15*0,15)) Součet	m3	34,197	90,00	3 077,73
22		583373030	šterkopísek (Bratčice) frakce 0-8 SO 302, POL. Č. 31 34,19*2	t	68,380	220,00	15 043,60
2 Zakládání							2 040,00
23	R	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože SO 302, POL. Č. 32	m	51,000	40,00	2 040,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							13 350,09
24	271	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 NOVÁ POLOŽKA!!! 0,215*0,215*3,14*51 -0,15*0,15*3,14*51 Součet	m3	3,799	2 910,00	11 055,09
25	R	359901111	Výčištění stok SO 302, POL. Č. 34	m	51,000	20,00	1 020,00
26	R	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci SO 302, POL. Č. 35	m	51,000	25,00	1 275,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 302 - Jednotná kanalizace - výměna kanalizace v ul. Hájkova - ZMĚNA Č. 27b

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konstrukce 6 201,26

27	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku SO 302, POL. Č. 38 "lože Hájkova" 1*0,15*51 "lože přípojky" (1*0,15*12) "podklad štěrk šachty" (1,6*1,6*0,15)*4 Součet	m3	10,986	480,00	5 273,28
28	R	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm SO 302, POL. Č. 39	kus	1,000	100,00	100,00
29		592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm SO 302, POL. Č. 42	kus	1,000	190,00	190,00
30	R	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop SO 302, POL. Č. 46 "podklad bet. šachty DN1000" (1,4*1,4*0,15)*1	m3	0,294	2 170,00	637,98

8 Trubní vedení 91 155,00

31	R	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300 SO 302, POL. Č. 50	m	51,000	660,00	33 660,00
32	R	87731044-R3	Montáž šachetových vložek na potrubí z PVC trub hladkých DN 300 SO 302, POL. Č. 56	kus	2,000	180,00	360,00
33		R3	vložka šachetová, DN 300 SO 302, POL. Č. 57	kus	2,000	350,00	700,00
34	R	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	9,000	1 600,00	14 400,00
35	R	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 SO 302, POL. Č. 69	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
36		592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm SO 302, POL. Č. 75	kus	1,000	1 035,00	1 035,00
37	R	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 DLE SO 302, POL. Č. 74	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
38		592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm DLE SO 302, POL. Č. 77	kus	1,000	830,00	830,00
39		592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm DLE SO 302, POL. Č. 79	kus	1,000	4 980,00	4 980,00
40	R	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachetová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm DLE SO 302 - POL. Č. 80	kus	3,000	660,00	1 980,00
41	R	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachetová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm DLE SO 302 - POL. Č. 81	kus	3,000	530,00	1 590,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce ul. Lužická a V Úvoze Frýdlant

Objekt: ZMĚNY

Podčást: SO 302 - Jednotná kanalizace - výměna kanalizace v ul. Hájkova - ZMĚNA Č. 27b

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
42	R	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	20,00	60,00
DLE SO 302 - POL. Č. 82							
43	R	894812164	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový děrovaný do teleskopické trubky (40 t)	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
DLE SO 302 - POL. Č. 83							
44		IF311100W	RŠ O315 - DNO PP KG 160 PŘÍMÁ T1 (vč.těsnění)	ks	3,000	3 070,00	9 210,00
RŠ O315 - DNO PP KG 160 PŘÍMÁ T1 (vč.těsnění)							
DLE SO 302 - POL. Č. 86							
45	R	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	450,00	450,00
DLE SO 302, POL. Č. 84							
46		552414040	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, Bituplan s odvětráním, se zámkem	kus	1,000	7 900,00	7 900,00
DLE SO 302, POL. Č. 85							
9 Ostatní konstrukce a práce							5 255,49
47	R	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6,000	200,00	1 200,00
SO 101, POL. Č. 36							
48	SPK	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 450,00	2 450,00
NOVÁ POLOŽKA !!!!							
49	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,358	39,00	403,96
SO 302, POL. Č. 90							
50	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	93,222	4,00	372,89
SO 302, POL. Č. 91							
					93,222		
51	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,358	80,00	828,64
SO 302, POL. Č. 92							
998 Přesun hmot							13 074,15
52	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	261,483	50,00	13 074,15
SO 302, POL. Č. 93							

Celkem

203 521,30

PŘÍLOHA Č. 2 – I. ETAPA – UL. LUŽICKÁ
(část FVS, a.s.)

PŘÍLOHA Č. 2 k dodatku č. 3 REKAPITULACE ZMĚN

Rekonstrukce Lužická, V Úvoze - změny v průběhu stavby (vícepráce, méněpráce)					Vícepráce
Dodatek č. 1					
SO 303 dešťová kanalizace-odpočet šacht, ul. Lužická		VCP č. 1		414 706,62 Kč	19 310,00 Kč
SO 101,SO 303 oprava Purkyňova, ul. Lužická		VCP č. 2		277 942,07 Kč	277 942,07 Kč
SO 303 dešťová kanalizace-odpočka gymnáziu, ul. Lužická		VCP č. 7		12 978,62 Kč	12 978,62 Kč
SO 303 - oprava šachty D 23, ul. Lužická		VCP č. 8		34 723,79 Kč	34 723,79 Kč
SO 505. přeložka NT, ul. Úvoze		VCP č. 11		148 893,10 Kč	148 893,10 Kč
Dodatek č. 2 RM 19.9.2016					
SO 101 Zabezpečení základů V Úvoze- Spatzierovi		VCP č. 3		98 823,52 Kč	
SO 101 Odpočet záměna zámkové dlažby 60/80 m, ul. Úvoz		VCP č. 5		15 742,42 Kč	15 742,42 Kč
SO 303 - napojení stávající DK obj. č. 820 do ul. Purkyňov, ul. Lužická		VCP č. 9		-129,30 Kč	0,00 Kč
SO 101- Purkyňova - úprava dle Rady města, ul. Lužická		VCP č. 14		5 830,80 Kč	5 830,80 Kč
Dodatek č. 2 RM 14.11.2016				77 379,60 Kč	77 379,60 Kč
SO 101 Lužická -změna VDZ - varianta dle RM 3.10.2016		VCP č. 17		893 534,71 Kč	
SO 101 - Lužická -změna opěrné zdi u parkoviště		VCP č. 18		191 501,60 Kč	295 409,15 Kč
SO 302 - přípojka spl. kanalizace S11-J10 - dům p. Urbana-ul.Husova - ul. Úvoz		VCP č. 20		-35 528,92 Kč	178 805,00 Kč
SO 302 - příp. spl. kanalizace J10-J11+chodník -p. Urbana-ul.Husova - ul. Úvoz		VCP č. 21		90 434,38 Kč	90 434,38 Kč
SO 303 - doplnění DK v horní části ul. V Úvoze		VCP č. 24		37 638,26 Kč	37 638,26 Kč
SO 101 - ul. Hálkova, ul. Lužická		VCP č. 26		343 164,73 Kč	343 164,73 Kč
Dodatek č. 3 RM 27.2.2017				266 324,66 Kč	379 392,16 Kč
VCP č. 10 - obecné podmínky - zvláštní stavební deník		VCP č. 10 a		1 163 490,94 Kč	
VCP č. 10 - obecné podmínky - zvláštní stavební deník		VCP č. 10 b		352 724,69 Kč	352 724,69 Kč
SO 303- DK připojení svodu objektu Lužická č.p. 767 + stat. zajištění zdi		VCP č. 12		31 932,90 Kč	31 932,90 Kč
SO 303- DK zaslepení do ul. Školní-vedeno v samostatném SD		VCP č. 13		12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
SO 303 - dem. pův.oboustranné DK v ul. Lužická (Březinova-Na Nivě)- vedeno v samostatném SD		VCP č. 16		4 862,35 Kč	4 862,35 Kč
				267 551,23 Kč	267 551,23 Kč

SO 101	Komunikace, Lužická 1.úsek- přeložka kabelů CETIN- vedeno v SD	VCP č.22	74 957,60 Kč	74 957,60 Kč
SO 301	Vodovod-Ul.Hálkova - výkopy pro vodovod	VCP č.27 a	110 322,30 Kč	110 322,30 Kč
SO 302	Jednotná kanalizace-ul. Hálkova- výměna	VCP č. 27 b	203 521,30 Kč	203 521,30 Kč
SO 303	Dešťová kanalizace-ul. Hálkova	VCP č. 27 c	35 296,77 Kč	35 296,77 Kč
SO 101	Komunikace Ul.Hálkova - rozšíření opravy povrchu komunikace	VCP č.29	22 021,50 Kč	45 221,50 Kč
SO 101	Komunikace Ul. Lužická -oplocení pozemku p.č.173,	VCP č.30	47 800,30 Kč	47 800,30 Kč
CELKEM				
1.	Smluvní cena		22 946 184,63 Kč	
Celkem vícepráce a méněpráce			2 570 555,79 Kč	
Vícepráce celkem (bez odečtení méněprací)				3 104 335,02 Kč
Celkem vícepráce v procentech %				13,53