

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.**
IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911
sídlo Olomoucká 2200/4B, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8859
zastoupen Pavlem Florou, jednatelem společnosti
bankovní účet číslo: Komerční banka Svitavy, 9059080237/0100
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.2.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Manipulační pruh a úpravy související s rekonstrukcí silnice II/366 ve Svitavách**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Dílo doposud není provedeno, neboť z technologických důvodů předvídaných v bodě 2.8. Smlouvy o dílo bylo dlouhodobě přerušeno a předpokládá se, že dílo bude přerušeno i nadále, neboť dodavatel opravující komunikaci II/366 pro investora Správa a údržba silnic Pardubického kraje dílo dokončí pravděpodobně až v červenci 2017. Z důvodu dlouhodobého přerušování provádění díla, které před uzavřením Smlouvy o dílo objednatel nepředvídal a které zhotovitel nemůže ovlivnit, se strany dohodly na vystavení další dílčí faktury za dosud provedené práce a dodávky.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné:

- provést vícepráce za cenu 559 445,- Kč bez DPH a
- neprovést méněpráce v ceně -113 242,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Z důvodu daných víceprací se prodlužuje i termín pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 2.3.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3.2. zbývající část díla (s výjimkou kácení stromů dle bodu 2.3.1.): do 65 dnů ode dne doručení výzvy objednatele dle bodu 2.1.2. této smlouvy.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3 179 037,49 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

d) v článku IV. Smlouvy o dílo se za bod 4.2. doplňuje nový bod 4.2a., který zní takto:

„4.2a. Ke dni uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě bude zhotovitel objednateli fakturovat cenu za práce a dodávky provedené a dosud nevyfakturované. V tomto případě předloží zhotovitel objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření dodatku č. 1 soupis prací a dodávek provedených mezi 30. dnem od doručení výzvy dle bodu 2.1.2. do dne uzavření dodatku č. 1 oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.5.2017


Ve Svitavách dne 17.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V.2 - 

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy




Pavel Flora, jednatel
AKVASTAV Svitavy s.r.o.

