

20 16 27 0 / D DV

VÝTISK: 1

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem
„Most ev. č. 286-024 přes Svitávku v Zákupcích“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016270/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 7043/MP

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418

zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ a dne 13. 2. 2017 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
 - předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou;
 - předání konceptu projektové dokumentace;
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); a
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti;

tyto práce je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést vždy do určitého počtu dnů od okamžiku podpisu Smlouvy s tím, že předprojektové práce je zhotovitel povinen zahájit do 5 dnů od podpisu Smlouvy.

3. Dne 10. 8. 2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 10. 8. 2017 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na finální verzi projektové dokumentace z důvodu nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu státní správy ve sjednaném termínu.
4. Po odevzdání konceptu jednostupňové dokumentace bylo doručeno zhotoviteli v rámci projednávání akce s dotčenými orgány státní správy, stanovisko NPÚ Libereckého kraje, ve kterém NPÚ s předloženým řešením nesouhlasí. Toto vyjádření NPÚ není v souladu s předchozími ujednáními, na základě kterých byl zhotovitelem zpracován koncept projektové dokumentace. Zhotovitel o uvedených skutečnostech neprodleně informoval objednatele. Souhlasné stanovisko NPÚ je nezbytnou součástí žádosti o vydání stavebního povolení. Zhotovitel je nucen vyvolat další jednání za účasti dotčených stran a vyřešit odsouhlasení navrženého řešení stavby. Jednání není vzhledem k možnostem třetí strany možné svolat operativně v době určené smlouvou k předání finální verze projektové dokumentace. Z toho důvodu není možné dokončit v termínu práce na čistopisu projektové dokumentace.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:


- předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 60 dnů od objednatelem odsouhlaseného dalšího postupu prací. Odsouhlasením postupu prací se pro účel této smlouvy rozumí výsledný zápis z jednání za účasti všech dotčených stran,**
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 180 dnů od objednatelem odsouhlaseného dalšího postupu prací,**
- poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): **po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,**
- provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): **po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 18. 8. 2017

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci



Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Česke mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (512)

V Praze dne 17. 8. 2017

za METROPROJEKT Praha a.s.



Ing. David Krása, předseda představenstva



Ing. Vladimír Seidl, místopředseda
představenstva



METROPROJEKT
Praha a.s.
P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 8

Provéřil a doporučuje k podpisu:

Podpis

Datum

17.8.2017