

DODATEK č. 1) SMLOUVY O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy a dodatku č. 1

Na základě smlouvy o společném zadávání jsou objednateli:

- 1.1. Objednatel: **Město Nové Město pod Smrkem**
sídlo: Palackého 280, 463 65, Nové Město pod Smrkem
IČ: 002 63 036
DIČ: CZ00263036
Tel.: +420 482 360 320
e-mail: sekretariat@nmmps.cz
datová schránka: 63tbyqn
webové stránky: <https://www.nmmps.cz>
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavel Smutný, starosta města
zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Kratochvíl, místostarosta města
zástupce ve věcech a převzetí prací: Ing. Miroslav Kratochvíl, místostarosta města
(dále jen „objednatel 1“)
- 1.2. Objednatel: **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**
sídlo: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 254 96 565
DIČ: CZ254 96 565
Tel.: +420 482 312 122
e-mail: fvs@fvs.cz
datová schránka: wvfd68b
webové stránky: <http://www.fvs.cz>
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva a JUDr. Petr Dušek, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Olyšar, Josef Stejskal
zástupce ve věcech převzetí prací: Ing. Petr Olyšar a TDI
(dále jen „objednatel 2“)
- 1.3. Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o.**
PSČ, sídlo: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688
zastoupený: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem
IČ: 467 13 158
DIČ: CZ46713158
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - č. ú. 19-7522560277/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)
- (objednatel 1, objednatel 2 a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Zhotovitel pro oba objednatele společně realizuje veřejnou zakázku „**Nové Město pod Smrkem, ulice Dělnická – Oprava komunikace a obnova inženýrských sítí**“ (dále též „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“), v rámci které je prováděna obnova inženýrských sítí a povrchů v ulici Dělnická v Novém Městě pod Smrkem v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 14. června 2017.
- 2.2. Staveniště bylo předáno a stavba zahájena ke dni 2. října 2017. Uzavřená smlouva o dílo však počítala s termínem 1. července 2017. Z tohoto důvodu požádal dopisem ze dne 9. října 2017 zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby z původního data 15. října 2017 na 30. listopadu 2017, tj. o 1,5 měsíce.
- 2.3. Smluvní stany si jsou vědomi svých vzájemných závazků vyplývajících z původní smlouvy o dílo a dohodli se na znění tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Obsah dodatku č. 1

Smluvní stany se dohodli na novém znění článku „IV. Místo a doba planí“ takto:

„IV. Místo a doba plnění“

- 3.1. *Místem plnění je ulice Dělnická, v místě od křížení se silnicí III/29011 (ulice Ludvíkovská) až po krajskou silnici II/291 (ulice Jindřichovská resp. Mírové náměstí) v Novém Městě pod Smrkem. Stavbou dotčené pozemky jsou vymezeny v PD.*
- 3.2. *Objednatelé se zavazují písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to nejméně 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zahájením stavby. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje staveniště převzít a stavbu v požadovaném termínu zahájit. **Předání staveniště a zahájení prací objednatel předpokládá ke dni 1. října 2017.***
- 3.3. *Zhotovitel se zavazuje **dokončit a řádně předat dílo** objednateli nejpozději do **30. listopadu 2017**, kdy bude dílo protokolárně předáno objednateli.*
- 3.4. *Časový harmonogram byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednateli v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Tento harmonogram je možné po dohodě smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky, ale pouze za předpokladu dodržení max. termínu dokončení uvedeného v odst. 4.3 článku této smlouvy. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován písemnou formou, odsouhlasen všemi smluvními stranami. Časový harmonogram prací se stane součástí stavebního deníku.*
- 3.5. *Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději ve lhůtě pro dokončení stavby uvedeném v odst. 4.3 této smlouvy. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:*
 - 3.5.1. *nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele;*
 - 3.5.2. *pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;*

- 3.5.3. *v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;*
- 3.5.4. *z důvodu vlivu krajně nepříznivých klimatických podmínek.“*

IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 4.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. června 2017.
- 4.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy, která nebyla dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží každý z objednatelů a 1 vyhotovení zhotovitel.
- 4.4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Kopie žádosti zhotovitele o posun termínu dokončení stavby.

Novém Městě pod Smrkem dne 13. října 2017 Ve Frýdlantu dne 13. října 2017

Za objednatele 1:

Za zhotovitele:

MĚSTO
NOVÉ MĚSTO pod Smrkem
PSČ 463 65  okres Liberec

Ing. Pavel Smutný
starosta města


SILKOM 
s.p.a.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095 Fax: 482 312 072


Ing. Josef Kukal
jednatel

Ve Frýdlantu dne 13. října 2017

Za objednatele 2:



Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva



JUDr. Petr Dušek
člen představenstva



**Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.**

Zahradní 758, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz