

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 11 s názvem
„Silnice III/2876 Rádlo, rozšíření komunikace“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016264/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 1 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
 - předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou;
 - předání konceptu projektové dokumentace;
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); a
 - obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu);

tyto práce je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést vždy do určitého počtu dnů od okamžiku podpisu Smlouvy s tím, že předprojektové práce je zhotovitel povinen zahájit do 5 dnů od podpisu Smlouvy.

3. Dne 5. 10. 2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 4. 10. 2017 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce obstarání pravomocného územního rozhodnutí z důvodu průtahů při získání vyjádření, resp. souhlasů se stavbou od dotčených organizací a soukromých vlastníků pozemků. Jedná se o organizace - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s. a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Dále o soukromé vlastníky pozemků p.p.č. 176/2, 181, 197/1, 198, 745 a 746/1 v kat. území Rádlo [738085]. Všechny výše uvedené subjekty byly seznámeny s problematikou a zažádání o vyjádření a souhlasy v období 20.6.2017 - 28.6.2017, avšak i přes intenzivní urgence zhotovitele, nedošlo do dnešního dne k jejich získání.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 405 dnů od podpisu smlouvy.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 16. 10. 2017

V Nelahozevsi dne 11. 10. 2017



za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (511)



za IMCZ Projektovou a
konzultační spol. s r.o.

Ing. Petr Kobza

jednatel **IMCZ**

Projektová a konzultační spol. s r.o.
Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves
IČ: 03723836 DIČ: CZ03723836