


EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 30. 3. 2016 mezi objednatelem: **Obec Číměř**, se sídlem 378 32 Číměř 12, IČ: 00246450, zastoupeným starostou obce, panem Petrem Šachlem

a

zhotovitelem: **I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**, se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 60838531, zastoupeným jednatelem společnosti, panem Ing. Pavlem Drbalem a panem Bohumilem Smíškem

ve věci realizace díla „**Rekonstrukce lesní cesty v k. ú. Sedlo, registrační číslo: 15/001/0432a/231/002613**“.

- I. **Smluvní strany** – se nemění.
- II. **Vymezení pojmů** – se nemění.
- III. **Předmět plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedenou pochůzkou a kontrolou provedení prací takto: Při rozšíření zemní pláně dochází ke zrušení stávajících příkopů zasypáním nebo odkopáním zemní pláně. Z důvodu malého prostoru (odkácení velkého množství vzrostlých stromů) budou stávající příkopy nahrazeny pouze v nejnútnejších místech (vyústění příkopů z porostu) příkopem novým, ve svažitých partiích bude funkce příkopů nahrazena větším počtem ocelových svodnic. V rovinatých a živichých úsecích lesní cesty budou naopak ocelové svodnice vypuštěny. Opevnění u ocelových svodnic bude provedeno v takovém rozsahu, aby zajišťovalo odvedení povrchové vody do svodnic a zajistilo odtok vody do okolního porostu.
- IV. **Změny díla** – se nemění.
- V. **Doba plnění** – se nemění.
- VI. **Cena díla** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s úpravou předmětu plnění uvedenou v čl. III, takto:

Původní znění čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

1 úsek A - staničení 0,0m - 260,0m	420 335,97 Kč
2 úsek B - staničení 260,0m - 3447,70m	4 704 312,73 Kč
3 úsek C - staničení 3447,7m - 3665,0m	735 216,50 Kč
4 úsek D - staničení 3665,0m - 3740,0m	336 734,83 Kč

5 úsek E - staničení 3740,0m - 3758,7m	41 183,75 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 237 783,78 Kč
DPH 21%	1 309 934,59 Kč
Celková cena včetně DPH	7 547 718,37 Kč

Nové znění čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

1 úsek A - staničení 0,0m - 260,0m	369 165,97 Kč
2 úsek B - staničení 260,0m - 3447,70m	4 449 712,73 Kč
3 úsek C - staničení 3447,7m - 3665,0m	646 414,00 Kč
4 úsek D - staničení 3665,0m - 3740,0m	320 037,33 Kč
5 úsek E - staničení 3740,0m - 3758,7m	39 933,75 Kč

Celková cena díla bez DPH	5 825 263,78 Kč
DPH 21%	1 223 305,39 Kč
Celková cena včetně DPH	7 048 569,17 Kč

čl. VI.2. až čl. VI.4. se nemění.

VII. Fakturace a plnění – se nemění.

VIII. Provádění díla – se nemění.

IX. Dodání díla a převjímká – se nemění.

X. Záruka na dílo – se nemění.

XI. Smluvní pokuty – se nemění.

XII. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2016 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 dodatku: rozpočet méněprací

Příloha č. 2 dodatku: rozpočet víceprací (2 úsek B - staničení 260,0m - 3447,70m)


V Číměři dne __. __. 2017

V Kamenici nad Lipou dne 25. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Petr Šach
starosta obce


Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti


Bohumil Smíšek
jednatel společnosti

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Sedlo

JKSO:

Místo: k.ú. Sedlo

CC-CZ:

Datum: 25.10.2017

Objednatel:

Obec Čiměř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 103 115,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 103 115,00

DPH základní	21,00%	ze	103 115,00	21 654,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 124 769,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



OBEC ČIMEŘ 12
okres Jindřichův Hradec
IČO: 00248400
DIČ: CZ00219450

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n. L. -2-
DIČ: CZ60838531

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Sedlo

Místo: k.ú. Sedlo

Datum: ##

Objednatel: Obec Číměř

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		103 115,00	124 769,15
Úsek B	Vícepráce	103 115,00	124 769,15
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		103 115,00	124 769,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Sedlo

Objekt: Úsek B - vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2017

Objednatel:

Obec Číměř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				103 115,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				103 115,00
DPH základní	21,00%	ze	103 115,00	21 654,15
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	124 769,15

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Sedlo

Objekt: Úsek B - vícepráce

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	103 115,00
5 - Komunikace pozemní	16 540,00
8 - Trubní vedení	59 250,00
HSV - Práce a dodávky HSV	27 325,00
1 - Zemní práce	23 680,80
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 644,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 115,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Sedlo

Objekt: Úsek B - vícepráce

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř Projektant:
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 115,00

5 - Komunikace pozemní

16 540,00

1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	10,000	195,00	1 950,00
2	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	10,000	1 250,00	12 500,00
3	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	10,000	209,00	2 090,00

8 - Trubní vedení

59 250,00

4	K	850501501	Dodávka a osazení ocelové svodnice š 120mm, výška 100mm	m	50,000	1 185,00	59 250,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

HSV - Práce a dodávky HSV

27 325,00

1 - Zemní práce

23 680,80

5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,400	572,00	23 680,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

2 - Zakládání

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 644,20

6	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,330	2 740,00	3 644,20
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

JKSO:

Místo: k.ú.Sedlo

CC-CZ:

Datum: 25.10.2017

Objednatel:

Obec Čiměř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

515 635,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

515 635,00

DPH základní	21,00%	ze	515 635,00	108 283,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	623 918,35
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



TDI

Pavel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Místo: k.ú.Sedlo

Datum: ##

Objednatel: Obec Číměř

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů - odpočet		515 635,00	623 918,35
2015101 311	úsek A 0,0-260 m	51 170,00	61 915,70
2015101 321	úsek B 260-3447,7 m	357 715,00	432 835,15
2015101 331	úsek C 3447,7 - 3665 m	88 802,50	107 451,03
2015101 341	úsek D 3665-3740 m	16 697,50	20 203,98
2015101 351	úsek E 3740-3758,7 m	1 250,00	1 512,50
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		515 635,00	623 918,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo
Objekt: 2015101311 - úsek A 0,0-260 m

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Číměř

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				51 170,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				51 170,00
DPH základní	21,00%	ze	51 170,00	10 745,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	61 915,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101311 - úsek A 0,0-260 m

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	51 170,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 400,00
5 - Komunikace pozemní	12 480,00
8 - Trubní vedení	21 330,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 960,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 170,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101311 - úsek A 0,0-260 m

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **51 170,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

4 - Vodorovné konstrukce **2 400,00**

1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	9,600	250,00	2 400,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní **12 480,00**

2	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	9,600	1 250,00	12 000,00
3	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	9,600	50,00	480,00

8 - Trubní vedení **21 330,00**

4	K	850501501	Dodávka a osazení ocelové svodnice š 120mm, výška 100mm	m	18,000	1 185,00	21 330,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **14 960,00**

5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,260	2 250,00	2 835,00
6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	485,000	25,00	12 125,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101321 - úsek B 260-3447,7 m

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Číměř

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	357 715,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	357 715,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	357 715,00	75 120,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	432 835,15
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101321 - úsek B 260-3447,7 m

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	357 715,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
D1 - Vodorovné konstrukce	26 400,00
5 - Komunikace pozemní	137 280,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 035,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	357 715,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101321 - úsek B 260-3447,7 m

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **357 715,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

D1 - Vodorovné konstrukce 26 400,00

1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	105,600	250,00	26 400,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

5 - Komunikace pozemní 137 280,00

2	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	105,600	1 250,00	132 000,00
3	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	105,600	50,00	5 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 194 035,00

4	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,400	2 250,00	34 650,00
5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	6 375,400	25,00	159 385,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101331 - úsek C 3447,7 - 3665 m

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2017

Objednatel:

Obec Číměř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	88 802,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	88 802,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	88 802,50	18 648,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	107 451,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101331 - úsek C 3447,7 - 3665 m

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	88 802,50
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 000,00
5 - Komunikace pozemní	20 800,00
8 - Trubní vedení	47 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 602,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	88 802,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101331 - úsek C 3447,7 - 3665 m

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **88 802,50**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

4 - Vodorovné konstrukce **4 000,00**

1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	16,000	250,00	4 000,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní **20 800,00**

2	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	16,000	1 250,00	20 000,00
3	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	16,000	50,00	800,00

8 - Trubní vedení **47 400,00**

4	K	850501501	Dodávka a osazení ocelové svodnice š 120mm, výška 100mm	m	40,000	1 185,00	47 400,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **16 602,50**

5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,550	2 250,00	5 737,50
6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	434,600	25,00	10 865,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101341 - úsek D 3665-3740 m

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2017

Objednatel:

Obec Číměř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 697,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	16 697,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	16 697,50	3 506,48
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 203,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101341 - úsek D 3665-3740 m

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	16 697,50
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	800,00
5 - Komunikace pozemní	4 160,00
8 - Trubní vedení	7 110,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 627,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 697,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101341 - úsek D 3665-3740 m

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř Projektant:
Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **16 697,50**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 800,00

1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	3,200	250,00	800,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 - Komunikace pozemní 4 160,00

2	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	3,200	1 250,00	4 000,00
3	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	3,200	50,00	160,00

8 - Trubní vedení 7 110,00

4	K	850501501	Dodávka a osazení ocelové svodnice š 120mm, výška 100mm	m	6,000	1 185,00	7 110,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 627,50

5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,390	2 250,00	877,50
6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	150,000	25,00	3 750,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101351 - úsek E 3740-3758,7 m

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Číměř

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

608 38 531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 250,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 250,00
DPH základní	21,00%	ze	1 250,00	262,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 512,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101351 - úsek E 3740-3758,7 m

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř

Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 250,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 250,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty v k.ú.Sedlo

Objekt: 2015101351 - úsek E 3740-3758,7 m

Místo: Datum: 25.10.2017

Objednatel: Obec Číměř Projektant:

Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 250,00

1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	25,00	1 250,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------