

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 9 s názvem
„Silnice III/2886 Návarov – Jesenný, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017013/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-6361-0100

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

SWECO Hydroprojekt a.s.

se sídlem Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7326

zastoupená Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Vladimírem Mikule,

místopředsedou představenstva a Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 9 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
 - předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou;
 - předání konceptu projektové dokumentace;
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele); a
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti;

je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést vždy do určitého počtu dnů od okamžiku podpisu Smlouvy s tím, že předprojektové práce je zhotovitel povinen zahájit do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.

3. Dne 18. 10. 2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 17. 10. 2017 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce na finální verzi jednostupňové projektové dokumentaci a není možné zahájit inženýrskou činnost pro obstarání stavebního povolení. Důvodem je nutnost zpracování dokumentace pro územní řízení a projednání stavby v územním řízení.
4. Po odevzdání konceptu jednostupňové dokumentace bylo zhotovitelem v rámci předběžného projednání se speciálním stavebním úřadem zjištěno, že rozsah navržených nutných úprav v rámci připravované rekonstrukce komunikace podléhá územnímu řízení. Jedná se zejména o nově navržené propustky, které jsou nezbytné k zajištění funkčnosti odvodnění komunikace, a nově navržené opěrné pilotové stěny, které slouží k zajištění tělesa komunikace.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- Předání čistopisu projektové dokumentace DÚR (dokumentace pro územní řízení): **nejpozději do 55 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1 smlouvy,**
- Obstarání pravomocného územního řízení a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 250 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1 smlouvy,**
- předání finální verze projektové dokumentace PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby): **nejpozději do 300 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1 smlouvy,**
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 450 dnů od nabytí účinnosti dodatku č.1 smlouvy,**
- poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): **po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,**
- provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): **po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 3. 11. 2014

V Praze dne 31 - 10 - 2017


za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci

za Sweco Hydroprojekt a.s.



Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (511)



Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva



Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

Prověřil a doporučuje k podpisu:

Podpis	Datum
	3. 11. 2014